



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N°349-2023-MDSM/GDUR/G

06

EXP: 232950

San Marcos, 14 de junio del 2023.

EL GERENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N°015-2022-MDSM/R.O./BFSU; CARTA N°025-2022-CC/RCC/EMD; CARTA N°001-2023-LWA/SUPERVISOR; INFORME N°057-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SLO; INFORME N°0788-2023-MDSM-GDUR/MCVM; INFORME N°76-2023-MDSM/SGC; INFORME N°066-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO; INFORME N°831-2023-MDSM-GDUR/MCVM; INFORME LEGAL N°120-2023-MDSM-OGJA; INFORME N°099-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO de fecha 01 de junio del 2023 solicita emisión de la resolución de aprobación de liquidación técnica y financiera de la obra: "CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI:2521811.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305- de Reforma Constitucional de fecha 10 de marzo del 2015, en concordancia con el Artículo II del título Preliminar de la Ley N°27972, Orgánica de las municipalidades; gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 209° del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF**, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable el presente contrato, establece respecto a la Liquidación de contrato de Obra, que: "El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días (...) contrato desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados ya sea observado la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsable de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando practicada por una de las partes, no es observada por la obra dentro del plazo establecido (...). No se procede a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, con la **Resolución de Alcaldía de Alcaldía N°129-2023**, de fecha 10 de abril del 2023, se designa en el cargo de confianza al Gerente de Desarrollo Urbano y rural de la MDSM, así mismo con Resolución de Alcaldía N°113-2023- MDSM, de fecha 13 de marzo del 2023, se delega las facultades administrativas dentro de sus funciones

Que, mediante **Resolución de Gerencia Municipal N° 074-2022-/GM/MDSM**, de fecha 25 de febrero del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto denominado: "CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

05

Nº349-2023-MDSM/GDUR/G

SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811; cuyo presupuesto asciende a S/ 897,345.88 (ochocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cinco con 88/100 soles) con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario.

Que, con fecha 30 de mayo del 2022, se suscribe el contrato de Adjudicación Simplificada Nº104-2022-MDSM/CS-1, para la ejecución de la obra: “CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811; que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos, y el CONSORCIO COCHA, por un monto de S/ 763,196.92 (setecientos sesenta y tres mil ciento noventa y seis con 92/100 soles), bajo la modalidad de ejecución a costos unitarios, con un plazo de noventa (90) días calendarios.

Que, mediante ACTA DE INICIO DE OBRA, con fecha 26 de julio del 2022, se da INICIO a la ejecución de la referida obra.

Que, mediante ACTA DE TERMINO DE OBRA, con fecha 23 de octubre del 2022, se CULMINÓ con la ejecución de la referida obra.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 472-2022/GM/MDSM, de fecha 10 de noviembre del 2022, se conforma el comité de recepción de la obra, con los integrantes que allí se detalla.

Que, con fecha 02 de diciembre del 2022, el Comité de Recepción de Obra, suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del Expediente Técnico, procedió a su RECEPCION. El cual está conformado por los siguientes despachos: Ing. Carlos Alberto Amado Solorzano (presidente - SGEIP), Ing. Raul Carlos Lopez Perez (primer miembro – SGEPIP), Ing. Flores Robles Víctor Manuel (segundo miembro – ACOP), Ing. Lenin Wilder Armas Idefonso (asesor técnico – Supervisor de Obra).

Que, mediante CARTA Nº015-2022-MDSM/R.O./BFSU de fecha 19 de diciembre del 2022 el residente de obra presento el expediente de liquidación de la obra: “CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811.

Que, mediante CARTA Nº025-2022-CC/RCC/EMD de fecha 01 de enero del 2023 el consorcio cocha presenta a la supervisión el expediente de liquidación de la obra: “CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811, concluyendo que en calidad de ejecutor, con finalidad de presentar la liquidación técnica financiera para evaluación y de ser el caso de su aprobación mediante acto resolutorio de la entidad ejecutora.

Que, mediante CARTA Nº001-2023-LWAI/SUPERVISOR de fecha 31 de enero del 2023 el jefe de supervisión remite conformidad de liquidación técnico – financiera presentada por el contratista de la obra: “CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811, el cual da conformidad de acuerdo al siguiente:

| ITEM | CONCEPTO | MONTO A PAGAR |
|------|---|----------------|
| 1 | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10%) MONTO CONTRACTUAL | S/.76,319.69 |
| 2 | REAJUSTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | S/. 55,270.53 |
| 3 | REAJUSTE DE LA DEL PLAN PARA LA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19 | S/. 1,214.40 |
| 4 | MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | S/. 132,804.62 |

Que, mediante CARTA Nº001-2023-CRC/SUPERVISION de fecha 31 de enero del 2023 el representante común del CONSORCIO RURICOCHA presenta a la entidad la liquidación técnica y financiera de obra: “CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº349-2023-MDSM/GDUR/G

04

POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI:2521811 del contratista, el cual se encuentra conforme según CARTA Nº001-2023-LWAI/SUPERVISOR de fecha 31 de enero del 2023.

Que, mediante **INFORME Nº057-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SLO** de fecha 10 de mayo del 2023 emitida por el sub gerente de liquidación de obras, solicitando conciliación financiera contable a los montos pagados por valorizaciones contractuales de la obra: **“CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI:2521811.

| ITEM | CONCEPTO | MONTOS PAGADOS SIN IGV | MONTOS PAGADOS INC IGV |
|------|--|------------------------|------------------------|
| | MONTO CONTRATO PRINCIPAL | | S/. 763,196.92 |
| | MONTO TOTAL, DE VALORIZACIONES | S/. 646,777.04 | S/. 763,196.92 |
| | SALDO DE VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| | VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | S/. 646,777.04 | S/. 763,196.92 |
| 1 | VALORIZACIÓN Nº 01 JUL-22 | S/.74,97.37 | S/. 88,465.04 |
| 2 | VALORIZACIÓN Nº 02 AGO-22 | S/. 317,079.49 | S/. 374,153.80 |
| 3 | VALORIZACIÓN Nº 03 SET-22 | S/. 190,443.76 | S/. 224,723.64 |
| 4 | VALORIZACIÓN Nº 04 OCT-22 | S/.64,283.42 | S/. 75,854.44 |
| | IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | S/. 116,419.87 | |
| | COSTO TOTAL | S/. 763,196.92 | S/. 763,196.92 |

Concluyendo que la sub gerencia de liquidación de obras, requiere la conciliación financiera contable, para poder emitir la conformidad de la liquidación final de obra y sea derivada para la emisión de la resolución correspondiente.

Que, mediante **INFORME Nº0788-2023-MDSM-GDUR/MCVM** de fecha 11 de mayo del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solicita conciliación financiera contable a los montos pagados por valorizaciones contractuales del proyecto: **“CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI:2521811.

Que, mediante **INFORME Nº76-2023-MDSM/SGC** de fecha 12 de mayo del 2023 la Sub Gerencia de Contabilidad de la MDSM en atención a lo solicitado procede a verificar y análisis de los expedientes SIAF del año 2022 de la obra denominada: **“CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI:2521811, encontrándose que se registraron y pagaron un monto total de S/. 686,877.22 a favor de la empresa **CORPORACION BENGALI S.R.L.**, conciliando con el informe de liquidacion de contrato de la obra quedando conforme con el monto pagado; en síntesis, el monto contractual según SIAF por la suma de S/. 763,196.92 y el monto pagado según SIAF por S/. 686,877.22, quedando una diferencia de S/. 76,319.70, resultante para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del monto contractual.

Que, mediante **INFORME Nº066-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO** de fecha 17 de mayo del 2023 la sub gerencia de liquidación de obras, solicita informe legal para aprobación de liquidación técnica y financiera de obra denominada: **“CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI:2521811.

Que, mediante **INFORME Nº831-2023-MDSM-GDUR/MCVM** de fecha 18 de mayo del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite informe al Gerente de Asesoría Jurídica para que emita su opinión legal para la aprobación de liquidación técnica y financiera de la obra: **“CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI:2521811.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº349-2023-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME LEGAL Nº120-2023-MDSM-OGJA** de fecha 26 de mayo del 2023 el Gerente de la oficina General de Asesoría Jurídica de la MDSM, emite su opinión legal sobre aprobación de la liquidación de contrato de ejecución de obra: **"CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI:2521811.

Que, mediante **INFORME Nº099-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO** de fecha 01 de junio del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita emisión de la resolución de aprobación de liquidación técnica y financiera de la obra: **"CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI:2521811. Realizando la verificación de la documentación contenida en la presente liquidación y al encontrarse estas CONFORME y a la vez contando con la conciliación financiera contable mediante **INFORME Nº076-2023-MDSM/SGC** e informe de opinión legal sobre aprobación de la liquidación, mediante **INFORME LEGAL Nº120-2023-MDSM-OGJA**, por el área de **contabilidad y asesoría jurídica** respectivamente y verificando los montos adjuntados en los resúmenes de pago de valorizaciones del monto contractual los cuales son coincidentes, por ende, se da conformidad la presente liquidación técnica y financiera de la obra en mención. Concluyendo:

CONCLUSIÓN:

- ✓ Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, deriva la presente liquidación, para que se apruebe vía acto resolutivo, al contar con toda documentación necesaria.
- ✓ se pide realizar la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera, para continuar con los trámites correspondientes de cierre del proyecto, teniendo en cuenta el costo final del proyecto, tal como se detalla en el cuadro adjunto a la presente.
- ✓ Una vez realizada la emisión de la resolución la presente deberá ser devuelta a esta Sub Gerencia de Liquidaciones de Obra, para su resguardo y archivamiento.

RESUMEN PAR APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

| OBRA | "CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI:2521811 | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO COCHA | | | | |
| RESIDENTE | ING. BELISARIO F. SORIA URBANO, REG. CIP: 68721 | | | | |
| SUPERVISOR | CONSORCIO RURICOCHA | | | | |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | ING. LENIN W. ARMAS ILDEFONSO, REG. CIP: 228038 | | | | |
| | | | | SIN IGV | INC. IGV |
| MONTO DE CONTRATO PRINCIPAL | | | | S/. 646,777.05 | S/. 763,196.92 |
| MONTO DE CONTRATO PRINCIPAL A VALORIZAR | | | | S/. 646,777.05 | S/. 763,196.92 |
| MONTO COVID-19 | | | | S/.14,000.00 | S/.16,520.00 |
| RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (10%) – CONTRATO PRINCIPAL | | | | S/. 64,677.71 | S/. 76,319.69 |
| ITEM | CONCEPTO | MONTOS PAGADOS SIN IGV | MONTOS PAGADOS INC IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) SIN IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) INC IGV |
| TOTAL DE VALORIZACIONES | | S/. 646,777.04 | S/. 646,777.04 | S/. 646,777.04 | S/. 646,777.04 |
| SALDO DE VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/.0.01 | S/.0.01 | | |
| VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/.632,777.04 | S/.746,676.92 | S/. 46,839.43 | S/. 55,270.53 |
| 1 | VALORIZACIÓN Nº 01 JUL-22 | S/.72,851.73 | S/. 85,965.04 | S/. 5,014.23 | S/. 5,916.79 |
| 2 | VALORIZACIÓN Nº 02 AGO-22 | S/.308,544.32 | S/.364,082.30 | S/.22,276.20 | S/.26,285.91 |
| 3 | VALORIZACIÓN Nº 03 SET-22 | S/.189,553.93 | S/.223,673.64 | S/.14,868.17 | S/.17,544.44 |
| 4 | VALORIZACIÓN Nº 04 OCT-22 | S/.61,827.06 | S/.72,955.93 | S/.4,680.84 | S/.5,523.39 |
| SALDO DE VALORIZACIONES COVID-19 | | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - |
| VALORIZACIONES COVID-19 | | S/.14,000.00 | S/.16,520.00 | S/.1,029.15 | S/.1,214.40 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

02

Nº349-2023-MDSM/GDUR/G

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | VALORIZACIÓN N° 01 JUL-22 | S/2,118.64 | S/2,500.00 | S/145,64 | S/171.86 |
| 2 | VALORIZACIÓN N° 02 AGO-22 | S/8,535.17 | S/10,071.50 | S/622.12 | S/734.10 |
| 3 | VALORIZACIÓN N° 03 SET-22 | S/889.83 | S/1,050.00 | S/67.96 | S/80.19 |
| 4 | VALORIZACIÓN N° 04 OCT-22 | S/2,456.36 | S/2,898.50 | S/193.43 | S/228.24 |
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | | S/116,419.87 | | S/8,616.35 | |
| COSTO TOTAL | | S/763,196.92 | S/763,196.92 | S/56,484.93 | S/56,484.93 |
| SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | | S/112,546.29 | S/132,804.62 |
| PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO - CONTRACTUAL | | | | S/64,677.71 | S/76,319.69 |
| POR REAJUSTE DE PRECIOS - CONTRACTUAL | | | | S/47,868.59 | S/56,484.93 |
| COSTO PARCIAL FINAL DEL PROYECTO | | | | S/694,645.63 | S/763,196.91 |
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS) | | | | S/125,036.21 | |
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | | | | S/819,681.84 | S/819,681.84 |

De esta manera, corresponde a la entidad, emitir pronunciamiento respecto a la Liquidación Final. Presentada por el contratista. En virtud a ello, y revisada por los profesionales de las distintas áreas ya mencionadas es **CONFORME** ajustándose dicho proceso de liquidación de obra a la normativa citada precedente, consecuente, resulta proceder emitir el acto resolutorio de aprobación de la liquidación de obra.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación de contrato de Obra "CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI:2521811; según los cálculos se obtiene el monto total de ejecución de obra **S/ 819,681.84 (ochocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y uno con 84/100 soles)** encontrándose conforme a los cálculos del cuadro de resumen de liquidación Final de Contrato de Obra. Con un plazo de ejecución de **noventa (90) días** calendarios ejecutada por la Municipalidad de Distrital de San Marcos bajo la modalidad de ejecución por **contrata**, y bajo el sistema de contratación a **precios unitarios**, según detalle de los considerandos de la presente Resolución. Se obtiene un monto de **S/. 132,804.62 (ciento treinta y dos mil ochocientos cuatro con 62/100 soles)** que corresponde a favor del contratista según los cálculos.

| RESUMEN PAR APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| OBRA | "CREACIÓN DE DIQUE PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COCHA RURICOCHA DE LA MICROCUENCA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI:2521811 | | | | |
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO COCHA | | | | |
| RESIDENTE | ING. BELISARIO F. SORIA URBANO, REG. CIP: 68721 | | | | |
| SUPERVISOR | CONSORCIO RURICOCHA | | | | |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | ING. LENIN W. ARMAS ILDEFONSO, REG. CIP: 228038 | | | | |
| | | | | SIN IGV | INC. IGV |
| MONTO DE CONTRATO PRINCIPAL | | | | S/ 646,777.05 | S/ 763,196.92 |
| MONTO DE CONTRATO PRINCIPAL A VALORIZAR | | | | S/ 646,777.05 | S/ 763,196.92 |
| MONTO COVID-19 | | | | S/14,000.00 | S/16,520.00 |
| RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL | | | | S/ 64,677.71 | S/ 76,319.69 |
| ITEM | CONCEPTO | MONTO PAGADOS SIN IGV | MONTO PAGADOS INC IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) SIN IGV | REAJUSTES (A RECONOCER) INC IGV |
| TOTAL DE VALORIZACIONES | | S/ 646,777.04 | S/ 646,777.04 | S/ 646,777.04 | S/ 646,777.04 |
| SALDO DE VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/0.01 | S/0.01 | | |
| VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL | | S/632,777.04 | S/746,676.92 | S/ 46,839.43 | S/ 55,270.53 |
| 1 | VALORIZACIÓN N° 01 JUL-22 | S/72,851.73 | S/ 85,965.04 | S/ 5,014.23 | S/ 5,916.79 |
| 2 | VALORIZACIÓN N° 02 AGO-22 | S/308,544.32 | S/364,082.30 | S/22,276.20 | S/26,285.91 |

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N°349-2023-MDSM/GDUR/G

9

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | VALORIZACIÓN N° 03 SET-22 | S/189,553.93 | S/223,673.64 | S/14,868.17 | S/17,544.44 |
| 4 | VALORIZACIÓN N° 04 OCT-22 | S/61,827.06 | S/72,955.93 | S/4,680.84 | S/5,523.39 |
| SALDO DE VALORIZACIONES COVID-19 | | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| VALORIZACIONES COVID-19 | | S/14,000.00 | S/16,520.00 | S/1,029.15 | S/1,214.40 |
| 1 | VALORIZACIÓN N° 01 JUL-22 | S/2,118.64 | S/2,500.00 | S/145.64 | S/171.86 |
| 2 | VALORIZACIÓN N° 02 AGO-22 | S/8,535.17 | S/10,071.50 | S/622.12 | S/734.10 |
| 3 | VALORIZACIÓN N° 03 SET-22 | S/889.83 | S/1,050.00 | S/67.96 | S/80.19 |
| 4 | VALORIZACIÓN N° 04 OCT-22 | S/2,456.36 | S/2,898.50 | S/193.43 | S/228.24 |
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | | S/116,419.87 | | S/8,616.35 | |
| COSTO TOTAL | | S/763,196.92 | S/763,196.92 | S/56,484.93 | S/56,484.93 |
| | | | | SIN IGV | INC IGV |
| SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | | S/112,546.29 | S/132,804.62 |
| PARA LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO - CONTRACTUAL | | | | S/64,677.71 | S/76,319.69 |
| POR REAJUSTE DE PRECIOS - CONTRACTUAL | | | | S/47,868.59 | S/56,484.93 |
| COSTO PARCIAL FINAL DEL PROYECTO | | | | S/694,645.63 | S/763,196.91 |
| IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) | | | | S/125,036.21 | |
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | | | | S/819,681.84 | S/819,681.84 |

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el pago de **S/56,484.93 (cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 93/100 soles)** por **REAJUSTE**, ordene a quien corresponda realice el trámite para el pago a favor del **CONSORCIO COCHA** de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que una vez consentida la presente Resolución de Aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra, a la **UNIDAD DE TESORERIA** proceda la devolución de la retención de garantía de Fiel cumplimiento del contrato que asciende el monto de **S/76,319.69 (setenta y seis mil trescientos diecinueve con 69/100 soles)** del fondo de garantía de Fiel Cumplimiento del contrato de Ejecución de Obra, ordene a quien corresponda realice el trámite para la devolución a favor del **CONSORCIO COCHA** de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR constancia que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar, posteriormente al Contratista, por defectos o vicios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente Contrato.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Contratista, Subgerencia de Liquidación de Obras, Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley y bajo responsabilidad, Sub Gerencia de Tecnologías de Información para su conocimiento y publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la entidad, cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUANKAYANCA

ING. MARTÍN CORONA VILLAFUERTE MIRANDA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
REG. CIP. N° 64443

Archivo

GDUR

Exp: **232950**

Municipalidad Distrital de San Marcos

