

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 372-2023-MDSM/GDUR/G**

EXP: 2315577

San Marcos, 03 de julio del 2023

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:****VISTOS:**

La CARTA N°012-2022-MDSM-DLMO/SO/CSC, INFORME N°2295-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS, INFORME N°009-2023-MDSM-GDUR/SGEIP/SG-AADV, INFORME N°009-2023-MDSM-GDUR/SGLO/BAGG-SGE, CARTA N°021-2023-MDSM-GDUR/BAGG-G, CARTA N° 001-2023-CONSORCIO PERÚ, INFORME N°0051-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SLO; INFORME N° 763-2023-MDSM-GDUR/MCVM; INFORME N° 054-2023-MDSM-GAJ; RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 268-2023-MDSM/GDUR/G; CARTA N° 012-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO; CARTA N° 06-2023-MDSM-DLMO/SO/CSC; INFORME N° 114-2023-MDSM-GDUR/DFRR/SGLO; INFORME N° 01078-2023-MDSM-GDUR/MCVM; INFORME N° 123-2023-MDSM/SGC; INFORME N°128-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO; INFORME N°1109-2023-MDSM-GDUR/MCVM; INFORME LEGAL N°155-2023-MDSM-OGJA; INFORME N°161-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO de fecha 23 de junio del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita emisión de la resolución de aprobación de liquidación de contrato de ejecución de la obra: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con CUI N° 2359972.

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305- de Reforma Constitucional de fecha 10 de marzo del 2015, en concordancia con el Artículo II del título Preliminar de la Ley N°27972, Orgánica de las municipalidades; gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 209° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable el presente contrato, establece respecto a la Liquidación de contrato de Obra, que: “El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días (...) contrato desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados ya sea observado la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsable de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando practicada por una de las partes, no es observada por la obra dentro del plazo establecido (...). No se procede a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”.

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 372-2023-MDSM/GDUR/G**

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, con la Resolución de Alcaldía N°129-2023, de fecha 10 de abril del 2023, se designa en el cargo de confianza al Gerente de Desarrollo Urbano y rural de la MDSM, así mismo con **Resolución de Alcaldía N°113- 2023-MDSM**, de fecha 13 de marzo del 2023, se delega las facultades administrativas dentro de sus funciones

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 001-2021-COVID-19/GM/MDSM**, de fecha 04 de enero del 2021, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto denominado: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**" con CUI N° 2359972; cuyo presupuesto asciende a S/4'598,976.99 (Cuatro millones quinientos noventa y ocho mil novecientos setenta y seis con 99/100 soles) con un plazo de ejecución de ciento veinte(180) días calendario.

Que, con fecha 30 de abril del 2021, se suscribe el **CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 002-2021-MDSM/CS**, para la ejecución de la obra: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**" con CUI N° 2359972; que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos, y el Sr. Rímac Mallqui Berlín Ronald, representante común del **CONSORCIO PERU**, por un monto de S/4'210,698.12 (Cuatro millones doscientos diez mil seiscientos noventa y ocho con 12/100 soles) , con un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios.

Que, mediante **ACTA DE INICIO DE OBRA**, con fecha 22 de junio del 2021, se da INICIO a la ejecución de la referida obra.

Que, mediante **ACTA DE TERMINO DE OBRA**, con fecha 04 de febrero del 2022, se CULMINÓ con la ejecución de la referida obra.

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2022/GM/MDSM**, de fecha 02 de marzo del 2022, se conforma el comité de recepción de la obra, con los integrantes que allí se detalla.

Que, con fecha 20 de mayo del 2022, el Comité de Recepción de Obra, suscribe el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA** que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del Expediente Técnico, procedió a su **RECEPCION**. El cual está conformado por los siguientes despachos: Ing. Carlos Alberto Amado Solórzano (Presidente- SGEIP), Ing. Norman Afranio Dávila Gabriel (Miembro - SGEPIP), Ing. Gilmer E. Herrera Rondan (Miembro – ACOP) y Ing. Henry Francisco Gonzales Risco (Asesor Técnico- Supervisor de Obra).

Que, mediante **CARTA N°012-2022-MDSM-DLMO/SO/CSC**, de fecha 09 de junio del 2022, el Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR CARASH** (Supervisor) Sr. Mendez Ortiz Dante Luis, remite a la entidad el informe de Liquidación del Contratista, trámite que fue registrado con el Expediente N° 2222225.

Que, mediante **INFORME N° 2295-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS** de fecha 16 de diciembre del 2022, el Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública de la Municipalidad Distrital de San Marcos Ing. Carlos Alberto Amado Solórzano, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Julio Cesar Cerna Quiroz, solicita Pronunciamiento a elaboración de Fórmula Polinómica incumpliendo el artículo 2 del Decreto Supremo N° 011-79-VC, a fin de continuar el trámite de aprobación del Expediente de Liquidación de Obra, elaborado por el **CONSORCIO PERU** (contratista ejecutor).



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 372-2023-MDSM/GDUR/G**

Que, mediante **INFORME N° 009-2023-MDSM-GDUR/SGEIP/SG-AADV** de fecha 24 de enero del 2023, el Sub Gerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública Ing. Asunción Alejandro Dextre Vargas, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Benigno Arnulfo Gonzáles García, para solicitarle que notifique al representante común del **CONSORCIO PERÚ (Contratista)** Sr. Berlin Ronald Rímac Mallqui del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**, para que pueda subsanar las observaciones de la fórmula polinómica del adicional de obra, a fin de dar cumplimiento el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 011-79-VC y proseguir el trámite de aprobación del expediente de liquidación de la obra.

Que, mediante **INFORME N° 009-2023-MDSM-GDUR/SGLO/BAGG-SGE** de fecha 07 de marzo del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras Ing. Benigno Arnulfo Gonzáles García, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Benigno Arnulfo Gonzáles García, solicita notificar al Contratista del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**, ya que la elaboración de expediente adicional estuvo a cargo del mismo Contratista a través de sus profesionales y la revisión a cargo del Supervisor, monitor y la Sub Gerencia de Obras, por lo que se remite para la respectiva subsanación de las observaciones de la Fórmula Polinómica.

Que, mediante **CARTA N° 021-2023-MDSM-GDUR/BAGG-G** de fecha 10 de marzo del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Benigno Arnulfo Gonzáles García, al representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR CARASH (Supervisor)** Sr. Mendez Ortiz Dante Luis, le remite el Informe de Estado Situacional del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**, para que notifique al Contratista y a su vez pueda subsanar las observaciones de la Fórmula Polinómica del Adicional de Obra.

Que, mediante **CARTA N° 001-2023-CONSORCIO PERÚ** de fecha 17 de marzo del 2023, el representante común del **CONSORCIO PERÚ (Contratista)** Sr. Berlin Ronald Rímac Mallqui presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos la subsanación de la Fórmula Polinómica y actualización del Expediente de Liquidación de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**, para su respectiva aprobación mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que, mediante **INFORME N° 0051-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SLO** de fecha 04 de mayo del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, solicita emisión de Resolución de Aprobación por la corrección de la Fórmula Polinómica del Adicional de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**.

Que, mediante **INFORME N° 763-2023-MDSM-GDUR/MCVM** de fecha 11 de mayo del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, al Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Curre Dionicio Rojas León, solicita emita su opinión legal de la emisión de Resolución de Aprobación por la corrección de la Fórmula Polinómica del Adicional de Obra del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con **CUI N° 2359972**.

Que, mediante **INFORME N° 054-2023-MDSM-GAJ** de fecha 11 de mayo del 2023 el Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Curre Dionicio Rojas León, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, brinda su opinión legal y menciona que GDUR proceda a aprobar la corrección del error advertido en la fórmula polinómica mediante Resolución, o en su defecto, continuar con el trámite de la Liquidación del Contrato de Obra, debiendo tener en



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 372-2023-MDSM/GDUR/G

cuenta los datos corregidos del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 268-2023-MDSM/GDUR/G de fecha 19 de mayo del 2023, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, mediante ACTO RESOLUTIVO aprueba la corrección de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica del Adicional de Obra del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972.

Que, mediante CARTA Nº 012-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO. de fecha 24 de mayo del 2023, el Sub Gerente de Liquidación de Obras Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez, al representante del CONSORCIO SUPERVISOR CARASH (Supervisor) Sr. Mendez Ortiz Dante Luis, solicita subsanar observaciones de la Liquidación de Contrato de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972, que se encuentra OBSERVADO.

Que, mediante CARTA Nº 06-2023-MDSM-DLMO/SO/CSC de fecha 29 de mayo del 2023, el representante del CONSORCIO SUPERVISOR CARASH (Supervisor) Sr. Mendez Ortiz Dante Luis presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos, la subsanación del Expediente de Liquidación de Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972.

Que, mediante INFORME Nº 114-2023-MDSM-GDUR/DFRR/SGLO de fecha 07 de junio del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, solicita Conciliación Financiera contable de los montos pagados al CONSORCIO PERÚ en valorizaciones contractuales y adicional de obra Nº 01, de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972, para poder emitir la conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra y derivarlo para su respectiva emisión de Resolución correspondiente.

Que, mediante INFORME Nº 01078-2023-MDSM-GDUR/MCVM. de fecha 08 de junio del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, al Sub Gerente de Contabilidad Richard Raul Jaimés Cáceres, solicita Conciliación Financiera contable de los montos pagados al CONSORCIO PERÚ en valorizaciones contractuales y adicional de obra Nº 01, de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972.

Que, mediante INFORME Nº 123-2023-MDSM/SGC. de fecha 08 de junio del 2023 el Sub Gerente de Contabilidad Richard Raul Jaimés Cáceres, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martin Corona Villafuerte Miranda, remite informe de conciliación financiera contable de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI Nº 2359972, en la cual se concluye que se registraron y pagaron un monto total de S/ 4'183,913.96 a favor del INVERSIONES Y CONSULTING FVC S.R.L. conciliado con el informe de liquidación de contrato de obra, quedando conciliado con el monto que indica el sistema. Según el siguiente cuadro:

Table with 3 columns: MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACIÓN, MONTO PAGADO SEGÚN SIAF, SALDO DE DIFERENCIA. Row 1: S/ 4,210,698.12, S/ 4,183,913.93, S/ 26,784.16



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 372-2023-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME N° 128-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO**, de fecha 12 de junio del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda, solicita la opinión legal por parte del Despacho de Asesoría Jurídica, para poder emitir la conformidad de la Liquidación Final de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2359972, para su aprobación vía ACTO RESOLUTIVO.

Que, mediante **INFORME N° 1109-2023-MDSM-GDUR/MCVM**, de fecha 13 de junio del 2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda, al Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Curre Dionicio Rojas León, solicita la opinión legal para aprobación de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2359972.

Que, mediante **INFORME LEGAL N° 155-2023-MDSM-OGJA** de fecha 14 de junio del 2023 el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica Abog. Curre Dionicio Rojas León, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda, hace llegar la opinión legal sobre aprobación de la Liquidación Técnico Financiero del contrato de ejecución de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2359972.

Que, mediante **INFORME N° 161-2023-MDSM-GDUR/DFRR-SGLO**, de fecha 23 de junio del 2023 el Sub Gerente de Liquidación de Obras solicita emisión de la resolución de aprobación de liquidación de contrato de ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2359972. Realizando la verificación de la documentación contenida en la presente liquidación y al encontrarse estas **CONFORME** y a la vez contando con la conciliación financiera contable mediante **INFORME N° 123-2023-MDSM/SGC**, e informe de opinión legal sobre aprobación de la liquidación, mediante **INFORME LEGAL N° 155-2023-MDSM-OGJA**, por el área de contabilidad y asesoría jurídica respectivamente y verificando los montos adjuntados en los resúmenes de pago de valorizaciones del monto contractual los cuales son coincidentes, por ende, se da conformidad la presente liquidación de contrato de ejecución de obra en mención. Concluyendo:

### CONCLUSIÓN:

- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obras, **DA CONFORMIDAD** a la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2359972.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación Técnico Financiera, para continuar con los trámites correspondientes de cierre del proyecto, teniendo en cuenta el costo final del proyecto, tal como se detalla en el cuadro adjunto a la presente.
- ✓ Una vez realizada la emisión de la resolución la presente deberá ser devuelta a esta Sub Gerencia de Liquidaciones de Obra, para su resguardo y archivamiento.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 372-2023-MDSM/GDUR/G**

**CONSORCIO PERÚ**



**HOJA RESUMEN**

**RESUMEN PARA APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

**OBRA :** "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

**ENTIDAD :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

**RESIDENTE :** ING. ROOSVELT BARTOLOMÉ CÁNTARO, CIP N° 96856

**CONTRATISTA :** CONSORCIO PERU

**SUPERVISIÓN :** CONSORCIO SUPERVISOR CARASH

**REGION :** Ancash

**JEFE DE SUPERVISIÓN :** ING. HENRRY F. GONZALEZ RISCO, CIP N° 85576

**PROVINCIA :** Huari

**DISTRITO :** San Marcos

**UBICACIÓN:** Centro Poblado Carash

		SIN IGV	INC IGV		
<b>MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL</b>		S/ 3,568,388.24	S/ 4,210,698.12		
<b>ADICIONAL DE OBRA</b>		S/ 254,860.02	S/ 300,734.82		
<b>DEDUCTIVO DE OBRA</b>		S/ 254,970.19	S/ 300,864.82		
<b>REDUCCION DE METAS</b>		S/ 4,225.15	S/ 4,985.68		
<b>RENUNCIA DE GASTOS GENERALES</b>		S/ 18,363.12	S/ 21,668.48		
<b>MONTO FINAL DE OBRA</b>		S/ 3,545,689.80	S/ 4,183,913.96		
<b>CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL</b>		S/ 356,838.82	S/ 421,069.81		
ITEM	CONCEPTO	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS SIN IGV
<b>TOTAL DE VALORIZACIONES</b>		<b>S/ 3,545,689.79</b>	<b>S/ 4,183,913.95</b>	<b>S/ 320,026.12</b>	<b>S/ 377,630.82</b>
<b>SALDO DE VALORIZACIONES PRO. PRINCIPAL</b>		S/ 0.01	S/ 0.01		
<b>VALORIZACIONES PTO. PRINCIPAL</b>		S/ 3,073,240.39	S/ 3,626,423.66	S/ 313,167.71	S/ 369,537.90
1	VALORIZACION N° 01 - JUNIO 2021	S/ 582,873.15	S/ 687,790.32	S/ 48,961.34	S/ 57,774.38
2	VALORIZACION N° 02 - JULIO 2021	S/ 345,218.13	S/ 407,357.39	S/ 32,105.29	S/ 37,884.24
3	VALORIZACION N° 03 - AGOSTO 2021	S/ 506,109.52	S/ 597,209.23	S/ 48,586.51	S/ 57,332.08
4	VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE 2021	S/ 283,330.16	S/ 334,329.59	S/ 27,766.36	S/ 32,764.30
5	VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE 2021	S/ 385,189.93	S/ 454,500.52	S/ 40,057.67	S/ 47,268.05
6	VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE 2021	S/ 196,849.91	S/ 232,282.89	S/ 23,228.29	S/ 27,409.38
7	VALORIZACION N° 07 - ENERO 2022	S/ 490,479.72	S/ 578,766.07	S/ 58,367.09	S/ 68,873.17
8	VALORIZACION N° 08 - FEBRERO 2022	S/ 283,209.87	S/ 334,187.65	S/ 34,095.16	S/ 40,232.29
<b>VALORIZACIONES PTO. COVID19</b>		S/ 235,952.61	S/ 278,424.08	-	-
1	VALORIZACION N° 01 - JUNIO 2021	S/ 23,856.36	S/ 28,150.08	-	-
2	VALORIZACION N° 02 - JULIO 2021	S/ 38,420.02	S/ 45,335.62	-	-
3	VALORIZACION N° 03 - AGOSTO 2021	S/ 38,389.12	S/ 45,299.16	-	-
4	VALORIZACION N° 04 - SETIEMBRE 2021	S/ 39,885.12	S/ 47,064.44	-	-
5	VALORIZACION N° 05 - OCTUBRE 2021	S/ 38,081.96	S/ 44,936.71	-	-
6	VALORIZACION N° 06 - NOVIEMBRE 2021	S/ 28,247.71	S/ 33,332.30	-	-
7	VALORIZACION N° 07 - ENERO 2022	S/ 25,773.21	S/ 30,412.39	-	-
8	VALORIZACION N° 08 - FEBRERO 2022	S/ 3,299.11	S/ 3,892.95	-	-
<b>VALORIZACIONES PTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01</b>		S/ 236,496.79	S/ 279,066.21	S/ 6,858.41	S/ 8,092.89
1	VALORIZACION N° 01 - JUNIO 2021	S/ 236,496.79	S/ 279,066.21	S/ 6,858.41	S/ 8,092.82
<b>IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)</b>		S/ 638,224.16		S/ 57,604.70	
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>S/ 4,183,913.95</b>	<b>S/ 4,183,913.95</b>	<b>S/ 370,772.38</b>	<b>S/ 369,537.90</b>
<b>SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				<b>S/ 676,864.94</b>	<b>S/ 798,700.63</b>
<b>CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL</b>				S/ 356,838.82	S/ 421,069.81
<b>POR REAJUSTE DE PRECIOS - CONTRACTUAL</b>				S/ 320,026.12	S/ 377,630.82
<b>COSTO PARCIAL DEL PROYECTO</b>				S/ 3,865,715.91	S/ 4,183,913.95
<b>IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)</b>				S/ 695,828.86	
<b>COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>				S/ 4,561,544.77	S/ 4,561,544.77
<b>PENALIDADES DE EJECUCIÓN</b>				COSTO INC. IGV	
<b>PENALIDADES DE EJECUCIÓN DESCONTADA</b>				S/ 2,760.00	
<b>PENALIDADES POR OCURRENCIA</b>				S/ 4,140.00	
<b>COSTO FINAL DEL PROYECTO</b>				S/ 4,554,644.75	S/ 4,554,644.75
<b>PENALIDAD POR OCURRENCIAS SE RETENDRÁ DEL REAJUSTE DE PRECIOS</b>			PENALIDAD (X DIA) S/ 1380.00	TOTAL	S/ 4,140.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A POR CONCEPTO DE REAJUSTE</b>				S/ 373,490.82	

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 372-2023-MDSM/GDUR/G**

De esta manera, corresponde a la entidad, emitir pronunciamiento respecto a la Liquidación Final. Presentada por el contratista. En virtud a ello, y revisada por los profesionales de las distintas áreas ya mencionadas es **CONFORME** ajustándose dicho proceso de liquidación de obra a la normativa citada precedente, consecuente, resulta proceder emitir el acto resolutorio de aprobación de la liquidación de obra.

Que el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **Resolución de Alcaldía 129-2023**, de fecha 10 de abril del 2023 así mismo el numeral 20) del artículo 20° de la LOM, señala como atribución del alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas. Así mismo, teniendo la facultad de aprobar liquidación de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 113- 2023- MDSM, de fecha 13 de marzo del 2023.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO de la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES PUCTO, CALLCASH Y CASHUA DEL CENTRO POBLADO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N° 2359972; según los cálculos se obtiene el monto total de ejecución de obra **S/4,210,698.12 (Cuatro millones doscientos diez mil seiscientos noventa y ocho con 12/100 soles)** encontrándose conforme a los cálculos del cuadro de resumen de liquidación Final de Contrato de Obra. Con un plazo de ejecución de noventa (180) días calendarios ejecutada por la Municipalidad de Distrital de San Marcos bajo la modalidad de ejecución por **Contrata**, sistema de contratación **A Precios Unitarios**, según detalle de los considerandos de la presente Resolución. Se obtiene un monto de **S/373,490.82 (trescientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa con 82/100 soles)** que corresponde a favor del contratista según los cálculos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** DISPONER el saldo de **S/373,490.82 (trescientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa con 82/100 soles)** por REAJUSTE, ordene a quien corresponda realice el trámite para el pago a favor del **CONSORCIO PERÚ** de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

**ARTÍCULO TERCERO:** DISPONER que una vez consentida la presente Resolución de Aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra, a la UNIDAD DE TESORERIA proceda a la devolución de la carta fianza de garantía de garantía de Fiel cumplimiento del contrato que asciende el monto de **S/421,069.82 (cuatrocientos veintiun mil sesenta y nueve con 82/100 soles)** del fondo de garantía de Fiel Cumplimiento del contrato de Ejecución de Obra, ordene a quien corresponda realice el trámite para la devolución a favor del **CONSORCIO PERÚ** de acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras.

**ARTÍCULO CUARTO:** DEJAR constancia que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar, posteriormente al Contratista, por defectos o vicios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente Contrato.

**ARTICULO QUINTO:** NOTIFICAR la presente Resolución a la Contratista, Subgerencia de Liquidación de Obras, a fin de que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley y bajo responsabilidad, Sub Gerencia de Tecnologías de Información para su conocimiento y publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la entidad, cumpliendo conforme a sus atribuciones.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Archivo

GDUR

Exp: [2315577](#)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH  
ING. MARTÍN CORONA VILLAFUERTE MIRANDA  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
REG. CIP. N° 64443