



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2662112

San Marcos, 15 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°5350-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 04 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 28 de diciembre del 2021, se aprobó el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368; mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0781-2021-COVID-19/GM/MDSM, con un monto de **S/. 2,850,919.41 (Dos millones ochocientos cincuenta mil novecientos diecinueve con 41/100 soles)**.

Que, con fecha 07 de abril del 2022, se suscribe el CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°031-2022-MDSM/CS-1, para la contratación de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368; entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO HUIHCA, por un monto contractual de **S/. 2,218,377.82 (Dos millones doscientos dieciocho mil trescientos setenta y siete con 82/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios.

Que, con fecha 28 de junio del 2022, se suscribe el CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°110-2022-MDSM/CS-1 para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368; entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS y el CONSORCIO SAN ISIDRO, por un monto de contrato de **S/. 123,263.67 (Ciento veintitrés mil doscientos sesenta y tres con 67/100 Soles)**, que incluye los impuestos de ley, con un plazo de consultoría de ciento cincuenta (150) días calendarios.

Que, con fecha 05 de julio del 2022, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368;



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **06 de julio del 2022**, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2497368;

Que, con fecha **01 de setiembre del 2022**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO HUIHCA; suscriben el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº01**; por la causal de considerar la NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA.

Que, con fecha **14 de diciembre del 2022**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO HUIHCA; se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº01**, habiendo superado la causal de la suspensión.

Que, con fecha **16 de diciembre del 2022**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO HUIHCA; suscriben el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº02**; ya que el CONSORCIO SAN ISIDRO responsable del servicio de consultoría de supervisión, empresa contratista CONSORCIO HUIHCA y la entidad acuerdan suspender el plazo de ejecución contractual desde el 16 de diciembre del 2022 por un plazo indefinido hasta la formulación y aprobación del adicional, que permitan la ejecución de la obra favorables para la continuidad de ejecución de la obra.

Que, con fecha **01 de setiembre del 2023**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº098-2023-MDSM-GM, en su Artículo Primero, **APRUEBA** la Prestación Adicional de Obra Nº01 del CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº031-2022-MDSM/CS-1, por un monto de S/. -99,562.55 (Noventa y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos con 55/100 soles) con un porcentaje de incidencia de -4.49% de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº2497368,

Que, con fecha **13 de setiembre del 2023**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO HUIHCA; se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº02**, debido a que el contratista indica que con fecha de hoy miércoles 13 de diciembre de 2023, se da reinicio del plazo de ejecución contractual de la obra Nº02, debido a la notificación al contratista ejecutor "Consortio Huishca", por parte de la entidad, de la resolución de gerencia municipal Nº098-2023-MDSM-GM a través de la cual se APRUEBA la prestación Adicional de Obra Nº01 del CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº031-2022-MDSM/CS-1, de fecha 07 de abril del año 2022. Dicha Resolución fue notificada con CARTA Nº1255-2023-MDSM/GDUR/SGEIP/MMM del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº2497368.

Que, con fecha **20 de octubre del 2023**, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº801-2023-MDSM/GDUR/G, en su Artículo Primero, **APRUEBA** la Ampliación de Plazo Nº01 por treinta (30) días calendarios, al contratista CONSORCIO HUIHCA, ejecutor de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº2497368.

Que, con fecha **12 de diciembre del 2023**, se suscribe el **ACTA DE CULMINACION** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2497368;

Que, con fecha **25 de enero del 2024**, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº50-2024-MDSM/GDUR/G, se designa el comité de recepción de obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368, conformado por los siguientes integrantes:

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	: ING. SANDRO MARTIN CRIBILLERO FIGUEROA
PRIMER MIEMBRO	: ING. MAYER MIRANDA MAUTINO
SEGUNDO MIEMBRO	: ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMÁN

Que, con fecha **16 de febrero del 2024**, el Comité de recepción suscribe el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE OBRA** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº2497368**

Que, con fecha **21 de marzo del 2024**, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368;**

Que, con fecha **30 de enero del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº114-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368;** ejecutada por el **CONSORCIO HUIHCA** siendo su costo final de **S/. 1,814,338.57** (Un millón ochocientos catorce mil trescientos treinta y ocho con 57/100 soles, inc. IGV).

Que, con fecha **03 de julio del 2026**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº783-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368,** ejecutada por el **CONSORCIO SAN ISIDRO**, siendo su costo final de **S/ 121,209.38** (Ciento veintiún mil doscientos nueve con 38/100 soles, inc. IGV).

Que, con fecha **26 de mayo del 2026**, mediante **MEMORANDUM Nº1032-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de 45 inversiones, siendo una de ellas la: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368;**

Que, con fecha **11 de agosto del 2026**, se suscribe la **ORDEN DE SERVICIO Nº006651-2026**, al Sr. PEREZ CAMONES KING ELY, para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368,** por un monto de **S/ 25,000.00** (Veinticinco mil con 00/100 soles) con un plazo de 45 días calendarios según TDR;

Que, con fecha **27 de agosto del 2026**, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368;**

Que, con fecha de recepción **31 de agosto del 2026**, mediante **CARTA Nº003-2026-MDSM-OS-6651-LTF-KEPC**, el consultor el ING. KING ELY PEREZ CAMONES, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2497368;**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1701-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 01 de setiembre del 2026, mediante CARTA N°2739-2026-MDSM/GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368;**

Que, con fecha de recepción 04 de setiembre del 2026, mediante CARTA N°165-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368, con un costo final del proyecto de S/. 2,178,534.64 (Dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro con 64/100 Soles), asimismo adjunta el ACTA DE OPINION FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;**

Que, con fecha de recepción 07 de setiembre del 2026, mediante INFORME N°5350-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación emitido por el consultor ING. KING ELY PEREZ CAMONES; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:**

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

En el siguiente cuadro se visualiza los **gastos según especifica** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2497368, el cual asciende a la suma de S/. 2,120,740.16 (Dos Millones Ciento Veinte Mil Setecientos Cuarenta con 16/100 Soles).**

1. MONTOS PAGADOS EN LA ELABORACION, EJECUCION, SUPERVISION Y GESTION DEL PROYECTO

1.1. MONTOS PAGADOS EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FAS E	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
493	G	10710099389	PAJUELO HUANUCO LUCIANO ELADIO	PAJUELO HUANUCO LUCIANO ELADIO	482-CSC	17/03/2021	2.6.8 1.3 1	S/ 10,000.00
356	G	20530786138	VICSA E.I.R.L.	VICSA E.I.R.L.	097-CSC	7/02/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 3,996.00
356	G	20530786138	VICSA E.I.R.L.	VICSA E.I.R.L.	097-CSC	7/02/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 6,660.00
356	G	20530786138	VICSA E.I.R.L.	VICSA E.I.R.L.	097-CSC	7/02/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 22,644.00
657	G	10086952811	AREVALO SOLSOL PEDRO WILLIAM	SUNAT/BANCO DE LA NACION	297-CSC	21/02/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 448.00
657	G	10086952811	AREVALO SOLSOL PEDRO WILLIAM	AREVALO SOLSOL PEDRO WILLIAM	297-CSC	21/02/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 5,152.00
TOTAL, MONTO PAGADO EN EXPEDIENTE TECNICO								S/ 48,900.00

1.2. MONTOS PAGADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

1.2. MONTOS PAGADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

SIAF	FAS E	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
08428	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	10674-CSC	3/10/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 8,849.00
08651	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	10674-CSC	3/10/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 110,918.90
08651	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	10674-CSC	3/10/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 1,380.00
08651	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	10674-CSC	3/10/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 100,071.21
13506	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	17719-CSC	16/12/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 11,335.00
13506	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	17719-CSC	16/12/2022	2.6.2 3.3 3	S/ 161,110.84
08995	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	8503	10/11/2023	2.6.2 3.3 3	S/ 8,910.00
08995	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	8504	10/11/2023	2.6.2 3.3 3	S/ 16,136.00
08995	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	8505	10/11/2023	2.6.2 3.3 3	S/ 378,358.96
10639	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	10813	13/12/2023	2.6.2 3.3 3	S/ 15,873.00
10639	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	10814	13/12/2023	2.6.2 3.3 3	S/ 380,961.70
12833	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	14769	15/01/2024	2.6.2 3.3 3	S/ 7,960.00
12833	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	14770	15/01/2024	2.6.2 3.3 3	S/ 191,031.33
05048	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	5048.2 4.65.24 03212	30/05/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 1,485.00
05048	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5048.2 4.81.24 03356	30/05/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 96,998.14
05048	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5048.2 4.81.24 03592	30/05/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 4,104.00
05655	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	5655.2 4.65.24 04034	6/06/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 1,485.00
05655	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5655.2 4.81.24 03948	6/06/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 18,621.01
05655	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5655.2 4.81.24 04033	6/06/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 70,092.57
05655	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5655.2 4.81.24 04055	6/06/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 776.00
05655	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	5655.2 4.81.24 04056	6/06/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 2,982.00
07633	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7633.2 4.65.24 07780	12/07/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 12,870.00
07633	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	7633.2 4.81.24 07771	12/07/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 29,174.15



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

0763 3	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	7633.2 4.81.24 07874	12/07/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 1,752.00
0326 8	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	3268.2 5.244.2 504461	18/03/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 110,918.90
1159 1	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	11591. 25.81.2 521357	7/08/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 33,856.19
1373 1	G	20603092440	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	11591. 25.81.2 521494	7/08/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 1,327.00
0344 0	G	20612330981	INGENIERIA & CONSTRUCCION FADVID E.I.R.L.	INGENIERIA & CONSTRUCCION FADVID E.I.R.L.	3440.2 5.81.25 06553	25/03/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 30,800.00
0344 0	G	20612330981	INGENIERIA & CONSTRUCCION FADVID E.I.R.L.	INGENIERIA & CONSTRUCCION FADVID E.I.R.L.	3440.2 5.81.25 06896	25/03/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,200.00
TOTAL, MONTO PAGADO POR EJECUCION DE PROYECTO								S/ 1,814,337.90

1.3. MONTOS PAGADOS POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO

SIAF	FAS E	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
1350 6	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	19900-CSC	29/12/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,630.00
1610 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	19900-CSC	29/12/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 20,457.85
1716 7	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	19900-CSC	30/01/2023	2.6. 8 1. 4 3	S/ 6,163.19
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7891.2 4.65.24 09070	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,455.00
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	7891.2 4.65.24 09071	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,455.00
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	7891.2 4.81.24 08502	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 11,002.12
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	7891.2 4.81.24 08503	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 18,730.70
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	7891.2 4.81.24 08928	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,108.00
0789 1	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	7891.2 4.81.24 08929	11/07/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,162.00
1009 9	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	10091. 24.81.2 415990	26/09/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,630.00
1009 9	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	CONSORCIO SAN ISIDRO	10091. 24.81.2 415904	26/09/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 23,651.04
1009 9	G	20609629810	CONSORCIO SAN ISIDRO	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	10091. 24.65.2 415905	26/09/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,970.00
TOTAL, MONTO PAGADO POR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO								S/ 104,414.90

1.4. MONTOS PAGADOS DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTO

SIAF	FAS E	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
1285 5	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	12949-CSC	3/11/2022	2.6. 2 3. 3 5	S/ 3,841.50



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

0540 4	G	10458652215	LOMOTE VERGARA JOHANA ABIGAIL	LOMOTE VERGARA JOHANA ABIGAIL	6541- CSC	25/07/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 3,500.00
0540 4	G	10723258532	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	6983- CSC	2/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 3,000.00
0540 4	G	10450319568	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	7125- CSC	4/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 1,800.00
0540 4	G	10449489301	VERAMENDI SOLIS ABEL LINDEMBER	VERAMENDI SOLIS ABEL LINDEMBER	7271- CSC	5/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 6,000.00
0540 4	G	10316584263	MILLA CHINCHAY HUGO AGRIPIPO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	7496- CSC	10/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 288.00
0540 4	G	10316584263	MILLA CHINCHAY HUGO AGRIPIPO	MILLA CHINCHAY HUGO AGRIPIPO	7496- CSC	10/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 3,312.00
0572 3	G	10316584263	MILLA CHINCHAY HUGO AGRIPIPO	MILLA CHINCHAY HUGO AGRIPIPO	7991- CSC	19/08/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 3,600.00
0603 2	G	10723258532	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	8902- CSC	1/09/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 3,000.00
0699 4	G	10407131750	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	9297- CSC	7/09/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 520.00
0699 4	G	10407131750	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	9297- CSC	7/09/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 4,680.00
0699 4	G	10450319568	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	9401- CSC	12/09/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 1,800.00
0865 1	G	10407131750	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	10707- CSC	4/10/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 520.00
0865 6	G	10407131750	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	SALAS CADILLO DORA YOLANDA	10707- CSC	4/10/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 4,680.00
0865 6	G	10764212661	ALVARADO RAMIREZ JUAN JULIAN	ALVARADO RAMIREZ JUAN JULIAN	11221- CSC	12/10/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 2,000.00
1126 7	G	10450319568	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	11481- CSC	14/10/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 1,800.00
1189 5	G	10738550647	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	11463- CSC	14/10/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 6,000.00
1285 8	G	10450319568	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	GONZALES LEYVA FREDY DIOGENES	12903- CSC	3/11/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 1,800.00
1287 0	G	10738550647	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	13604- CSC	11/11/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 6,000.00
1287 0	G	10764212661	ALVARADO RAMIREZ JUAN JULIAN	ALVARADO RAMIREZ JUAN JULIAN	14727- CSC	16/11/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 2,000.00
1287 0	G	10738550647	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	ZAVALETA PEJERREY JARIB VANI	16148- CSC	1/12/2022	2.6.2 3.3 6	S/ 6,000.00
1287 0	G	-	NORMAN AFRANIO DAVILA GABRIEL	NORMAN AFRANIO DAVILA GABRIEL	9865- CSC	14/09/2022	2.6.5 1.1 2	S/ 6,822.90
1287 0	G	-	LOARTE DIAZ ANTONIO FORTUNATO	LOARTE DIAZ ANTONIO FORTUNATO	14933- CSC	18/11/2022	2.6.5 1.1 2	S/ 35,871.64
1287 0	G	-	CRUZ VARGAS GUICELA TEOFILA	CRUZ VARGAS GUICELA TEOFILA	17440- CSC	15/12/2022	2.6.5 1.1 2	S/ 29,453.32
1287 0	G	-	DOMINGUEZ VILCA CARINA ESPERANZA	DOMINGUEZ VILCA CARINA ESPERANZA	1894	7/06/2023	2.6.5 1.1 2	S/ 14,798.00
TOTAL, MONTO PAGADO DURANTE LA GESTION DE PROYECTO								S/ 153,087.36

MONTO TOTAL GIRADO DE PROYECTO: S/ 2,120,740.16

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368, asciende a la suma de **S/ 2,178,534.64** (Dos Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 64/100 Soles).

Como se detalla a continuación:



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)	CLASIFICADOR / ESPECIFICA
01	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 48,900.00	
01.01	PAGO POR CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE	S/ 10,000.00	2.6.8 1.3 1
01.02	PAGO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO	S/ 33,300.00	2.6.8 1.3 1
01.03	PAGO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TASACION DE EXPEDIENTE TECNICA	S/ 5,600.00	2.6.8 1.3 1
02	EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,814,337.90	
02.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 221,219.11	2.6.2 3.3 3
02.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 283,364.74	2.6.2 3.2 3
02.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 43,796.15	2.6.2 3.2 3
02.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 102,587.14	2.6.2 3.2 3
02.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 198,991.33	2.6.2 3.3 3
02.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 403,404.96	2.6.2 3.2 3
02.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 396,834.70	2.6.2 3.2 3
02.08	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 74,559.57	2.6.2 3.2 3
02.09	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 19,397.01	2.6.2 3.2 3
02.12	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	S/ 35,000.00	2.6.8 1.4 3
02.10	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS A FAVOR DEL CONSORCIO HUIHCA	S/ 35,183.19	2.6.2 3.2 3
03	SUPERVISION DE OBRA	S/ 121,209.38	
02.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 0.00	2.6.8 1.4 3
02.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 30,251.04	2.6.8 1.4 3
02.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 17,565.12	2.6.8 1.4 3
02.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 30,251.04	2.6.8 1.4 3
02.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 26,347.70	2.6.8 1.4 3
02.06	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE OBRA, a favor del CONSORCIO SAN ISIDRO,	S/ 4,108.58	
02.07	PAGO POR CONCEPTO DE RECALCULO DE VALORIZACIONES N°01 Y N°05, a favor del CONSORCIO SAN ISIDRO,	S/ 12,685.90	
4	GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 153,087.36	
4.01	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL DB5	S/ 3,841.50	2.6.2 3.3 5
4.02	PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	S/ 3,500.00	2.6.2 3.3 6
4.03	PAGO POR SERVICIOS DE UN ASISTENTE LEGAL PARA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS	S/ 6,000.00	2.6.2 3.3 6
4.04	PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA	S/ 7,200.00	2.6.2 3.3 6
4.05	PAGO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA	S/ 6,000.00	2.6.2 3.3 6
4.06	PAGO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	S/ 7,200.00	2.6.2 3.3 6
4.07	PAGO POR SERVICIO DE MOVILIDAD A TODO COSTO	S/ 10,400.00	2.6.2 3.3 6





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

4.08	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIO PARA LA OBRA	S/ 4,000.00	2.6.2 3.3 6
4.09	PAGO POR SERVICIO DE UN ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS	S/ 18,000.00	2.6.2 3.3 6
4.10	PAGO POR SERVICIO DE UN ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS	S/ 6,822.90	2.6.2 3.3 6
4.11	PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	S/ 80,122.96	2.6.5 1.1 2
5	LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA	S/ 41,000.00	
5.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00	---
5.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00	---
5.03	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 7,000.00	---
5.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 25,000.00	---
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 2,178,534.64	

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 48,900.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,814,337.90
SUPERVISIÓN	S/ 121,209.38
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 153,087.36
LIQUIDACIÓN	S/ 41,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 2,178,534.64

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2497368, por el monto final del proyecto de **S/. 2,178,534.64 (Dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro con 64/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Subgerencia continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°003-2026-MDSM-OS-6651-LTF-KEPC, de fecha 31 de agosto del 2026; CARTA N°165-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 04 de setiembre del 2026; INFORME N°5350-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha de recepción 07 de setiembre del 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS BARRIOS DE SAN ISIDRO, HUIHCA Y CHACUAYONGA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2497368, siendo su costo final S/. 2,178,534.64 (Dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro con 64/100 Soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 48,900.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,814,337.90
SUPERVISIÓN	S/ 121,209.38
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 153,087.36
LIQUIDACIÓN	S/ 41,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 2,178,534.64



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1701-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUIARI - ANCASH

DR. MIGUEL DAVID ORRÓN CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106206

SAN MARCOS

Archivo
GDUR
Exp:2662112