



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1647-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2660018

San Marcos, 09 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°5259-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 02 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257.**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

La inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, fue viabilizado el **05 de febrero del 2020**, con un monto de inversión de S/ 7,209,741.46 (Siete Millones Doscientos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 46/100 Soles).

El Expediente técnico de la inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 506-2022/GMMDSM el **23 de noviembre del 2022**, por un monto de S/ 9,998,269.99 (Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 99/100 soles).

Que, con fecha **28 de diciembre del 2022**, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 213-2022-MDSM/CS-3, para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, al CONSORCIO NUEVO HORIZONTE - Integrada por: T&T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L con RUC N° 20534086211 e INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C. con RUC N° 20407955707.

Que, con fecha **20 de enero del 2023**, se suscribe el Contrato N° 016-2023-MDSM/GM, para la contratación de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO NUEVO HORIZONTE - Integrada por: T&T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L con RUC N° 20534086211 e INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C. con RUC N° 20407955707; por un monto de S/ 8,583,546.30 (Ocho Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 30/100).

Que, con fecha **17 de agosto del 2022**, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 094-2022-MDSM/CS-2, para la consultoría de supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, al CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE - Integrada por: AKBAR INGENIERIA \$ CONSTRUCCION S.A.C. con RUC N° 20603202954 y INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C con RUC N° 20482396331.

Que, con fecha **08 de setiembre del 2022**, se suscribe el Contrato de Adjudicación Simplificada N° 094-2022-MDSM/CS-2, para el servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257**, que celebra la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE - Integrada por: AKBAR INGENIERIA \$ CONSTRUCCION S.A.C. con RUC N° 20603202954 y INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C con RUC N° 20482396331; por un monto que asciende a la suma de S/ 398,765.35 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres con 35/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley.

Que, con fecha **10 de mayo del 2023**, reunidos en representación de la Municipalidad Distrital de San Marcos, representantes del **CONSORCIO NUEVO HORIZONTE** ejecutor de obra y en representantes del **CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE** - se reúnen en el lugar de la ejecución de la obra ; se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257.**

Que, con fecha **11 de mayo del 2023**, reunidos los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos la Supervisión y el Contratista encargado de la ejecución de la obra; se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257.**

Que, con fecha **01 de diciembre del 2023**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN N°01** del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2480257.** Siendo el motivo el accionar en 1) Trámite de aprobación mediante acto resolutorio del adicional con deductivo vinculante N°01 que generaría paralizaciones de





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1647-2026-MDSM/GDUR/G

frentes de trabajo, 2) Acontecimiento como la intensa lluvia que generaría problemas en el avance de la ejecución de la obra, 3) Inconveniente por conflicto social relacionados con los terrenos adyacentes al área de trabajo que generaría atrasos con las frentes de trabajo.

Con fecha **05 de febrero del 2024**, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°015-2024-MDSM-GM se resuelve: APROBAR la Prestación Adicional de Obra N°01 al Contrato de Adjudicación Simplificada N°016-2023-MDSMGM, de fecha 20 de enero del año 2023, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257, por la suma de S. 1,014,893.30 soles inc. IGV

Con fecha **22 de abril del 2024**, RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°336-2024-MDSM/GDUR/G se resuelve: APROBAR la solicitud de ampliación de plazo N°01 por 60 días calendarios, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha **22 de abril del 2024**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 01** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257. Ya que, se superaron las causales de la paralización.

Que, con fecha **24 de junio del 2024**, se suscribe la ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 016-2023-MDSM/GM, para la contratación de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257; por un monto de S/ 9,530,739.29 (Nueve Millones Quinientos Treinta Mil Setecientos Treinta y Nueve con 29/100).

Que, con fecha **14 de agosto del 2024**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN N°02** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257. Siendo el motivo en acción a: Inconveniente por conflicto social relacionados con los terrenos adyacentes al área de trabajo en el tramo denominado Calles 02, 04 y 13 sector Pucamio, que se ve imposibilitado de ejecutar os trabajos programados. Por lo cual se Considera como evento, no atribuible a las partes.

Que, con fecha **23 de setiembre del 2024**, reunidos la Supervisión y el Contratista encargado de la ejecución de la obra; se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 02** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257. Que, habiéndose verificado los diferentes aspectos técnico -administrativos y legales procedieron con el Acto de Reinicio N°02 de Ejecución de la Obra.

Con fecha **16 de octubre del 2026**, RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1226-2024-MDSM/GDUR/G se resuelve: APROBAR la solicitud de ampliación de plazo N°02 por 18 días calendarios, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257

Con fecha **18 de noviembre del 2026**, RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1407-2024-MDSM/GDUR/G se resuelve: APROBAR Reducción de Prestación de obra N°01, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257, por la suma de S. 353,733.89 soles Inc. IGV. Y la reducción por 4 días calendarios el plazo contractual

Que, con fecha **18 de octubre del 2024**, reunidos los Representantes de la Entidad Ejecutora, la Supervisión y el Contratista "CONSORCIO NUEVO HORIZONTE" encargado de la ejecución de obra; se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257, dando por terminada la ejecución de la obra.

Que, mediante Resolución de Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 1324-2024-MDSM/GDUR/G de fecha **31 de octubre del 2024**, se designa el Comité de recepción de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	: ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
MIEMBRO	: ING. JULIO CESAR CERNA QUIROZ
MIEMBRO	: ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN
MIEMBRO	: ING. ISELA CARINA ALEGRE CASTILLO

Que, con fecha **14 de febrero del 2025**, reunidos los Miembros del Comité de Recepción de Obra designados por la Municipalidad Distrital de San Marcos, el representación de la Supervisión de Obra del CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE y el representante de la empresa ejecutora del CONSORCIO NUEVO HORIZONTE, se suscribe el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION DE OBRA** del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha **07 de abril del 2025** el comité de recepción de obra suscribe el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257. debidamente suscrita por la Municipalidad Distrital De San Marcos y el Contratista.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 1647-2026-MDSM/GDUR/G

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE : ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
 MIEMBRO : ING. JULIO CESAR CERNA QUIROZ
 MIEMBRO : ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN
 MIEMBRO : ING. ISELA CARINA ALEGRE CASTILLO

Por parte del Contratista:

REPRESENTANTE : Sr. WILDER REYES VELASQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA : Ing. RONALD SANDRO MONTES CALLUPE

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 0142-2026-MDSM/GDUR/G, de fecha 18 de febrero del 2026, se aprueba la Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257; por el monto total recalculado de S/ 9,328,107.45 (Nueve Millones Trescientos Veintiocho Mil Ciento Siete con 45/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 691-2026-MDSM/GDUR/G de fecha 18 de mayo del 2026, se aprueba la Liquidación de contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257; por el monto de S/ 495,006.03 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seis con 03/100 Soles), correspondientes al servicio de consultoría para la supervisión de obra.

Que, mediante INFORME N° 475-2026-MDSM/SGT, de fecha 17 de marzo del 2026, la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Con Fecha 21 de mayo del 2026, mediante INFORME N° 2504-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural "autorización para la aplicación de Liquidación y Cierre de Inversiones", del proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Con Fecha 26 de mayo del 2026, mediante MEMORANDUM N° 1032-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 26 de mayo del 2026; memorándum que autoriza a la Sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación y cierre de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con numeral 21 suscribe el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha 04 de junio del 2026, se suscribe el INFORME N° 2890-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, informe donde la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación del formato 8 A sección C del PIP: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha 05 de junio del 2026, se suscribe el MEMORANDUM N° 1202-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 05 de junio del 2026; memorándum que aprueba la variación del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257, en el formato 8A sección "C".

Que, con fecha 10 de agosto del 2026, se notifica la ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 006579-2026, al consultor MAGUIÑA CHINCHAY BEATRIZ VANESSA, por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257, ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de S/ 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Soles) con un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

Que, con fecha 11 de agosto del 2026, mediante CARTA N° 001-2026-CONSULTOR-LTF/BVMC se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

con fecha 12 de agosto del 2026, mediante CARTA N° 2410-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde a lo solicitado, respecto al proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha 19 de agosto del 2026, mediante CARTA N° 002-2026-CONSULTOR-LTF/BVMC se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha 20 de agosto del 2026, en el centro poblado de Huaripampa Alto se suscribe el ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA, del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2480257.

Que, con fecha 27 de agosto del 2026, mediante CARTA N° 003-2026-CONSULTOR-LTF/BVMC, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1647-2026-MDSM/GDUR/G

PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2480257, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha 27 de agosto del 2026, mediante CARTA N° 2698-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2480257, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha 28 de agosto del 2026, se suscribe el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2480257, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha 01 de setiembre del 2026 mediante CARTA N° 149-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2480257.

Que, con fecha de recepción 02 de setiembre del 2026, mediante INFORME N° 5259-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2480257, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera - Transferencia - Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDS-GM, y el informe emitido por el consultor BEATRIZ VANESSA MAGUÑA CHINCHAY, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 12,136,868.45 (Doce Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 45/100 Soles).

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1. GASTOS EJECUTADOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
2291	G	10320407210	BERROSPI ROSALES EDGAR PERCY	BERROSPI ROSALES EDGAR PERCY	1310-CSC	29/03/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 17,328.00
2291	G	10320407210	BERROSPI ROSALES EDGAR PERCY	BERROSPI ROSALES EDGAR PERCY	1310-CSC	29/03/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 127,072.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/ 144,400.00

1.2. GASTOS EJECUTADOS DE TASACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
177	G	10316677911	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	015-CSC	25/01/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 2,040.00
177	G	10316677911	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	015-CSC	25/01/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 23,460.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/ 25,500.00

1.2. GASTOS EJECUTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
7881	G	10443712769	FLORES SANCHEZ FRANKLIN ROMAN	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	5579-CSC	11/07/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 1,178.00
7881	G	10443712769	FLORES SANCHEZ FRANKLIN ROMAN	FLORES SANCHEZ FRANKLIN ROMAN	5579-CSC	11/07/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 10,602.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/ 11,780.00

1.3. GASTOS EJECUTADOS EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
2846	G	10316738830	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	6829-CSC	20/09/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 1,110.00
3253	G	10729133545	CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO	CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO	2679-CSC	15/06/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 5,000.00
3253	G	10729133545	CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3336-CSC	05/07/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 400.00
3253	G	10729133545	CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO	CAPCHA HERNANDEZ PAULO SERGIO	3336-CSC	05/07/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 4,600.00
4707	G	10437770145	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	4146-CSC	21/07/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 180.00
4707	G	10437770145	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	4146-CSC	21/07/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 1,320.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/ 12,610.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 194,290.00

2. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
------	------	-----	-----------	---------------	-----	-------	---------------------------	-------



3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	2602	12/07/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 214,588.66
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	2603	12/07/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 28,170.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	2604	12/07/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	2605	12/07/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 61,485.15
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	3936	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 200,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	3937	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 14,588.66
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	3938	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 4,950.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	3939	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 35,811.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	3940	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	3941	23/08/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 239,932.48
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	5098	14/09/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 200,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	5099	14/09/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 14,588.66
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	5100	14/09/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 28,257.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	5101	14/09/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	5102	14/09/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 63,584.48
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6414	04/10/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 306,672.21
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	6415	11/10/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 200,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	6416	11/10/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 14,588.65
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6417	11/10/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 21,719.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	8374	02/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 45,364.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8374	02/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 12,375.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	8375	02/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	8376	02/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	8377	02/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 276,343.68
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	10184	29/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 37,087.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	10185	29/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	10186	29/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	10187	29/11/2023	2.6.2.3.2.3	S/ 90,075.98
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	1308	05/01/2024	2.6.2.3.2.3	S/ 23,537.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	1209	05/01/2024	2.6.2.3.2.3	S/ 400,000.00
3380	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	1310	05/01/2024	2.6.2.3.2.3	S/ 151,007.63
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2404076	10/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 167,883.47
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2404179	10/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 6,995.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2405863	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 23,865.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2405892	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 172,770.61
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2405893	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2409612	31/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 310,907.88
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2409672	31/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 12,955.00



6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	6305.24.65.2413623	09/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 3,090.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2413621	09/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 315,683.26
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2413622	09/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2413650	09/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 29,949.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	6305.24.65.2417726	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 1,545.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2417724	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 187,679.62
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2417725	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2417814	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 24,551.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	6305.24.65.2419644	29/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 1,545.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2419638	29/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 135,273.04
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2419745	29/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 5,701.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	BANCO DE LA NACION	6305.24.68.2501692	14/01/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 4,635.00
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2501691	14/01/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 51,015.72
6305	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6305.24.81.2501778	14/01/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 2,319.00
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	6902.24.65.2405439	21/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 47,359.65
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2405438	21/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 320,795.57
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2405513	21/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 15,340.00
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	6902.24.65.2407575	10/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 47,359.65
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2407574	10/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 148,224.31
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2407695	10/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 8,149.00
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	6902.24.65.2413307	05/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 6,180.00
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2413304	05/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 208,295.56
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2413380	05/09/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 8,936.00
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2417723	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 172,392.06
6902	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	6902.24.81.2417813	10/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 7,183.00
17662	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	BANCO DE LA NACION	17662.24.68.2425796	17/12/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 1,030.00
17662	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	17662.24.81.2425795	17/12/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 22,661.50
17662	G	20407955707	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	INVERSIONES CONGENEVAR S.A.C - CONGENEVAR S.A.C	17662.24.81.2426050	17/12/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 987.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO								S/ 9,157,983.14

3. GASTOS EJECUTADOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	3841	22/08/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 1,485.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	3842	22/08/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 9,969.14
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	3843	22/08/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 3,498.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	3844	22/08/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 14,201.95
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS	5183	15/09/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 9,969.14
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	5184	15/09/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 4,998.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	5185	15/09/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 26,681.56
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	10307	06/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 7,425.00



5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	10308	06/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 5,164.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	10309	06/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 30,447.99
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	11555	27/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 5,165.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	11556	27/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 34,901.99
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	11554	09/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 2,970.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	8643	21/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 4,998.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	8644	21/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 32,195.70
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	8645	21/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 4,455.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	14788	15/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,485.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14789	15/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 5,164.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14790	15/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 36,387.99
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	15240	26/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 4,998.00
5226	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	15241	26/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 36,650.70
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2405424	20/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 10,995.61
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2405437	20/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,499.00
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2409170	24/07/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 37,872.99
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2409256	24/07/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 5,164.00
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2419314	25/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 16,712.44
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2419482	25/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 4,998.00
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	6542.24.244.2420647	13/11/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 19,938.26
14318	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14318.24.81.2418565	17/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 36,327.99
14318	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14318.24.81.2418729	17/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 5,164.00
14318	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	14318.24.65.2419739	29/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,545.00
14318	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14318.24.81.2502689	28/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 15,881.77
14318	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	14318.24.81.2502715	28/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 2,166.00
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	BANCO DE LA NACION	6542.24.68.2502757	30/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 1,545.00
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2502756	30/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 8,228.32
6542	G	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	6542.24.81.2502825	30/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 1,333.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO								S/ 452,582.54

4. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	CIP	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
1206	G	-	SANCHEZ MEDINA LUCILA	SANCHEZ MEDINA LUCILA	12-TERRENO	01/03/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 956.70
1204	G	-	ALVAREZ DE LA CRUZ YOVLINA MELISA	ALVAREZ DE LA CRUZ YOVLINA MELISA	13-TERRENO	04/03/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 5,658.53
1263	G	-	SANCHEZ MEDINA LUCILA	SANCHEZ MEDINA LUCILA	18-TERRENO	05/03/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,402.84
3072	G	-	VALENZUELA PAUCAR SANTA VENERANDA	VALENZUELA PAUCAR SANTA VENERANDA	3072.24.95.24000843	15/04/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 4,338.75
3413	G	-	PAUCAR VALENZUELA SIMEON VALENTIN	PAUCAR VALENZUELA SIMEON VALENTIN	3413.24.95.2401024	18/04/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,345.47
6635	G	-	AMADO BAÑES FLORIDA	AMADO BAÑES FLORIDA	6635.24.95.2404385	11/06/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 1,868.02
7165	G	-	RIOS LEYVA ZULEMA ZORAIDA	RIOS LEYVA ZULEMA ZORAIDA	7165.24.95.2405665	24/06/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 1,381.50
7159	G	-	PINEDA VARGAS TEOFILO AGRIPINO	PINEDA VARGAS TEOFILO AGRIPINO	7159.24.95.2405812	25/06/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,821.10
7164	G	-	AMADO BAÑES CATALINA	AMADO BAÑES CATALINA	7164.24.95.2405810	25/06/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 3,229.56
8267	G	-	GARCIA RAMIREZ LEONIDES DOMITILA	GARCIA RAMIREZ LEONIDES DOMITILA	8267.24.95.2407543	09/07/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 8,523.30
9932	G	-	VALENZUELA PAUCAR HERACLIANA	VALENZUELA PAUCAR HERACLIANA	9932.24.95.2409763	02/08/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,360.02



10233	G	-	MELGAREJO MARCOS MARIA JOSEFA	MELGAREJO MARCOS MARIA JOSEFA	10233.24.95.2411279	19/08/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,807.75
14178	G	-	MARCOS ESPINOZA MILAY CARINA	MARCOS ESPINOZA MILAY CARINA	14178.24.95.2417472	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 14,115.19
14180	G	-	SANCHEZ MEDINA LUCILA	SANCHEZ MEDINA LUCILA	14180.24.95.2417520	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,535.44
14182	G	-	AMADO GARCIA PACO ESCOLASTICO	AMADO GARCIA PACO ESCOLASTICO	14182.24.95.2417464	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 10,308.54
14183	G	-	PINEDA VARGAS TEOFILO AGRIPINO	PINEDA VARGAS TEOFILO AGRIPINO	14183.24.95.2417526	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 740.68
14184	G	-	ORTIZ BLAZ SIMEON EDVIN	ORTIZ BLAZ SIMEON EDVIN	14184.24.95.2417467	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 57,324.77
14185	G	-	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	14185.24.95.2417518	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 27,412.36
14187	G	-	ARCE DIONICIO ROGELIO TEODORO	ARCE DIONICIO ROGELIO TEODORO	14187.24.95.2417462	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 7,760.84
14189	G	-	AMADO BAÑES FLORIDA	AMADO BAÑES FLORIDA	14189.24.95.2417493	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,178.48
14190	G	-	PAUCAR VALENZUELA LEON HERACLIO	PAUCAR VALENZUELA LEON HERACLIO	14190.24.95.2417515	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,105.86
14191	G	-	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	14191.24.95.2417523	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 13,488.42
14192	G	-	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	14192.24.95.2417522	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 105,918.42
14194	G	-	VALENZUELA PAUCAR ROGATA	VALENZUELA PAUCAR ROGATA	14194.24.95.2417525	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 14,125.34
14195	G	-	MARCOS CHAVEZ EUSEBIO	MARCOS CHAVEZ EUSEBIO	14195.24.95.2417517	09/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 1,766.38
14177	G	-	ARCE VELASQUEZ VIRGILIO	ARCE VELASQUEZ VIRGILIO	14177.24.95.2417875	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 8,394.41
14179	G	-	VALENZUELA SOLORZANO MALCO HILARION	VALENZUELA SOLORZANO MALCO HILARION	14179.24.95.2417881	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,944.82
14181	G	-	AMADO ARCE FLORMIRA	AMADO ARCE FLORMIRA	14181.24.95.2417878	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 5,774.81
14188	G	-	BAÑEZ MEDALLA HONORATA	BAÑEZ MEDALLA HONORATA	14188.24.95.2417877	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 48,471.18
14193	G	-	VALENZUELA SOLORZANO FELIX GERARDO	VALENZUELA SOLORZANO FELIX GERARDO	14193.24.95.2417880	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 7,806.22
14196	G	-	PAUCAR DIONICIO ANA FELICITAS	PAUCAR DIONICIO ANA FELICITAS	14196.24.95.2417876	10/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,263.13
14186	G	-	MELGAREJO VALENZUELA GREGORIO MAXIMO	MELGAREJO VALENZUELA GREGORIO MAXIMO	14186.24.95.2418449	16/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,626.21
14612	G	-	PAUCAR VALENZUELA SIMEON VALENTIN	PAUCAR VALENZUELA SIMEON VALENTIN	14612.24.95.2418512	16/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 9,284.22
14617	G	-	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	PAUCAR VALENZUELA MERICIA ANGELINA	14617.24.95.2418514	16/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 5,546.00
14569	G	-	DIONICIO ROMERO FIDENCIO GABRIEL	DIONICIO ROMERO FIDENCIO GABRIEL	14569.24.95.2418491	17/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 70,918.22
14614	G	-	BLAZ BAÑEZ REYNALDO HUBALDO	BLAZ BAÑEZ REYNALDO HUBALDO	14614.24.95.2418487	17/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 10,507.54
14615	G	-	VALENZUELA PAUCAR SANTA VENERANDA	VALENZUELA PAUCAR SANTA VENERANDA	14615.24.95.2418492	17/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 4,447.73
14611	G	-	MARCOS ESPINOZA JUANA MARIA	MARCOS ESPINOZA JUANA MARIA	14611.24.95.2418990	22/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 1,688.32
14726	G	-	LOPEZ ESPINOZA MARCELINA	LOPEZ ESPINOZA MARCELINA	14726.24.95.2418995	22/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 6,535.44
14727	G	-	AMADO ESPINOZA MANUEL ALCEDO	AMADO ESPINOZA MANUEL ALCEDO	14727.24.95.2419282	25/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 2,980.85
14176	G	-	ESPINOZA AMADO VDA DE SALAS TEODOSIA BRAULIA	ESPINOZA AMADO VDA DE SALAS TEODOSIA BRAULIA	14176.24.65.2419515	28/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 7,624.68
9931	G	-	PAUCAR LEYVA SIMONA ROSENDA	PAUCAR LEYVA SIMONA ROSENDA	9931.24.95.2419653	29/10/2024	2.6.5.1.1.2	S/ 3,773.65
20385	G	-	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	20385.24.95.2500429	08/01/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 185,414.09
14099	G	-	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	PAUCAR MEDINA GABRIEL ALEJANDRO	14099.25.95.2521371	07/08/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 702,438.51
14107	G	-	ACUÑA VILLON YAKELY GUADALUPE	ACUÑA VILLON YAKELY GUADALUPE	14107.25.95.2521370	07/08/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 802,448.46
14101	G	-	DAMIAN MATTIA FELIX NIVARDO	DAMIAN MATTIA FELIX NIVARDO	14101.25.95.2521719	13/08/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 6,936.59
14102	G	-	RAMIREZ ARCE JACINTO ARCADIO	RAMIREZ ARCE JACINTO ARCADIO	14102.25.95.2521872	14/08/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 40,776.78
14778	G	-	BARRERA CUEVA ALEJANDRINA	BARRERA CUEVA ALEJANDRINA	14778.25.95.2523436	26/08/2025	2.6.5.1.1.2	S/ 8,580.92
8040	G	-	VALENZUELA PAUCAR ROGATA	VALENZUELA PAUCAR ROGATA	8040.24.95.2407205	09/07/2024	2.6.5.1.1.1	S/ 4,609.24
1804	G	10090673292	MONTALVO ALLAIN EDWIN JHONNY	MONTALVO ALLAIN EDWIN JHONNY	2014	12/06/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 550.00
1804	G	10090673292	MONTALVO ALLAIN EDWIN JHONNY	MONTALVO ALLAIN EDWIN JHONNY	2015	12/06/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 4,950.00
3354	G	10723258532	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	2535	07/07/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 4,000.00
4247	G	10419076789	HORNA GARCIA JOHN ANTHONY	HORNA GARCIA JOHN ANTHONY	2811	24/07/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 4,500.00
4496	G	10425669244	CASHPA LEON JHONN FRANCES	CASHPA LEON JHONN FRANCES	3255	07/08/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 4,000.00
5147	G	10449489301	VERAMENDI SOLIS ABEL LINDEMBER	VERAMENDI SOLIS ABEL LINDEMBER	3772	18/08/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 4,000.00
5240	G	10436995747	PINEDA LASTRA GLADYS MARITZA	PINEDA LASTRA GLADYS MARITZA	3967	24/08/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 3,000.00
5409	G	10467553611	MENDEZ LEON JHENS EDZON	MENDEZ LEON JHENS EDZON	4954	12/09/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 10,000.00
5411	G	10727138264	VARILLAS MUÑOZ NASSALY NELLY	VARILLAS MUÑOZ NASSALY NELLY	4530	07/09/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 2,500.00
7819	G	10426786902	VARGAS SOLIS YANET LAUREANA	VARGAS SOLIS YANET LAUREANA	7562	24/10/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 6,000.00
8042	G	10734636903	APONTE ROMAN RITA LUCIA	APONTE ROMAN RITA LUCIA	8850	15/11/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 1,100.00
8042	G	10734636903	APONTE ROMAN RITA LUCIA	APONTE ROMAN RITA LUCIA	8851	15/11/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 9,900.00



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1647-2026-MDSM/GDUR/G

8204	G	20600235576	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	8881	17/11/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 276.49
5132	G	10316738830	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	6004	27/09/2023	2.6.2.3.2.5	S/ 1,970.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO								S/ 2,332,012.77
MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO:								S/ 12,136,868.45

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2480257, asciende a la suma de S/ 12,405,416.25 (Doce Millones Cuatrocientos Cinco Mil Cuatrocientos Dieciséis con 25/100 Soles). Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 194,290.00
1.01	PAGO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 144,400.00
1.02	PAGO POR TASACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 25,500.00
1.03	PAGO POR EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 11,780.00
1.04	PAGO POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 12,610.00
2.00	EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 9,328,107.45
2.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 704,243.81
2.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 895,282.14
2.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 706,430.14
2.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 542,979.86
2.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 1,134,082.68
2.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°06	S/ 927,162.98
2.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°07	S/ 574,544.63
2.07-01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°07 (ANULADO)	S/ 13,860.00
2.08	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°08	S/ 174,878.47
2.09	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°09	S/ 596,635.61
2.10	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°10	S/ 323,862.88
2.11	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°11	S/ 748,722.26
2.12	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°12	S/ 613,775.62
2.13	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°13	S/ 142,519.04
2.14	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°14	S/ 57,969.72
2.15	VALORIZACION N°01 DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 383,495.22
2.16	VALORIZACION N°02 DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 203,732.96
2.17	VALORIZACION N°03 DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 223,411.56
2.18	VALORIZACION N°04 DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 179,575.06
2.19	VALORIZACION N°05 DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 24,678.50
2.20	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRACTUAL	S/ 141,255.96
2.21	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 15,008.35
3.00	SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 495,006.03
3.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 29,154.09
3.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 41,648.70
3.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 43,036.99
3.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 43,036.99
3.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 41,648.70
3.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°06	S/ 43,036.99
3.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°07	S/ 41,648.70
3.08	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°08	S/ 12,494.61
3.09	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°09	S/ 43,036.99
3.10	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°10	S/ 41,648.70
3.11	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°11	S/ 43,036.99
3.12	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°12	S/ 18,047.77
3.13	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°13	S/ 11,106.32
3.14	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 23,927.05
3.15	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°14 - OCT 2024	S/ 18,496.44
4.00	GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 2,332,012.77
4.01	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD	S/ 16,500.00
4.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL	S/ 4,000.00
4.03	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	S/ 4,500.00
4.04	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INFOBRAS	S/ 14,000.00
4.05	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/ 1,970.00
4.06	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN BANCO DE INVERSIONES	S/ 4,000.00
4.07	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/ 3,000.00
4.08	PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	S/ 2,500.00



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 1647-2026-MDSM/GOUR/G

4.09	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRADOR	S/ 6,000.00
4.10	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y PLÓTEO	S/ 1,233.19
4.11	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	S/ 721,709.24
4.12	PAGO POR CONCEPTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO	S/ 1,552,600.34
5.00	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 56,000.00
5.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.03	PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 40,000.00
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 12,405,416.25

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 194,290.00
Ejecución de Obra	S/ 9,328,107.45
Supervisión de Obra	S/ 495,006.03
Gestión del Proyecto	S/ 2,332,012.77
Liquidación	S/ 56,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 12,405,416.25

I. CONCLUSIONES

De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2480257**, por el monto final del proyecto de **S/ 12,405,416.25 (Doce Millones Cuatrocientos Cinco Mil Cuatrocientos Dieciséis con 25/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N° 09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. RECOMENDACIÓN:

- 2.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 2.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Que con fecha de recepción **01 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 149-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de Liquidación Técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2480257** con un costo total de **S/ 12,405,416.25 (Doce Millones Cuatrocientos Cinco Mil Cuatrocientos Dieciséis con 25/100 Soles)**, asimismo adjunta el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE** para la continuidad del trámite de expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

FACULTAD DE APROBACIÓN



Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía Nº170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**”, CON CUI 2480257, por el monto final del proyecto de S/ 12,405,416.25 (Doce Millones Cuatrocientos Cinco Mil Cuatrocientos Dieciséis con 25/100 Soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	
Expediente Técnico	S/	194,290.00
Ejecución de Obra	S/	9,328,107.45
Supervisión de Obra	S/	495,006.03
Gestión del Proyecto	S/	2,332,012.77
Liquidación	S/	56,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/	12,405,416.25

ARTÍCULO SEGUNDO. – **AUTORIZAR** a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – **PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – **DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
 HUARI - ANCASH



Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
 O.P. Nº 106206