



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1365-2026-MDSM/GDUR/G

2651060.006

San Marcos, 19 de agosto del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°4137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 20 de julio del 2026; sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2546730, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

La inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; fue viabilizado el 30 de marzo del 2022, con un monto de inversión de S/. 697,909.84 (Seiscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Nueve con 84/100 Soles).

Que, con fecha 06 de mayo del 2022, se suscribe el CONTRATO DE PRESTACIÓN N°138-2022-MDSM/GM, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. Isaac Dionicio Graza Miranda con DNI: 31614662; por un monto de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles); con un plazo de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

El Expediente técnico de la inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°823-2023-MDSM/GDUR/G el 25 de octubre del 2023, por un monto de S/. 1,221,292.67 (Un Millón Doscientos Veintiún Mil Doscientos Noventa y Dos con 67/100 soles).

Que, con fecha 02 de julio del 2024, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-211-2024-MDSM/CS-1, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; al CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH, con su representante común el Sr. Pablo Michel Rosales Medina con DNI: 43120836.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1365-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **22 de julio del 2024**, se suscribe el CONTRATO N°159-2024-MDSM/GM, para la contratación de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**; que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH, debidamente representado por su representante común el Sr. Pablo Michel Rosales Medina con DNI: 43120836; por un monto de S/. 1,083,802.45 (Un Millón Ochenta y Tres Mil Ochocientos Dos con 45/100 soles), mediante el sistema de contratación a Suma alzada y un plazo de ejecución de 60 días calendario.

Que, con fecha **04 de marzo del 2024**, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-10-2024-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**; al CONSORCIO SAN PEDRO, con su representante común el Sr. Iván Fabio Colonia Barrenechea con DNI: 41421189.

Que, con fecha **22 de marzo del 2024**, se suscribe el CONTRATO N°37-2024-MDSM/GM, para el servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**; que celebra la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO SAN PEDRO, con su representante común el Sr. Iván Fabio Colonia Barrenechea con DNI: 41421189; por un monto que asciende a la suma de S/. 43,340.22 (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta con 22/100 Soles), mediante un sistema de contratación de Esquema Mixto y un plazo de prestación total de 90 días calendario.

Que, con fecha **12 de agosto del 2024**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, autoridades locales y el representante y equipo técnico del CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH; se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**.

Que, con fecha **12 de agosto del 2024**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, autoridades locales y el representante y equipo técnico del CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH; se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**.

Que, con fecha **17 de agosto del 2024**, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, autoridades locales y el representante legal y equipo técnico del CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH; se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01 del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**; por motivos de presencia de agua subterránea en todas las excavaciones realizadas y al encontrar un cimiento existente de muro de contención, impidiendo realizar el desplante del cimiento de las zapatas propuesta en el expediente técnico; lo cual afecta a la ruta crítica del proyecto y no tener frente de trabajo.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE MUNICIPAL N°072-2025-MDSM-GM de fecha **17 de marzo del 2025**, se declara procedente la aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1365-2026-MDSM/GDUR/G

CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730, incidencia del adicional con deductivo vinculante, con un porcentaje de variación del 11.46%.

Que, con fecha 01 de abril del 2025, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, autoridades locales y el representante y equipo técnico del CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH; se suscribe el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01 Y REINICIO DE OBRA del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730, tras superar los motivos de la suspensión.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°573-2025-MDSM/GDUR/G de fecha 28 de abril del 2025, se declara procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N°01 de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; por un plazo de 21 días calendarios.

Que, con fecha 14 de junio del 2025, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, autoridades locales y el representante y equipo técnico del CONSORCIO SAN PEDRO DE CARASH; se suscribe el ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730, dando por terminada la ejecución de la obra.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°01037-2025-MDSM/GDUR/G de fecha 21 de julio del 2025, se designa el Comité de recepción de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730.

Que, con fecha 30 de julio del 2025 el comité de recepción de obra suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2546730.

Que, con fecha 30 de julio del 2025, reunidos el Sub Gerente de Liquidación de Obras, beneficiarios del proyecto de inversión y autoridades encargadas de la I.E. Inicial N°096 del centro poblado de Carash; se suscribe el ACTA DE TRANSFERENCIA PROVISIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA DE LLAVES, PARA SU CUSTODIA Y OPERACIÓN del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730, para su custodia y operación correspondiente.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0051-2026-MDSM/GDUR/G de fecha 19 de enero del 2026, se aprueba la Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. 2546730; por el monto total recalculado de S/. 1,228,451.38 (Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 38/100 soles).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**N° 1365-2026-MDSM/GDUR/G**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0500-2026-MDSM/GDUR/G de fecha **16 de abril del 2026**, se aprueba la Liquidación de contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. **2546730**; por el monto de S/.55,357.60 (Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 60/100 Soles), correspondientes al servicio de consultoría para la supervisión de obra.

Que, mediante **INFORME N°1477-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **08 de abril del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la Autorización de la Aplicación de Liquidación Y Cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 27** suscribe el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2546730**.

Que, con fecha **13 de abril del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 569-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, Memorandum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso Liquidación y cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 27** suscribe el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2546730**.

Que, mediante **INFORME N° 749-2026-MDSM/SGT**, de fecha **04 de mayo del 2026**, la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2546730**.

Que, mediante **INFORME N°1952-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **30 de abril del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI N°**2546730**.

Que, con fecha **07 de mayo del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 789-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, y fue recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de obras con fecha **08 de mayo del 2026** el memorandum que aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª - Sección C de la Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI **N°2546730**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **26 de junio del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°005494-2026**, al consultor **SOLANO MOSCOSO JIMMY GABRIEL**, la contratación de servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. **2546730**. Que asciende a la suma de S/ **15,000.00** (Quince Mil con 00/100 soles), con un plazo de 30 días calendarios.

Que, con fecha **30 de junio del 2026**, mediante **CARTA N° 001 - 2026/JGSM/LIQUIDADOR-LTF/2546730**, se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. **2546730**.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1365 -2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **01 de julio del 2026**, mediante **CARTA N°2039-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, se remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con C.U.I. 2546730.

Que, con fecha **10 de julio del 2026**, mediante **CARTA N° 002 – 2026/JGSM/LIQUIDADOR-LTF/2546730**, el consultor realiza la devolución de la información proporcionada: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI:2546730

Que, con fecha **15 de julio del 2026**, se suscribe **EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA** denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI:2546730.

Que, con fecha **17 de julio del 2026**, mediante **CARTA N° 003 – 2026/JGSM/LIQUIDADOR-LTF/2546730**, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI:2546730, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **17 de julio del 2026**, mediante **CARTA N°2225-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI:2546730, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **17 de julio del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI:2546730, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **20 de julio del 2026** mediante **CARTA N° 121-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI 2546730.

Que, con fecha de recepción **20 de julio del 2026**, mediante **INFORME N°4137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI 2546730, siendo su evaluación técnica y financiera el mismo que se indica en el capítulo

5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS



A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de **S/1,350,599.60 (Dos Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 64/100 Soles).**

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1. GASTOS EJECUTADOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000014375	G	10316146622	GRAZA MIRANDA ISAAC DIONICIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13835-CSC	14/11/2022	2.6.8.1.3.1	S/2,800.00
0000014375	G	10316146622	GRAZA MIRANDA ISAAC DIONICIO	GRAZA MIRANDA ISAAC DIONICIO	13835-CSC	14/11/2022	2.6.8.1.3.1	S/32,200.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/35,000.00

1.2. GASTOS EJECUTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000006052	G	10727405769	ALBA SANTA CRUZ LINDA ESTRELLA	ALBA SANTA CRUZ LINDA ESTRELLA	11537-CSC	17/10/2022	2.6.8.1.3.1	S/8,900.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/8,900.00

1.3. GASTOS EJECUTADOS DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000006814	G	10426994165	VASQUEZ RAMIREZ ROSA TERESA	VASQUEZ RAMIREZ ROSA TERESA	5468-CSC	08/07/2022	2.6.8.1.3.1	S/5,000.00
0000006814	G	10426994165	VASQUEZ RAMIREZ ROSA TERESA	VASQUEZ RAMIREZ ROSA TERESA	7473-CSC	10/08/2022	2.6.8.1.3.1	S/5,000.00
0000012117	G	10437770145	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	REYES OLIVAS SANTA FLORINDA	11005-CSC	10/10/2022	2.6.2.2.2.5	S/2,500.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								S/12,500.00

TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO **S/56,400.00**

2. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000014600	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	14600.24.81.2421223	14/11/2024	2.6.2.2.2.2	S/2,191.00
0000014600	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	14600.24.244.2420820	14/11/2024	2.6.2.2.2.2	S/52,582.48
0000013635	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	13635.25.81.2521846	14/08/2025	2.6.2.2.2.2	S/225,982.14
0000013635	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	13635.25.81.2521932	14/08/2025	2.6.2.2.2.2	S/12,508.00
0000013635	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	13635.25.244.2521849	14/08/2025	2.6.2.2.2.2	S/69,390.92
0000013635	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	13635.25.245.2521848	14/08/2025	2.6.2.2.2.2	S/4,815.00
0000014667	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	14667.25.81.2524517	02/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/354,194.11
0000014667	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	14667.25.81.2524678	02/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/15,249.00
0000014667	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	14667.25.245.2524518	02/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/11,770.00
0000015059	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	15059.25.81.2528003	19/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/7,005.00
0000015059	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	15059.25.81.2528116	19/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/114,515.87
0000015059	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	15059.25.244.2528117	19/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/53,606.77
0000015059	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	16746.25.81.2528623	24/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/264,793.28

0000016746	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	16746.25.81.2528728	24/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/11,367.00
0000016746	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	16746.25.245.2528622	24/09/2025	2.6.2.2.2.2	S/8,025.00
5974	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	5974.26.81.2611481	16/04/2026	2.6.2.2.2.2	S/817.00
5974	G	20600197763	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	SNP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	5974.26.81.2611232	16/04/2026	2.6.2.2.2.2	S/19,613.40
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO								S/1,228,425.97

3. GASTOS EJECUTADOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
18051	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	18051.24.81.2502666	27/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/420.00
18051	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	18051.24.244.2502649	27/01/2025	2.6.8.1.4.3	S/3,078.12
0000015722	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	15722.25.81.2532433	04/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/14,339.00
0000015722	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	15722.25.81.2532614	04/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/2,099.00
0000015722	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	15722.25.244.2532435	04/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/835.90
0000015722	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	15722.25.245.2532434	04/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/216.70
0000017072	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	17072.25.81.2532683	06/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/6,137.92
0000017072	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	17072.25.81.2532820	06/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/867.00
0000017072	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	17072.25.245.2532685	06/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/216.70
0000020531	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	20531.25.81.2535711	25/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/14,408.05
0000020531	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	20531.25.81.2535814	25/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/2,112.00
0000020531	G	10414211891	COLONIA BARRENECHEA IVAN FABIO	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	20531.25.244.2535710	25/11/2025	2.6.8.1.4.3	S/1,083.24
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO								S/45,813.63

4. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000001671	G	10404415374	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	1671.24.81.24000036	03/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/4,416.66
0000001671	G	10404415374	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	1671.24.81.24000061	03/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/4,416.66
0000002041	G	20604905801	GRUPO COAL S.A.C.	GRUPO COAL S.A.C.	2041.24.81.2401094	23/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/4,372.33
0000002041	G	20604905801	GRUPO COAL S.A.C.	GRUPO COAL S.A.C.	2041.24.81.2401095	23/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/4,372.33
0000002041	G	20604905801	GRUPO COAL S.A.C.	GRUPO COAL S.A.C.	2041.24.81.2401152	23/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/486.00
0000002041	G	20604905801	GRUPO COAL S.A.C.	GRUPO COAL S.A.C.	2041.24.81.2401153	23/04/2024	2.6.2.2.2.5	S/486.00
0000003656	G	20600235576	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	3656.24.81.2402648	22/05/2024	2.6.2.2.2.5	S/1,410.02
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO								S/19,960.00

MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO: S/1,350,599.60


5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2546730, asciende a la suma de **S/. 1,406,168.98** (Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho con 98/100 Soles). Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
01	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/56,400.00
01.01	PAGO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/35,000.00
01.02	PAGO POR EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/8,900.00
01.03	PAGO POR FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/12,500.00
02	EJECUCIÓN DE OBRA	S/1,228,451.38
02.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/54,773.48
02.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/175,127.64
02.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/284,185.28
02.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 - ADICIONAL DE OBRA N°01	S/312,696.06
02.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02 - ADICIONAL DE OBRA N°01	S/381,213.11
02.06	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/20,430.40
02.07	PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DEL MONTO TOTAL A VALORIZAR	S/25.41
03	SUPERVISIÓN DE OBRA	S/55,357.60
03.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/3,498.12
03.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/17,490.60
03.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/17,603.29
03.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/7,221.62
03.05	PAGO POR CONCEPTO DE LIQ. DE CONTRATO DE OBRA Y LIQ. DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	S/8,359.02
03.06	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/1,184.95
04	GESTIÓN DEL PROYECTO	S/19,960.00
04.01	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS	S/4,416.66
04.02	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS	S/4,416.66
04.03	PAGO POR ALQUILER DE MOVILIDAD	S/4,372.33
04.04	PAGO POR ALQUILER DE MOVILIDAD	S/4,372.33
04.05	PAGO POR ALQUILER DE MOVILIDAD	S/486.00
04.06	PAGO POR ALQUILER DE MOVILIDAD	S/486.00
04.07	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y PLOTEOS	S/1,410.02
05	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/46,000.00
05.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/5,000.00
05.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/4,000.00
05.03	PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/7,000.00
05.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/15,000.00
05.05	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO	S/15,000.00
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/1,406,168.98

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	
Expediente Técnico	S/	56,400.00
Ejecución de Obra	S/	1,228,451.38
Supervisión de Obra	S/	55,357.60
Gestión del Proyecto	S/	19,960.00
Liquidación	S/	46,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/	1,406,168.98



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1365 -2026-MDSM/GDUR/G

I.CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2546730**, por el monto final del proyecto de **S/. 1,406,168.98 (Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho con 98/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II.RECOMENDACIÓN:

- 2.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 2.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2546730**, resulta procedente los fundamentos expuestos en el INFORME N°4137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 20 de julio de 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°096 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2546730, por el monto final del proyecto de **S/ 1,406,168.98 (Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho con 98/100 Soles)**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	
Expediente Técnico	S/	56,400.00
Ejecución de Obra	S/	1,228,451.38
Supervisión de Obra	S/	55,357.60
Gestión del Proyecto	S/	19,960.00
Liquidación	S/	46,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/	1,406,168.98

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

