



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

**EXP: 2665671**

San Marcos, 21 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

**INFORME N°5477-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 10 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **17 de noviembre del 2017**, se aprobó el expediente técnico del proyecto: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932; mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°346-2017-MDSM/GM, con un monto de **S/ 646,099.98 (Seiscientos cuarenta y seis mil noventa y nueve con 98/100 soles)**.

Que, con fecha **11 de enero del 2018**, se suscribe el CONTRATO N°003-2018-MDSM/GM de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°48-2017-MDSM/CS-1, para la contratación de ejecución de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la EMPRESA LUYOPAT S.A.C., por un monto contractual de **S/. 586,549.98 (Quinientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve con 98/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios.

Que, con fecha **24 de enero del 2018**, se suscribe el CONTRATO N°006-2018-MDSM/GM para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932; entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS y el ing. CASTILLEJO MELGAREJO RAÚL EDGAR, por un monto de contrato de **S/. 19,500.00 (Diecinueve mil quinientos 00/100 Soles)**, que incluye los impuestos de ley, con un plazo de supervisión de noventa (90) días calendarios.

Que con fecha **08 de febrero del 2018**, se suscribe el ACTA DE INICIO de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;

Que con fecha **09 de mayo del 2018**, se suscribe el ACTA DE CULMINACION de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2334932;

Que, con fecha **16 de mayo del 2018**, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°163-2018-MDSM/GM, se designa el comité de recepción de obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932, conformado por los siguientes integrantes:

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| PRESIDENTE | : ING. MIGUEL ÁNGEL MILLÁN CALDERÓN    |
| MIEMBRO    | : ING. RUFINO REYNALDO RAMÍREZ MEJÍA   |
| MIEMBRO    | : CPC. ERNESTO MOISÉS LUNA QUIROZ      |
| MIEMBRO    | : CPC. GABRIEL RICHARD SOLÍS JIMÉNEZ   |
| SUPERVISOR | : ING. RAÚL EDGAR CASTILLEJO MELGAREJO |

Que, con fecha **08 de junio del 2018**, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN** de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;

Que, con fecha **27 de setiembre del 2018**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°528-2018-MDSM/GM**, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932; ejecutada por la EMPRESA LUYOPAT S.A.C. siendo su costo final de **S/. 595,339.79 (Quinientos noventa y cinco mil trescientos treinta y nueve con 79/100 soles, inc. IGV).**

Que, con fecha **06 de mayo del 2026**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°558-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría de supervisión de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932, ejecutada por el ing. CASTILLEJO MELGAREJO RAÚL EDGAR, siendo su costo final de **S/ 19,499.87 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 87/100 soles, inc. IGV).**

Que, con fecha **26 de mayo del 2026**, mediante **MEMORANDUM N°1032-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de 45 inversiones, siendo una de ellas la: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;

Que, con fecha **27 de agosto del 2026**, se suscribe la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°007053-2026**, al consultor VERGARA RAMIREZ CAROLINA SILVIA, para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932, por un monto de **S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles)** con un plazo de 30 días calendarios según TDR;

Que, con fecha **07 de setiembre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA** de la obra: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2334932;

Que, con fecha de recepción **09 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N°003-2026-CONSULTOR-CSVR-CUI-2334932**, el consultor CAROLINA SILVIA VERGARA RAMIREZ, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE**



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2334932;

Que, con fecha de recepción 10 de setiembre del 2026, mediante CARTA Nº2901-2026-MDSM/GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2334932;

Que, con fecha de recepción 10 de setiembre del 2026, mediante CARTA Nº169-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2334932, con un costo final del proyecto de S/. 685,139.66 (Seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta y nueve con 66/100 Soles), asimismo adjunta el ACTA DE OPINION FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción 11 de setiembre del 2026, mediante INFORME Nº5477-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI Nº2334932, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera - Transferencia - Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº078-2024-MDS-GM, y al informe emitido por el consultor CAROLINA SILVIA VERGARA RAMIREZ; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

### 5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 654,139.66 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y nueve con 66/100 Soles).

#### 1. GASTOS EJECUTADOS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                                              | FAS E | RUC         | PROVEEDOR                         | GIRO A NOMBRE DE                  | Nº DE COMP. DE PAGO | FECHA DE PAGO | CLASIFICADOR | MONTO (S./)         |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>1.1. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>    |       |             |                                   |                                   |                     |               |              |                     |
| 0000004937                                        | G     | 10438820898 | SANCHEZ VENDIZU MARITZA JACKELINA | SANCHEZ VENDIZU MARITZA JACKELINA | 4797-CSC            | 23/01/2018    | 2.6.8.1.3.1  | S/ 20,700.00        |
| <b>SUB TOTAL</b>                                  |       |             |                                   |                                   |                     |               |              | <b>S/ 20,700.00</b> |
| <b>1.2. EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (*)</b> |       |             |                                   |                                   |                     |               |              |                     |
| 0000001849                                        | G     | 10803066341 | VEGA MILLA EDWAR EDWIN            | VEGA MILLA EDWAR EDWIN            | 1880-CSC            | 28/06/2018    | 2.6.8.1.3.1  | S/ 8,096.00         |
| 0000001849                                        | G     | 10803066341 | VEGA MILLA EDWAR EDWIN            | SUNAT/BANCO DE LA NACION          | 1879-CSC            | 28/06/2018    | 2.6.8.1.3.1  | S/ 704.00           |
| <b>SUB TOTAL</b>                                  |       |             |                                   |                                   |                     |               |              | <b>S/ 8,800.00</b>  |
| <b>TOTAL MONTO GIRADO</b>                         |       |             |                                   |                                   |                     |               |              | <b>S/ 29,500.00</b> |

#### 2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

| SIAF                           | FAS E | RUC         | PROVEEDOR      | GIRO A NOMBRE DE                  | Nº DE COMP. DE PAGO | FECHA DE PAGO | CLASIFICADOR | MONTO (S./)   |
|--------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>2.1. VALORIZACIÓN Nº 01</b> |       |             |                |                                   |                     |               |              |               |
| 0000000551                     | G     | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | LUYOPAT S.A.C.                    | 480-CSC             | 23/03/2018    | 2.6.2.3.99.2 | S/ 130,558.42 |
| 0000000551                     | G     | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | BANCO DE LA NACION/LUYOPAT S.A.C. | 478-CSC             | 13/04/2018    | 2.6.2.3.99.2 | S/ 6,661.91   |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

|                                               |   |             |                |                                       |          |            |              |               |
|-----------------------------------------------|---|-------------|----------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 0000000551                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 479-CSC  | 13/04/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 29,327.50  |
| SUB TOTAL                                     |   |             |                |                                       |          |            |              | S/ 166,547.83 |
| 2.2. VALORIZACIÓN Nº 02                       |   |             |                |                                       |          |            |              |               |
| 0000000811                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | LUYOPAT S.A.C.                        | 822-CSC  | 19/04/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 282,731.18 |
| 0000000811                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | BANCO DE LA NACION / LUYOPAT S.A.C.   | 823-CSC  | 19/04/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 13,002.45  |
| 0000000811                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 824-CSC  | 19/04/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 29,327.50  |
| SUB TOTAL                                     |   |             |                |                                       |          |            |              | S/ 325,061.13 |
| 2.3. VALORIZACIÓN Nº 03                       |   |             |                |                                       |          |            |              |               |
| 0000001384                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | LUYOPAT S.A.C.                        | 1185-CSC | 24/05/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 91,143.38  |
| 0000001384                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | BANCO DE LA NACION / LUYOPAT S.A.C.   | 1186-CSC | 24/05/2018 | 2.6.2 3.99 2 | S/ 3,797.64   |
| SUB TOTAL                                     |   |             |                |                                       |          |            |              | S/ 94,941.02  |
| 2.4. PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS |   |             |                |                                       |          |            |              |               |
| 0000004855                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | LUYOPAT S.A.C.                        | 4560-CSC | 29/10/2018 | 2.6.2 3.99 6 | S/ 8,438.22   |
| 0000004855                                    | G | 20533997466 | LUYOPAT S.A.C. | BANCO DE LA NACION / LUYOPAT S.A.C.   | 4559-CSC | 29/10/2018 | 2.6.2 3.99 6 | S/ 351.59     |
| SUB TOTAL                                     |   |             |                |                                       |          |            |              | S/ 8,789.81   |
| TOTAL MONTO GIRADO                            |   |             |                |                                       |          |            |              | S/ 595,339.79 |

### 3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

| SIAF                                                                         | FAS E | RUC         | PROVEEDOR                       | GIRO A NOMBRE DE                | Nº DE COMP. DE PAGO | FECHA DE PAGO | CLASIFICADOR | MONTO (S./)  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.1. VAL. SUPERVISIÓN Nº 01                                                  |       |             |                                 |                                 |                     |               |              |              |
| 0000000621                                                                   | G     | 10316131501 | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | 646-CSC             | 06/04/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 4,428.84  |
| SUB TOTAL                                                                    |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 4,428.84  |
| 3.2. VAL. SUPERVISIÓN Nº 02                                                  |       |             |                                 |                                 |                     |               |              |              |
| 0000000812                                                                   | G     | 10316131501 | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | 829-CSC             | 20/04/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 8,645.39  |
| SUB TOTAL                                                                    |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 8,645.39  |
| 3.3. VAL. SUPERVISIÓN Nº 03                                                  |       |             |                                 |                                 |                     |               |              |              |
| 0000001598                                                                   | G     | 10316131501 | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | 1615-CSC            | 14/06/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 2,525.64  |
| SUB TOTAL                                                                    |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 2,525.64  |
| 3.4. PAGO POR CONCEPTO DE INFORME DE COMPATIBILIDAD Y DIAGNOSTICO DE LA OBRA |       |             |                                 |                                 |                     |               |              |              |
| 0000001209                                                                   | G     | 10316131501 | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | 1181-CSC            | 24/05/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 1,950.00  |
| SUB TOTAL                                                                    |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 1,950.00  |
| 3.5. PAGO POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA  |       |             |                                 |                                 |                     |               |              |              |
| 0000005793                                                                   | G     | 10316131501 | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | CASTILLEJO MELGAREJO RAUL EDGAR | 6718-CSC            | 19/12/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 1,950.00  |
| SUB TOTAL                                                                    |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 1,950.00  |
| TOTAL MONTO GIRADO                                                           |       |             |                                 |                                 |                     |               |              | S/ 19,499.87 |

### 4. GASTOS EJECUTADOS POR GESTION DE PROYECTOS

| SIAF                                                              | FAS E | RUC         | PROVEEDOR                      | GIRO A NOMBRE DE               | Nº DE COMP. DE PAGO | FECHA DE PAGO | CLASIFICADOR | MONTO (S./) |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 4.1. PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II DE MONITOR DE OBRA |       |             |                                |                                |                     |               |              |             |
| 0000000495                                                        | G     | 10432098155 | CCOICCA HUAYANA RICHARD        | CCOICCA HUAYANA RICHARD        | 456-CSC             | 22/03/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 2,500.00 |
| SUB TOTAL                                                         |       |             |                                |                                |                     |               |              | S/ 2,500.00 |
| 4.2. PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA DE MONITOR DE OBRA           |       |             |                                |                                |                     |               |              |             |
| 0000000498                                                        | G     | 10475812722 | SIFUENTES RAMIREZ LUZ MARICELA | SIFUENTES RAMIREZ LUZ MARICELA | 452-CSC             | 22/03/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 1,800.00 |
| SUB TOTAL                                                         |       |             |                                |                                |                     |               |              | S/ 1,800.00 |
| 4.3 PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE MONITOR DE OBRA             |       |             |                                |                                |                     |               |              |             |
| 0000000500                                                        | G     | 10462810518 | BRONCANO CASTILLO LIZETH ELENA | BRONCANO CASTILLO LIZETH ELENA | 531-CSC             | 03/04/2018    | 2.6.8 1.4 3  | S/ 2,500.00 |
| SUB TOTAL                                                         |       |             |                                |                                |                     |               |              | S/ 2,500.00 |
| 4.4 PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE I DE MONITOR DE OBRA           |       |             |                                |                                |                     |               |              |             |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

|                                 |   |             |                            |                            |          |            |             |               |
|---------------------------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 0000000636                      | G | 10449501131 | CERNA SHUAN ANTONIO BRIGUI | CERNA SHUAN ANTONIO BRIGUI | 658-2018 | 10/04/2018 | 2.6.8 1.4 3 | S/ 3,000.00   |
| SUB TOTAL                       |   |             |                            |                            |          |            |             | S/ 3,000.00   |
| TOTAL MONTO GIRADO              |   |             |                            |                            |          |            |             | S/ 9,800.00   |
| MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO |   |             |                            |                            |          |            |             | S/ 654,139.66 |

### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2334932, asciende a la suma de **S/ 685,139.66 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta y nueve con 66/100 soles)**. Como se detalla a continuación:

| ITEM                            | CONCEPTO                                                                                                 | MONTO (S/.)          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                        | <b>EXPEDIENTE TECNICO</b>                                                                                |                      |
| 1.1                             | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                       | S/ 20,700.00         |
| 1.2                             | EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                        | S/ 8,800.00          |
|                                 | <b>Sub Total</b>                                                                                         | <b>S/ 29,500.00</b>  |
| <b>2</b>                        | <b>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</b>                                                                        |                      |
| 2.1                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01                                                                   | S/ 166,547.83        |
| 2.2                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02                                                                   | S/ 325,061.13        |
| 2.3                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03                                                                   | S/ 94,941.02         |
| 2.4                             | PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE OBRA                                                                    | S/ 8,789.81          |
|                                 | <b>Sub Total</b>                                                                                         | <b>S/ 595,339.79</b> |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA</b>                                                                   |                      |
| 3.1                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 01                                           | S/ 4,428.84          |
| 3.2                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02                                           | S/ 8,645.39          |
| 3.3                             | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03                                           | S/ 2,525.64          |
| 3.4                             | PAGO POR CONCEPTO DE INFORME DE COMPATIBILIDAD Y DIAGNOSTICO DE LA OBRA                                  | S/ 1,950.00          |
| 3.5                             | PAGO POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA                                   | S/ 1,950.00          |
|                                 | <b>Sub Total</b>                                                                                         | <b>S/ 19,499.87</b>  |
| <b>4</b>                        | <b>COSTO POR GESTIÓN DE PROYECTO</b>                                                                     |                      |
| 4.1                             | PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II DE MONITOR DE OBRA                                             | S/ 2,500.00          |
| 4.2                             | PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA DE MONITOR DE OBRA                                                       | S/ 1,800.00          |
| 4.3                             | PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE MONITOR DE OBRA                                                        | S/ 2,500.00          |
| 4.4                             | PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE I DE MONITOR DE OBRA                                                      | S/ 3,000.00          |
|                                 | <b>Sub Total</b>                                                                                         | <b>S/ 9,800.00</b>   |
| <b>5</b>                        | <b>LIQUIDACION DE PROYECTO</b>                                                                           |                      |
| 5.1                             | PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO                                                              | S/ 5,000.00          |
| 5.2                             | PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                    | S/ 4,000.00          |
| 5.3                             | PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | S/ 7,000.00          |
| 5.4                             | PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO                                      | S/ 15,000.00         |
|                                 | <b>Sub Total</b>                                                                                         | <b>S/ 31,000.00</b>  |
| <b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b> |                                                                                                          | <b>S/ 685,139.66</b> |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1768-2026-MDSM/GDUR/G

A continuación, se detalla el resumen:

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE              | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Expediente técnico                    | S/ 29,500.00                   |
| Ejecución de proyecto                 | S/ 595,339.79                  |
| Supervisión de proyecto               | S/ 19,499.87                   |
| Gestión de Proyecto                   | S/ 9,800.00                    |
| Liquidación de Proyecto               | S/ 31,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b> | <b>S/ 685,139.66</b>           |

### VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N°2334932**, por el monto final del proyecto de **S/. 685,139.66 (Seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta y nueve con 66/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Subgerencia continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerva el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **“CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N°2334932**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N°003-2026-CONSULTOR-CSVR-CUI-2334932**, de fecha 09 de setiembre del 2026; **CARTA N°169-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, de fecha 10 de setiembre del 2026; **INFORME N°5477-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha de recepción 11 de setiembre del 2026;



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1768-2026-MDSM/GDUR/G

### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – **APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “**CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DEL ACCESO CARROZABLE AL CASERÍO DE COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH**”, CON CUI N°2334932, siendo su costo final **S/. 685,139.66 (Seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta y nueve con 66/100 Soles, inc. IGV)**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE              | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Expediente técnico                    | S/ 29,500.00                   |
| Ejecución de proyecto                 | S/ 595,339.79                  |
| Supervisión de proyecto               | S/ 19,499.87                   |
| Gestión de Proyecto                   | S/ 9,800.00                    |
| Liquidación de Proyecto               | S/ 31,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b> | <b>S/ 685,139.66</b>           |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – **AUTORIZAR** a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – **PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO.** – **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Archivo  
GDUR  
Exp:2665671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural  
C.I.P. N° 106206