



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2667831

San Marcos, 05 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N° 5707-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha de recibido 17 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 13 de junio del 2013, se aprobó el expediente técnico del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231; mediante Resolución de Alcaldía N° 0712-2013-MDSM/A, con un monto de S/ 3,967,584.22 (Tres millones novecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro con 22/100 soles), con un plazo de ejecución de 210 días calendarios;

Que, con fecha 27 de setiembre del 2013, se suscribe el CONTRATO N° 383-2013-MDSM/A de la LICITACION PUBLICA N° 028-2013-MDSM-CE, para la contratación de ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y CONSORCIO PUJUN, por un monto contractual de S/ 3,810,242.92 (Tres millones ochocientos diez mil doscientos cuarenta y dos con 92/100 soles), con un plazo de ejecución de 210 días calendarios;

Que, con fecha 06 de noviembre del 2013, se suscribe el CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 448-2013-MDSH/A para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231; entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y T&C INGENIEROS S.R.L., por un monto de contrato de S/ 84,104.30 (Ochenta y cuatro mil ciento cuatro con 30/100 soles), con un plazo de supervisión de 225 días calendarios;

Que, con fecha 06 de noviembre del 2013, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

Que, con fecha 06 de noviembre del 2013, se suscribe el ACTA DE INICIO de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

El informe 5707, señala una paralización de obra el 22 de abril de 2014. Siendo el motivo la falta de partidas por ejecutar - aprobacion adicional - deductivo de obra N° 01 y reinicio de obra el 14 de julio de 2014.



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

El Memorandum 1387-2026-MDSM-GDUR/MDGCH de 24 de junio de 2026 aprueba variación en Formato 8A Sección C. El componente liquidación asciende a S/46,000, incluyendo el servicio del liquidador por S/30,000

Que, con fecha 31 de julio del 2014, se deja constancia de la CULMINACIÓN de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

Que, con fecha 21 de setiembre del 2015, mediante Resolución de Alcaldía N° 0528-2015-MDSM/A, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, por el monto final de S/ 3,898,834.41 (Tres millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con 41/100 soles);

Que, con fecha 11 de junio del 2026, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 0841-2026-MDSM/GDUR/G, se aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría de supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, por el monto final de S/ 5,693.87 (Setenta y cinco mil seiscientos noventa y tres con 87/100 soles);

Que, con fecha 08 de junio del 2026, mediante MEMORÁNDUM N° 1212-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras dar inicio/continuidad al proceso de liquidación, transferencia y cierre de inversiones, encontrándose comprendido el proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

Que, con fecha 26 de agosto del 2026, se suscribe la ORDEN DE SERVICIO N° 007067-2026 al consultor Arq. Gissela Lizbeth Vidal Carranza, para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, por el monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles) y un plazo de 45 días calendarios;

Que, con fecha 15 de setiembre del 2026, se suscribe el ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

Que, con fecha 15 de setiembre del 2026, mediante CARTA N° 003-2026/CONSULTOR-LTF-PY/GLVC-CUI-2161231, el consultor presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231;

Que, con fecha 15 de setiembre del 2026, mediante CARTA N° 2962-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231 para su revisión y conformidad;

Que, con fecha 17 de setiembre del 2026, mediante CARTA N° 189-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, donde se consigna un monto total girado de S/ 4,016,404.29 (Cuatro millones dieciséis mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles) y un costo final del proyecto de S/ 4,062,404.29 (Cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles); asimismo, se adjunta el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE para la continuidad del trámite;



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1900-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 17 de setiembre del 2026, mediante INFORME N° 5707-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, concluyendo que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y el informe emitido por el Ing. Arq. Gissela Lizbeth Vidal Carranza; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente;

(...)

### 5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestran los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 4,016,404.29 (Cuatro millones dieciséis mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles).

#### GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### 1.1. GASTOS EJECUTADOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                                              | FASE | RUC         | PROVEEDOR                | GIRO A NOMBRE            | C/P  | FECHA     | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO        |
|---------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------|------|-----------|---------------------------|--------------|
| 0000001800                                        | G    | 10464393884 | VIERA LOPEZ DENNYS TULIO | VIERA LOPEZ DENNYS TULIO | 2136 | 6/06/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 11,000.00 |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO |      |             |                          |                          |      |           |                           | S/ 11,000.00 |

##### 1.2. GASTOS EJECUTADOS DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                   | GIRO A NOMBRE               | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------|---------------------------|-------------|
| 0000001463                  | G    | 10166938151 | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | 1729 | 28/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 1,800.00 |
| 0000001463                  | G    | 10166938151 | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | SUNAT/BANCO DE LA NACION    | 1730 | 28/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 200.00   |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                             |                             |      |            |                           | S/ 2,000.00 |

##### 1.3. GASTOS EJECUTADOS COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INVERSION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                                              | FASE | RUC         | PROVEEDOR                   | GIRO A NOMBRE               | C/P  | FECHA     | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|---------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------|---------------------------|-------------|
| 0000001044                                        | G    | 10166938151 | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | 1250 | 9/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 5,400.00 |
| 0000001044                                        | G    | 10166938151 | GUEVARA CHAVEZ NINO EDUARDO | SUNAT/ BANCO DE LA NACION   | 1251 | 9/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 600.00   |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO |      |             |                             |                             |      |           |                           | S/ 6,000.00 |

##### 1.4. GASTOS EJECUTADOS COMO INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y DISEÑO DE PROYECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                       | GIRO A NOMBRE                   | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------------|---------------------------|-------------|
| 0000001045                  | G    | 10094586025 | CAYTUIRO SANDOVAL JOSE FERNANDO | CAYTUIRO SANDOVAL JOSE FERNANDO | 1248 | 10/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 4,950.00 |
| 0000001045                  | G    | 10094586025 | CAYTUIRO SANDOVAL JOSE FERNANDO | SUNAT/ BANCO DE LA NACION       | 1249 | 10/05/2013 | 2.6.8 1.3 1               | S/ 550.00   |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                                 |                                 |      |            |                           | S/ 5,500.00 |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 1900-2026-MDSM/GDUR/G

## 1.5. GASTOS EJECUTADOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                 | GIRO A NOMBRE             | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|---------------------------|---------------------------|------|------------|---------------------------|-------------|
| 0000001046                  | G    | 10448989726 | LUGO DAMIAN YULISSA DIANA | LUGO DAMIAN YULISSA DIANA | 1252 | 9/05/2013  | 2.6.8.1.3.1               | S/ 1,800.00 |
| 0000001466                  | G    | 10448989726 | LUGO DAMIAN YULISSA DIANA | LUGO DAMIAN YULISSA DIANA | 1739 | 28/05/2013 | 2.6.8.1.3.1               | S/ 660.00   |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                           |                           |      |            |                           | S/ 2,460.00 |

## 1.6. GASTOS EJECUTADOS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                    | GIRO A NOMBRE                | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|---------------------------|-------------|
| 0000001047                  | G    | 10450538341 | GUILLEN CHUCHO MILTON ABIMAE | GUILLEN CHUCHO MILTON ABIMAE | 1253 | 9/05/2013  | 2.6.8.1.3.1               | S/ 5,500.00 |
| 0000001464                  | G    | 10450538341 | GUILLEN CHUCHO MILTON ABIMAE | GUILLEN CHUCHO MILTON ABIMAE | 1733 | 28/05/2013 | 2.6.8.1.3.1               | S/ 1,100.00 |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                              |                              |      |            |                           | S/ 6,600.00 |

## 1.7. GASTOS EJECUTADOS DE ASISTENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                   | GIRO A NOMBRE               | C/P  | FECHA     | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------|---------------------------|-------------|
| 0000001048                  | G    | 10427987502 | POZO GALLARDO EMERSON DAVID | POZO GALLARDO EMERSON DAVID | 1254 | 9/05/2013 | 2.6.8.1.3.1               | S/ 3,500.00 |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                             |                             |      |           |                           | S/ 3,500.00 |

## 1.8. GASTOS EJECUTADOS COMO APOYO DOCUMENTARIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                   | GIRO A NOMBRE               | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------|---------------------------|-------------|
| 0000001050                  | G    | 10461920735 | MEDALLA BAÑEZ SOLIDAD NINFA | MEDALLA BAÑEZ SOLIDAD NINFA | 1255 | 9/05/2013  | 2.6.8.1.3.1               | S/ 500.00   |
| 0000001053                  | G    | 10448516313 | RIVERA ROMERO WALTER NILTON | RIVERA ROMERO WALTER NILTON | 1259 | 9/05/2013  | 2.6.8.1.3.1               | S/ 2,000.00 |
| 0000001465                  | G    | 10448516313 | RIVERA ROMERO WALTER NILTON | RIVERA ROMERO WALTER NILTON | 1734 | 28/05/2013 | 2.6.8.1.3.1               | S/ 733.00   |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                             |                             |      |            |                           | S/ 3,233.00 |

## 1.9. GASTOS EJECUTADOS DE ASISTENTE TECNICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                        | FASE | RUC         | PROVEEDOR                    | GIRO A NOMBRE                | C/P  | FECHA     | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO       |
|-----------------------------|------|-------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|---------------------------|-------------|
| 0000001052                  | G    | 10464576024 | URIOL MARIÑOS YHANYNA MARILU | URIOL MARIÑOS YHANYNA MARILU | 1258 | 9/05/2013 | 2.6.8.1.3.1               | S/ 1,583.00 |
| TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO |      |             |                              |                              |      |           |                           | S/ 1,583.00 |

TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 41,876.00

## 2. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| SIAF       | FASE | RUC         | PROVEEDOR                             | GIRO A NOMBRE                         | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO           |
|------------|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|---------------------------|-----------------|
| 0000004995 | G    | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 6427 | 13/12/2013 | 2.6.2.3.5.2               | S/ 1,930,353.05 |
| 0000004995 | G    | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 6428 | 13/12/2013 | 2.6.2.3.5.2               | S/ 80,431.38    |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

|                                                                |   |             |                                       | S.R.L./BANCO DE LA NACION                                |          |            |             |    |                        |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----|------------------------|
| 0000000221                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 0205     | 24/02/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 310,000.00             |
| 0000000221                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 0205     | 24/02/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 2,443.64               |
| 0000000221                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L./BANCO DE LA NACION | 0206     | 24/02/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 13,018.48              |
| 0000000855                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 1337     | 4/08/2014  | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 235,956.96             |
| 0000000855                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L./BANCO DE LA NACION | 1338     | 4/08/2014  | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 9,831.54               |
| 0000001454                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 2187     | 9/09/2014  | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 95,908.37              |
| 0000001454                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L./B.N.               | 2188     | 9/09/2014  | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 3,996.18               |
| 0000001514                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 2152     | 12/09/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 310,000.00             |
| 0000001514                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 2152     | 12/09/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 310,000.00             |
| 0000001514                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 2152     | 12/09/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 310,000.00             |
| 0000001514                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 2152     | 12/09/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 153,171.19             |
| 0000001514                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L./BANCO DE LA NACION | 2153     | 12/09/2014 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 45,132.13              |
| 0000004686                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 3203-CSC | 1/07/2021  | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 3,544.00               |
| 0000004686                                                     | G | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.                    | 3204-CSC | 12/07/2021 | 2.6.2 3.5 2 | S/ | 85,047.50              |
| <b>TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> |   |             |                                       |                                                          |          |            |             |    | <b>S/ 3,898,834.42</b> |

### 3. GASTOS EJECUTADOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

| SIAF       | FASE | RUC         | PROVEEDOR               | GIRO A NOMBRE                                | C/P  | FECHA      | CLASIFICADOR / ESPECIFICA | MONTO        |
|------------|------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|------|------------|---------------------------|--------------|
| 0000000382 | G    | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 0513 | 19/03/2014 | 2.6.8 1.4 3               | S/ 5,719.09  |
| 0000000382 | G    | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L. / BANCO DE LA NACION | 0514 | 19/03/2014 | 2.6.8 1.4 3               | S/ 1,009.25  |
| 0000000382 | G    | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS        | 0515 | 19/03/2014 | 2.6.8 1.4 3               | S/ 1,682.09  |
| 0000000371 | G    | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 0463 | 13/03/2014 | 2.6.8 1.4 3               | S/ 24,516.47 |
| 0000000371 | G    | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L./BANCO DE LA NACION   | 0464 | 13/03/2014 | 2.6.8 1.4 3               | S/ 4,260.66  |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

|                                                                  |   |             |                         |                                              |         |            |             |    |                     |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-------------|----|---------------------|
| 0000000371                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS        | 084-CSC | 9/03/2015  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 6,728.34            |
| 0000000409                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 0591    | 3/04/2014  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 3,374.40            |
| 0000000409                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L. / BANCO DE LA NACION | 0592    | 3/04/2014  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 689.52              |
| 0000000409                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS        | 087-CSC | 9/03/2015  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 1,682.09            |
| 0000001561                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 2316    | 22/09/2014 | 2.6.8.1.4.3 | SI | 3,905.80            |
| 0000001561                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L. / BANCO DE LA NACION | 2317    | 22/09/2014 | 2.6.8.1.4.3 | SI | 433.98              |
| 0000001460                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 2196    | 10/09/2014 | 2.6.8.1.4.3 | SI | 1,592.59            |
| 0000001460                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L. / BANCO DE LA NACION | 2197    | 10/09/2014 | 2.6.8.1.4.3 | SI | 176.96              |
| 0000001462                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L.                      | 2189    | 9/09/2014  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 17,930.37           |
| 0000001462                                                       | G | 20534004002 | T & C INGENIEROS S.R.L. | T & C INGENIEROS S.R.L. / BANCO DE LA NACION | 2190    | 9/09/2014  | 2.6.8.1.4.3 | SI | 1,992.26            |
| <b>TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO</b> |   |             |                         |                                              |         |            |             |    | <b>SI 75,693.87</b> |

**MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO: SI 4,016,404.29**

### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, asciende a la suma de S/ 4,062,404.29 (Cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles).

| ITEM      | CONCEPTOS                                                                     | MONTO (S/.)            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01</b> | <b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>                                                     | <b>S/ 41,876.00</b>    |
| 01.01     | PAGO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                   | S/ 11,000.00           |
| 01.02     | PAGO POR EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                    | S/ 2,000.00            |
| 01.03     | PAGO POR RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INVERSION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO        | S/ 6,000.00            |
| 01.04     | PAGO POR INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y DISEÑO DE PROYECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | S/ 5,500.00            |
| 01.05     | PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                          | S/ 2,460.00            |
| 01.06     | PAGO POR COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                         | S/ 6,600.00            |
| 01.07     | PAGO POR ASISTENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                                     | S/ 3,500.00            |
| 01.08     | PAGO POR APOYO DOCUMENTARIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                            | S/ 3,233.00            |
| 01.09     | PAGO POR ASISTENTE TECNICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                             | S/ 1,583.00            |
| <b>02</b> | <b>EJECUCIÓN DE OBRA</b>                                                      | <b>S/ 3,898,834.42</b> |
| 02.01     | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01                                        | S/ 2,010,784.43        |
| 02.02     | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02                                        | S/ 325,462.12          |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

|                                 |                                                                                                                                  |           |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 02.03                           | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03                                                                                           | S/        | 245,788.50             |
|                                 | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04                                                                                           | S/        | 99,904.55              |
| 02.04                           | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N° 01                                                                                | S/        | 1,128,303.32           |
| 03.05                           | PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS                                                                                         | S/        | 88,591.50              |
| <b>03</b>                       | <b>SUPERVISIÓN DE OBRA</b>                                                                                                       | <b>S/</b> | <b>75,693.87</b>       |
| 03.01                           | PAGO POR CONCEPTO DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO                                                                       | S/        | 8,410.43               |
| 03.02                           | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01                                                                                           | S/        | 35,505.47              |
| 03.03                           | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02                                                                                           | S/        | 5,746.01               |
| 03.04                           | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03                                                                                           | S/        | 4,339.78               |
| 03.05                           | PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION                                                                                                 | S/        | 21,692.18              |
| <b>04</b>                       | <b>LIQUIDACIÓN DE PROYECTO</b>                                                                                                   | <b>S/</b> | <b>46,000.00</b>       |
| 04.01                           | PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO                                                                          | S/        | 5,000.00               |
| 04.02                           | PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO                                                | S/        | 4,000.00               |
| 04.03                           | PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO | S/        | 7,000.00               |
| 04.04                           | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO                                | S/        | 30,000.00              |
| <b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b> |                                                                                                                                  |           | <b>S/ 4,062,404.29</b> |

A continuación, se detalla el resumen:

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE              | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Expediente técnico                    | S/ 41,876.00                   |
| Ejecución de proyecto                 | S/ 3,898,834.42                |
| Supervisión de proyecto               | S/ 75,693.87                   |
| Gestión del Proyecto                  | ---                            |
| Liquidación de Proyecto               | S/ 46,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b> | <b>S/ 4,062,404.29</b>         |

## VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Por lo tanto, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"** CUI N° 2161231, por el monto final de S/ 4,062,404.29 (Cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles) para su posterior registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, resulta procedente conforme a los fundamentos expuestos en la CARTA N° 003-2026/CONSULTOR-LTF-PY/GLVC-CUI-2161231; CARTA N° 189-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE; e INFORME N° 5707-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO;

### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

### SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUJUN EN EL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N° 2161231, siendo su costo final S/ 4,062,404.29 (Cuatro millones sesenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 29/100 soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE              | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Expediente técnico                    | S/ 41,876.00                   |
| Ejecución de proyecto                 | S/ 3,898,834.42                |
| Supervisión de proyecto               | S/ 75,693.87                   |
| Gestión del Proyecto                  | ---                            |
| Liquidación de Proyecto               | S/ 46,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b> | <b>S/ 4,062,404.29</b>         |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1900-2026-MDSM/GDUR/G

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTÍCULO QUINTO.** – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural  
C.I.P. N° 108266