



Municipalidad Distrital de San Marcos

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 377-2022-MDSM/HRI/A

San Marcos, 09 de Setiembre del 2022.

VISTO:

El INFORME N° 714-2022-GM/MDSM, presentado por el Gerente Municipal de esta Entidad, INFORME N° 352-2022-MDSM-GAJ, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica de esta Entidad, INFORME N° 0022-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/MMAE, del Administrador de Contrato de Obras Públicas de esta Entidad, INFORME N° 1547-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS, del Subgerente de Ejecución de Inversión Pública de esta Entidad, INFORME N° 3613-2022-MDSM/GDUR-NADG, del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante los cuales solicitan declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitado por el CONSORCIO AGUICONSAC encargado de la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Art. 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- las Municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, cuentan con autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF, establece que: "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios";

Que, el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente;

Que, mediante INFORME N° 352-2022-MDSM-GAJ, el Abg. Cristian Max Acuña Pérez Gerente de Asesoría Jurídica de esta Entidad, informa que: Al respecto, con fecha 06 de septiembre del 2021, la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO COLPA integrados por (las empresas VIMCE S.R.L., y SERVICIOS MULTIPLES A Y C CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.), suscriben el Contrato de Licitación Pública N° 014-2021-MDSM/CS-1, Contrato de Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por el monto de S/. 4'424,917.84 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Novecientos Diecisiete con 84/100 soles);



Municipalidad Distrital de San Marcos

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Que, mediante INFORME N° 352-2022-MDSM-GAJ, el Abg. Cristian Max Acuña Pérez Gerente de Asesoría Jurídica de esta Entidad, informa que: Con fecha 22 de octubre del 2021, la Municipalidad Distrital de San Marcos y el CONSORCIO AGUICONSAC integrado por (el señor AYALA TINEO SAMUEL y empresa EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.), suscriben el Contrato de Adjudicación Simplificada N° 0151-2021-MDSM/CS-2, contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por el monto de S/. 132,747.54 (Ciento Treinta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 54/100 soles);

Que, mediante INFORME N° 352-2022-MDSM-GAJ, el Abg. Cristian Max Acuña Pérez Gerente de Asesoría Jurídica de esta Entidad, informa que: Mediante, CARTA N° 32-2022-JRAC/RC, de fecha 17 de agosto del 2022, el CONSORCIO AGUICONSAC encargado de la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", remite a la Entidad la solicitud de Ampliación de Plazo;

Que, mediante INFORME N° 0022-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/MMAE, el Ing. Alan Enrique Moreno Minaya Administrador de Contrato de Obras Públicas de esta Entidad, concluye y recomienda que: ..., se evidencia que el contratista en su solicitud de ampliación de plazo, incumplió el artículo 198 (Procedimiento de ampliación de plazo) del RLCE. Por lo que se declara IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 DÍAS CALENDARIOS solicitado por el CONSORCIO COLPA contratista ejecutor de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH". Asimismo, recomienda que; la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSM, derive el presente informe y sus actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Entidad para su pronunciamiento, a fin de dar continuidad al trámite correspondiente vía acto resolutorio de la IMPROCEDENCIA de la ampliación de plazo N° 02 por sesenta (60) días calendarios solicitado por el CONSORCIO COLPA;

Que, mediante, INFORME N° 1547-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS, el Ing. Carlos Alberto Amado Solorzano Subgerente de Ejecución de Inversión Pública de esta Entidad, en su análisis señala que: En concordancia con los literales 4.3.1 y 4.3.2 del presente análisis, se evidencia que el contratista en su solicitud de ampliación de plazo, cumplió el Artículo 197 (Causales de ampliación de plazo) sin embargo, incumplió el Artículo 198 (Procedimiento de ampliación de plazo) del RLCE, al no realizar la anotación de inicio de causal de la ampliación de plazo; por ello, corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo por sesenta (60) días calendarios. Asimismo, por el incumplimiento del procedimiento ya que el plazo de termino contractual de ejecución, fue 19 de junio del 2022, y dicha solicitud presento fuera de plazo contractual (...). Además, concluye que: ..., el contratista en su solicitud de ampliación de plazo, incumplió el artículo 198 (Procedimiento de ampliación de plazo) del RLCE, sin embargo, el Administrador de Contratos de la MDSM se pronuncia declarando IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo por sesenta (60) días calendarios. ..., esta subgerencia determina declarar IMPROCEDENTE la Ampliación DE PLAZO N° 02 por sesenta (60) días calendario solicitado por el CONSORCIO COLPA contratista ejecutor de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH";

Que, mediante INFORME N° 3613-2022-MDSM/GDUR-NADG, el Ing. Norman Afranio Dávila Gabriel Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, "solicita opinión legal respecto a la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de obra-CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH";

Que, mediante INFORME N° 352-2022-MDSM-GAJ, el Abg. Cristian Max Acuña Pérez Gerente de Asesoría Jurídica de esta Entidad, Opina que es IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitado por el CONSORCIO AGUICONSAC encargado de la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por haber incumplido lo señalado en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 1547-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS, recomendándose, elevar los actuados al Despacho de Alcaldía para que emita el acto resolutorio correspondiente y se notifique al ejecutor de obra CONSORCIO COLPA y a la Supervisión CONSORCIO AGUICONSAC sobre la improcedencia de ampliación de plazo N° 02;

Que, mediante INFORME N° 714-2022-GM/MDSM, el Abg. Juan José Valencia Rincón Gerente Municipal de esta Entidad, solicita que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitado por el CONSORCIO AGUICONSAC encargado de la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO

Municipalidad Distrital de San Marcos

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por haber incumplido lo señalado en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 1547-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS;

Estando a las consideraciones expuestas, y a los informes técnicos y legales a través de los cuales los funcionarios no realizan observaciones al presente procedimiento, debe de emitirse la Resolución conforme solicitan, y en uso de las facultades que confiere el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por sesenta (60) días calendario, solicitado por el CONSORCIO COLPA contratista ejecutor de la obra: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL CASERIO DE COLPA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por haber incumplido lo señalado en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 1547-2022-MDSM/GDUR/SGEIP/CAAS y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Ejecución de Inversión Pública **NOTIFICAR la presente Resolución** al ejecutor de obra CONSORCIO COLPA y a la Supervisión CONSORCIO AGUICONSAC.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Informática, publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH

Sr. Andrés Juan Marzano Vega
ALCALDE (•)