



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 266275.005

San Marcos, 10 de febrero del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°418-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 03 de febrero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que con fecha **29 de junio del 2021**, fue aprobado la Inversión; **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, por un monto total de inversión de **S/ 1,278,595.99 (Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cinco con 99/100 Soles)**.

Que con fecha **20 de julio del 2021**, se firma el **CONTRATO DE PRESTACION N°693-2021-MDSM/GM**, para la contratación de la elaboración del Expediente Técnico de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS y de otra parte el consultor **LINDAURA JULIO ABARCA ORELLANO** por un monto de **S/ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de Treinta (30) días calendarios.

Que con fecha **10 de setiembre del 2021**, se suscribe la Resolución de Gerencia Municipal N°0648-2021-COVID-19/GM/MDSM, resolución que aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, por un monto total de inversión de **S/ 1,554,701.05 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 05/100 Soles)**.

Que, con fecha **22 de noviembre del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0219-2021-MDSM/CS-1, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, al consorcio **VILLA EL MOLINO**.

Que con fecha **23 de diciembre del 2021**, se firma el **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°219-2021-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS y de otra parte el **CONSORCIO VILLA EL MOLINO**, por un monto de ejecución de **S/ 1,362,972.03 (Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Dos con 03/100 soles)**, con un plazo de ejecución de Setenta y Cinco (75) días calendarios bajo la modalidad de contrata a precios unitarios.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0019 - 2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **22 de diciembre del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la AJUDICACION SIMPLIFICADA N°0260-2023-MDSM/CS-1, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, al CONSORCIO SUPERVISOR VILLA.

Que con fecha **19 de enero del 2022**, se firma el CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0260-2021-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, entre la MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS y de otra parte la empresa CONSORCIO SUPERVISOR VILLA por un monto contractual de **S/. 69,000.00 (Sesenta y Nueve Mil con 00/100 Soles)**, con un plazo de 105 días calendarios

Que, con fecha **17 de enero del 2022** en el Barrio Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977.

Que, con fecha **18 de enero del 2022** en el Barrio Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA, dando inicio a la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977, con un plazo de ejecución contractual de 75 días calendarios.

Que, con fecha **07 de marzo del 2022** en el Barrio Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA N°01, paralizando la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977.

Que, con fecha **11 de julio del 2022** en el Barrio Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, Provincia de Huarí, Departamento de Ancash, habiendo superado la causal de la suspensión de la ejecución de obra, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE OBRA N°01, dando reinicio a la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977.

Que, con fecha **13 de julio del 2022**, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 312 - 2022 - MDSM/HR/LA, se resuelve declarar procedente la aprobación del adicional con deductivo vinculante de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con CUI N° 2522977, con un plazo contractual de 08 días calendarios, el monto de la prestación de Adicional con Deductivo vinculante N° 01 se especifica en el siguiente detalle:

N°	DESCRIPCION	MONTO	% INCIDENCIA
a)	CONTRATO PRINCIPAL	S/ 1,362,972.63	100.00%
b)	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 113,273.83	8.31%
c)	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	S/ 113,273.83	8.31%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01		S/ 0.00	0.00%

Que, con fecha **06 de agosto del 2022**, en el Barrio Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, Provincia de Huarí, Departamento de Ancash se suscribe el ACTA DE CULMINACIÓN de la ejecución de la obra: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON C.U.I. N° 2522977.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

Con Fecha 26 de agosto del 2022, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº360-2022/GM/MDSM se aprueba la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, dicho comité de recepción está conformado los siguientes profesionales.

PROFESIONAL	CARGO
Ing. Carlos Alberto Amado Solorzano	Presidente (SGEIP)
Ing. Cesar Haidy Luera Vega	Miembro (SGEPIP)
Ing. Edwin Dani Valenzuela Tamayo	Miembro (ACOP)
Ing. Dagoberto Beteta Gomez	Asesor Técnico (Supervisor de Obra)

Con fecha 07 de septiembre del 2022, se suscribe el Acta de Recepción de Obra constando la culminación de los trabajos de la obra al 100% del proyecto denominado: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, debidamente firmado por el comité de recepción.

Que, con fecha 11 de enero del 2024, se suscribe la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Nº 22-2024-MDSM/GDUR/G, resolución que aprueba la Liquidación Final del Contrato de la Obra: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de S/ 1,433,206.39 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Seis Mil con 39/100 Soles) y con un saldo a favor del contratista incluido IGV por la suma de S/ 70,234.37 (Setenta Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100 Soles), por concepto de saldo por reajuste de precios y el monto de S/ 136,297.20 (Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Siete con 20/100 Soles) por devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

Que, con fecha 22 de octubre del 2025, se suscribe la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Nº 1507-2025-MDSM/GDUR/G, resolución que aprueba la Liquidación Final del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de S/ 54,538.78 (Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho con 78/100 Soles) y con un saldo a favor del contratista incluido IGV por la suma de S/ 5,103.96 (Cinco Mil Ciento Tres con 96/100 Soles), por concepto de saldo de valorización N°04 no cancelada y el monto de S/ 6,900.00 (Seis Mil Novecientos con 00/100 Soles) por devolución de la garantía de fiel cumplimiento incluido IGV.

Con Fecha 13 de octubre del 2025, mediante INFORME Nº2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural "autorización para la aplicación de Liquidación y Cierre de Inversiones", entre ellas el proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.

Con Fecha 22 de octubre del 2025, mediante MEMORANDUM Nº2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 23 de octubre del 2025; memorándum que autoriza a la Sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación y cierre de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con numeral 22 suscribe el proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.

Que, con fecha 09 de octubre del 2025, se suscribe el INFORME Nº1386-2025-MDSM-GDUR/SGT, informe donde la Sub Gerencia de Tesorería otorga a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el REPORTE SIAF – COMPROBANTES DE PAGO del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.

Que, con fecha **29 de octubre del 2025**, se suscribe el **INFORME Nº 2897-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, informe donde la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación del formato 8 A sección C del PIP: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Que, con fecha **31 de octubre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM Nº 2126-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 04 de noviembre del 2025; memorándum que aprueba la variación del proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977**, en el formato 8 sección "C", por la suma de **S/ 41,000.00 (Cuarenta y Un Mil con 00/100 Soles).**

Que, con fecha **16 de diciembre del 2025**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Nº 009650-2025**, al Sra. **FLOR ASUNCIANA REYES HUAYAC** por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977**, ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Soles)** y con un plazo de 45 días calendario.

Que, con fecha **17 de diciembre del 2025**, mediante **CARTA Nº 001-2025/MDSM/ECON.FARH-LTF** se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Con fecha **17 de diciembre del 2025**, mediante **CARTA Nº 3172-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde la **CARTA Nº 001-2025/MDSM/ECON.FARH-LTF** atendiendo a lo solicitado, respecto al proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Que, con fecha **30 de diciembre del 2025**, mediante **CARTA Nº 002-2025/MDSM/ECON.FARH-LTF** se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Que, con fecha **20 de enero del 2026**, en el Barrio de Villa el Molino perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA**, del Proyecto: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Que, con fecha **23 de enero del 2026**, mediante **CARTA Nº 001-2026/MDSM/ECON.FARH-LTF**, el Consultor Presenta el Expediente de liquidación Técnica y financiera del Proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**

Que, con fecha **27 de enero del 2026**, mediante **CARTA Nº 325-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Subgerencia de liquidación de obras, remite expediente de liquidación técnica y financiera para la revisión del proyecto denominado: **"CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0019 - 2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 27 de enero del 2026, se suscribe el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, habiendo revisado el expediente del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977.

Con fecha 03 de febrero del 2026, Mediante CARTA Nº 037-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, la comisión de verificación y liquidación emite la conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, así continuar con el trámite correspondiente.

Que, con fecha de recepción 03 de febrero del 2026, mediante INFORME Nº 418-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. Nº 2522977, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Ing. Flor Asunciana Reyes Huayac, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con una conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

V. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 1,558,488.46 (Un millón quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 46/100 Soles).

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000006687	G	10768089146	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	6085-CSC	6/09/2021	2.6.8 1.3 1	S/ 2,500.00
0000006687	G	10768089146	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	6975-CSC	23/09/2021	2.6.8 1.3 1	S/ 2,500.00
0000007823	G	10316559021	ABARCA ORELLANO LINDAURA JULIA	7087-CSC	24/09/2021	2.6.8 1.3 1	S/ 35,000.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO							S/ 40,000.00

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	1254-CSC	28/03/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 10,738.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	1254-CSC	31/03/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 189,556.58
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	1254-CSC	31/03/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 68,148.60
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	3392-CSC	19/05/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 19,355.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	3392-CSC	20/05/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 300,000.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	3392-CSC	20/05/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 96,377.81
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	3392-CSC	20/05/2022	2.6.2 3.99 2	S/ 68,148.60

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	11100-CSC	11/10/2022	2.6.2.3.99.3	S/ 2,803.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	11100-CSC	11/10/2022	2.6.2.3.99.4	S/ 67,273.61
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	13674-CSC	14/11/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 130.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	13674-CSC	14/11/2022	2.6.2.3.99.6	S/ 3,117.02
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	13676-CSC	14/11/2022	2.6.2.3.99.7	S/ 4,401.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	13676-CSC	14/11/2022	2.6.2.3.99.8	S/ 105,625.79
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14791-CSC	17/11/2022	2.6.2.3.99.9	S/ 16,886.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14791-CSC	17/11/2022	2.6.2.3.99.10	S/ 2,300.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14791-CSC	17/11/2022	2.6.2.3.99.11	S/ 402,974.60
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	15457-CSC	23/11/2022	2.6.2.3.99.12	S/ 205.00
0000002398	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	15457-CSC	23/11/2022	2.6.2.3.99.13	S/ 4,931.41
0000009286	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	9286.24.81.2 410776	14/08/2024	2.6.2.3.99.14	S/ 2,809.00
0000009286	G	20608847562	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	9286.24.81.2 410886	14/08/2024	2.6.2.3.99.15	S/ 67,425.37
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO							S/ 1,433,206.39

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE LA SUPERVISION

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000004270	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	4270.24.81.2 402730	23/05/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 4,576.50
0000004270	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	4270.24.81.2 402850	23/05/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 624.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.65. 2419503	28/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 2,760.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.65. 2419511	28/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,380.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2419500	28/10/2024	2.6.8.1.4.4	S/ 1,730.96
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2419509	28/10/2024	2.6.8.1.4.5	S/ 10,434.50
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2419623	28/10/2024	2.6.8.1.4.6	S/ 613.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2419624	28/10/2024	2.6.8.1.4.7	S/ 2,552.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.24 4.2420643	13/11/2024	2.6.8.1.4.8	S/ 6,900.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.68. 2423805	2/12/2024	2.6.8.1.4.9	S/ 2,865.00
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2423804	2/12/2024	2.6.8.1.4.10	S/ 12,854.86
0000014291	G	20608969889	CONSORCIO VILLA EL MOLINO	14291.24.81. 2423833	2/12/2024	2.6.8.1.4.11	S/ 2,144.00
TOTAL MONTO GIRADO							S/ 49,434.82

4. GASTOS POR GESTION DE PROYECTOS



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GOUR/G

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000003414	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	5262-CSC	6/07/2022	2.6.2.2.2.4	S/ 4,706.10
0000003774	G	10738787183	CAURINO SIGUEÑAS MARIA GREGORIA	2769-CSC	5/05/2022	2.6.2.2.2.4	S/ 2,500.00
0000003971	G	10417013275	FLORES MEJIA DIEGO ARMANDO	2783-CSC	5/05/2022	2.6.2.2.2.4	S/ 5,000.00
0000004064	G	10099476988	HUARIPOMA CHAPARRO NANDINI AVET	6166-CSC	14/07/2022	2.6.2.2.2.5	S/ 5,000.00
0000004066	G	10734189591	ARAUJO GARAY CLIN	3806-CSC	1/06/2022	2.6.2.2.2.6	S/ 1,500.00
0000004067	G	10428299154	TRUJILLO GOMEZ JAIME ROGER	2910-CSC	9/05/2022	2.6.2.2.2.7	S/ 2,000.00
0000004068	G	10450955863	VENTURA ESTRELLA MANUEL GIOVANY	2784-CSC	5/05/2022	2.6.2.2.2.8	S/ 2,500.00
0000004069	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	3652-CSC	30/05/2022	2.6.2.2.2.9	S/ 320.00
0000004069	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	3652-CSC	30/05/2022	2.6.2.2.2.10	S/ 2,880.00
0000004083	G	10725707661	GARCIA SALAZAR WALTER BERNARDO	2870-CSC	6/05/2022	2.6.2.2.2.11	S/ 2,000.00
0000004691	G	20511283974	CORPORACION COPYMAX S.A.C.	4390-CSC	16/06/2022	2.6.2.2.2.12	S/ 2,981.15
0000008407	G	10418098258	BULA GARCIA JAIME ISIDORO	10022-CSC	19/09/2022	2.6.2.2.2.13	S/ 535.00
0000008407	G	10418098258	BULA GARCIA JAIME ISIDORO	10022-CSC	19/09/2022	2.6.2.2.2.14	S/ 3,925.00
TOTAL MONTO GIRADO							S/ 35,847.25

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N°2522977, asciende a la suma de S/ 1,604,592.42 (Un millón seiscientos cuatro mil quinientos noventa y dos con 42/100 Soles). Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S/.)	ESPECIFICA/CLASIFICADOR
1	EXPEDIENTE TECNICO		
1.1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 35,000.00	2.6.8.1.3.1
1.2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5,000.00	2.6.8.1.3.1
	Sub Total	S/ 40,000.00	
2	COSTO DE EJECUCION DE OBRA		
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 268,443.18	2.6.2.3.2.3
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 483,881.41	2.6.2.3.2.3
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 70,076.61	2.6.2.3.2.3
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 422,160.60	2.6.2.3.2.3
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°05	S/ 5,136.41	2.6.2.3.2.3
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 DE ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 110,026.79	2.6.2.3.2.3
2.7	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02 DE ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 3,247.02	2.6.2.3.2.3
2.8	PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 70,234.37	2.6.2.3.2.3
	Sub Total	S/ 1,433,206.39	
3	COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA		
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 21,266.50	2.6.8.1.4.3
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 5,103.96	2.6.8.1.4.3
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 17,863.86	2.6.8.1.4.3
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 5,200.50	2.6.8.1.4.3

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

3.5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE VALORIZACION N°04	S/ 5,103.96	2.6.8 1.4 3
	Sub Total	S/ 54,538.78	
4	GESTION DE PROYECTOS		
4.1	PAGO POR GESTION DE PROYECTOS	S/ 35,847.25	2.6.2 3.2 6
	Sub Total	S/ 35,847.25	
5	LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA		
5.1	PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00	NA
5.2	PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00	NA
5.3	PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00	NA
5.4	PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 25,000.00	NA
	Sub Total	S/ 41,000.00	
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 1,604,592.42	

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 40,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTO	S/ 1,433,206.39
SUPERVISIÓN DE PROYECTO	S/ 54,538.78
GESTIÓN DE PROYECTOS	S/ 35,847.25
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 41,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO	S/ 1,604,592.42

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutorio el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N°2522977, que asciende a la suma de S/. 1,604,592.42 (Un Millón Seiscientos Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos con 42/100 Soles). para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutorio el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0019 - 2026-MDSM/GDUR/G

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N°2522977, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°001-2026-MDSM/ECON.FARH-LTF, de fecha 26 de enero del 2026; CARTA N°037-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 03 de febrero del 2026; INFORME N°418-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 03 de febrero del 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N°2522977, siendo su costo final de S/ 1,604,592.42 (Un Millón Seiscientos Cuatro Mil Quinientos Noventa y Dos con 42/100 Soles inc. IGV, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S/.)
1	EXPEDIENTE TECNICO	
1.1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 35,000.00
1.2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5,000.00
	Sub Total	S/ 40,000.00
2	COSTO DE EJECUCION DE OBRA	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 268,443.18
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 483,881.41
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 70,076.61
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 422,160.60
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°05	S/ 5,136.41
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 DE ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 110,026.79
2.7	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02 DE ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 3,247.02
2.8	PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 70,234.37
	Sub Total	S/ 1,433,206.39
3	COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA	
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 21,266.50
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 5,103.96
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 17,863.86
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 5,200.50
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMEINTO DE VALORIZACION N°04	S/ 5,103.96



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 00119 - 2026-MDSM/GDUR/G

	Sub Total	S/ 54,538.78
4	GESTION DE PROYECTOS	
4.1	PAGO POR GESTION DE PROYECTOS	S/ 35,847.25
	Sub Total	S/ 35,847.25
5	LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA	
5.1	PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.2	PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.3	PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.4	PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 25,000.00
	Sub Total	S/ 41,000.00
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 1,604,592.42

ARTÍCULO SEGUNDO. – **AUTORIZAR** a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – **PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – **DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI/ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID CRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. N° 106206

Archivo
GDUR
Exp: 266275