



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 123-2026-MDSM/GDUR/G

764

EXP.: 264321

San Marcos, 11 de febrero del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

VISTO:

INFORME N°194-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO., de fecha 21 de enero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2530865,

CONSIDERANDO:

- Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM.
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Texto único Ordenado de la Ley N°32069, Ley de Contrataciones con el Estado.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019). Modificando por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto supremo N°168-2020-EF). Fe de erratas del Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de San Marcos.
- Documentación de obra:
  - a. Contrato de Prestación N°866-2021-MDSM/GM  
(Contrato de Consultoría Para la Elaboración del Expediente Técnico)
  - b. Contrato de Adjudicación Simplificada N°131-2022-MDSM/CS-1  
(Contrato de Ejecución de obra)
  - c. Contrato de Adjudicación Simplificada N°142-2022-MDSM/CS-1  
(contrato de Consultoría para la Supervisión de Obra)
  - d. Resolución de Gerencia Municipal N°130-2022/GM/MDSM.

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### N° 123-2026-MDSM/GDUR/G

*(Resolución que aprueba el expediente técnico)*

- e. Resolución de Gerencia Municipal N°296-2023-MDSM-GM.

*(Resolución que aprueba el Adicional de Obra N°01)*

- f. Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°1051-2023-MDSM/GDUR/G.

*(Resolución que aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N°01)*

- g. Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°074-2024-MDSM/GDUR/G.

*(Resolución que aprueba la designación de comité de recepción de obra)*

- h. Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°0747-2025-MDSM/GDUR/G.

*(Resolución que aprueba la liquidación de contrato de ejecución de obra)*

- i. Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°01044-2025-MDSM/GDUR/G.

*(Resolución que aprueba la liquidación de supervisión de obra)*

Que, con fecha 06 de octubre del 2021, se declaró viable la Inversión; sección "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865, por un monto total de inversión de S/. 2,126,683.12 (Dos Millones Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 12/100 Soles).

Que, con fecha 08 de noviembre del 2021, se suscribió el CONTRATO DE PRESTACION N°866-2021-MDSM/GM, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto, denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos, representado por su Gerente Municipal el Abog. JUAN JOSE VALENCIA RINCON y de otra parte la empresa M Y D OSOVER S.A.C representado por su Gerente General el Sr. OSORIO VERAMENDI DAVID LUIS, por un monto de S/ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, por el plazo de 30 días calendarios.

Que, con fecha 31 de marzo del 2022, se suscribió la Resolución de Gerencia Municipal N°130-2022/GM/MDSM, Resolución que aprueba el Expediente Técnico del proyecto, denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865, por un monto total de inversión de S/. 3,040,114.88 (Tres Millones Cuarenta Mil Ciento Catorce con 88/100 Soles).





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **24 de mayo del 2022**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°131-2022-MDSM/CS-1, para la contratación de la ejecución de la obra, denominada: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON CUI N°2530865, al CONSORCIO GONCHI MANYAPAMPA.

Que con fecha **23 de junio del 2022**, se firmó el contrato de ejecución de obra **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 131-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra, denominada: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON CUI N°2530865, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos, representado por el Gerente Municipal el Abog. VALENCIA RINCON JUAN JOSE, y de otra parte el CONSORCIO GONCHI MANYAPAMPA, representado por su Representante Común, la Sr. FLAVIANO DEMETRIO VILLADEZA ANAYA, por un monto de ejecución de **S/ 2,712,113.89 (Dos Millones Setecientos Doce Mil Ciento Trece con 89/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Ciento Treinta y Cinco (135) días calendarios.

Que, con fecha **06 de julio del 2022**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **AJUDICACION SIMPLIFICADA N°142-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la obra, denominada: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON CUI N°2530865, al CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS.

Que con fecha **18 de julio del 2022**, se firmó el **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°142-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra, denominada: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON CUI N°2530865, entre la MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS representado por el Abog. VALENCIA RINCON JUAN JOSE, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS representado por el Sr. PERCY ORIOL ROJAS RAMOS, por un monto contractual de **S/. 112,726.24 (Ciento Doce Mil Setecientos Veintiséis con 24/100 Soles)**, que incluye los impuestos de ley, con un plazo de 165 días calendarios.

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **01 de agosto del 2022** en el Caserío de Manyanpampa perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra del proyecto, denominado: **"CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2530865.

Que, con fecha **02 de agosto del 2022** en el Caserío de Manyanpampa perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, del proyecto denominado: **"CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2530865.

Que, con fecha **01 de diciembre del 2022** en el Caserío de Manyanpampa, perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc, perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°01** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2530865, el motivo de la suspensión fue por la falta de absolución de consultas por parte del consultor del expediente técnico.

Que, con fecha **04 de setiembre del 2023** en el Caserío de Manyanpampa, perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc, perteneciente al Distrito de San Marcos, habiendo superado la causal de la suspensión N°01 de la ejecución, se suscribió el **ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°01** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2530865.

Que, con fecha **04 de setiembre del 2023** en el Caserío de Manyanpampa perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc, perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°02** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2530865, el motivo de la suspensión fue por la falta de compromiso de pago para las compras de los terrenos donde se ejecuta el proyecto.

Municipalidad de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 22 de noviembre del 2023, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°296-2023-MDSM-GM, se declaró la aprobación del Adicional de Obra N°01 de la obra, denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865, por un monto es de S/. 276,436.30 (Doscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 30/100 Soles).

Que, con fecha 14 de diciembre del 2023, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1051-2023-MDSM/GDUR/G, se declaró la aprobación del Ampliación de plazo N°01 de la obra, denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865, por un plazo de 21 días calendarios.

Que, con fecha 18 de diciembre del 2023 en el Caserío de Manyanpampa perteneciente al Centro Poblado de Carhuayoc perteneciente al Distrito de San Marcos, habiendo superado la causal de la suspensión N°02 de la ejecución, se suscribió el ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°02 de la obra del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865.

Que, con fecha 11 de enero del 2024, se suscribió el ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA, de la Obra denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2530865.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°74-2024-MDSM/GDUR/G, de fecha 20 de febrero del 2024, designo el comité de recepción de obra denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865, conformado por los siguientes integrantes:

#### Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	: ING. MAYER MIRANDA MAUTINO
MIEMBRO	: ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN
MIEMBRO	: ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 11 de abril del 2024 el comité de recepción de obra suscribió, el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, que otorgó conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2530865.

Que, con fecha 04 de junio del 2025, se suscribió la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Nº 0747-2025-MDSM/GDUR/G, resolución que aprobó la Liquidación Final del Contrato de la Obra denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº2530865, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos, bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de S/ 3,192,108.87 (Tres Millones Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Ocho con 87/100 Soles).

Que, con fecha 22 de julio del 2025, se suscribió la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Nº01044-2025-MDSM/GDUR/G, Resolución que aprobó la Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra denominada: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI Nº2530865, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata y sistema de Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada, siendo su costo final de S/ 118,220.61 (Ciento Dieciocho Mil Doscientos Veinte con 61/100 Soles).

Que, mediante INFORME Nº2400-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, con fecha 29 de setiembre del 2025, la Sub Gerencia de liquidación de obras solicitó reportes SIAF y Notas de Pago del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2530865.

Que, mediante INFORME Nº 1386-2025-MDSM/SGT, de fecha 09 de octubre del 2025, la Sub Gerencia de Tesorería del al Municipalidad Distrital de San Marcos, entregó Comprobantes de Pago y Reporte, del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2530865.





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME N°2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **13 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicitó la Autorización de la Aplicación de Liquidación Y Cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 30** suscribe el proyecto denominado: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**. CON CUI N°2530865.

Que, con fecha **22 de octubre del 2025**, se suscribió el **MEMORANDUM N° 2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, Memorándum que autorizó a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso Liquidación y cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 30** suscribió el proyecto denominado: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**. CON CUI N°2530865.

Que, mediante **INFORME N°2820-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **24 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicitó la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión del proyecto denominado: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**. CON CUI N°2530865.

Que, con fecha **27 de octubre del 2025**, se suscribió el **MEMURANDUM N° 2103-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, y fue recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de obras con fecha **28 de octubre del 2025**, el memorándum que aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª - Sección C de la Inversión denominado: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**. CON CUI N°2530865, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **19 de diciembre del 2025**, se notificó la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°009751-2025**, al consultor **HUAYANEY CORDOVA NATALYA BRIGGITH**, la contratación de servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON C.U.I.





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

2530865. Que asciende a la suma de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles), con un plazo de 45 días calendarios.

Que, con fecha 22 de diciembre del 2025 mediante CARTA N° 001-2025-NBHC/MDSM/LTF-2530865, se solicitó al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2530865.

Que, con fecha 22 de diciembre del 2025 mediante CARTA N°3179-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, se remitió la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2530865.

Que, con fecha 31 de diciembre del 2025, mediante CARTA N° 002-2025-NBHC/MDSM/LTF-2530865, el liquidador realizó la devolución de la documentación prestada del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2530865.

Que, con fecha 13 de enero del 2026, se programó otra visita a campo y se suscribió EL ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LA OBRA denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2530865.

Que, con fecha 15 de enero del 2026, mediante CARTA N° 001-2026-NBHC/MDSM/LTF-2530865, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2530865, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha 19 de enero del 2026, mediante CARTA N°257-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Subgerencia de Liquidación de Obras, notificó a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

liquidación técnica - financiera del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2530865, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha 20 de enero del 2026, se suscribió el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2530865, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha 20 de enero del 2026 mediante CARTA Nº010-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remitió el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865.

Que, con fecha de recepción 21 de enero del 2026, mediante INFORME Nº194-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del proyecto: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865, asimismo concluyó que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

### 5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/. 3,315,118.17 (Tres Millones Trescientos Quince Mil Ciento Dieciocho con 17/100 Soles).





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TECNICO							
SIAF	Fase	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000000747	G	10770470418	MANTILLA ARIAS JESSICA NALU	375-CSC	23/02/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 5,000.00
0000000747	G	10770470418	MANTILLA ARIAS JESSICA NALU	494-CSC	03/03/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 5,000.00
0000003564	G	10438140234	FLORES JARA EVININ EMANUEL	2344-CSC	22/04/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 640.00
0000003564	G	10438140234	FLORES JARA EVININ EMANUEL	2344-CSC	22/04/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 7,360.00
0000004037	G	20603612192	M Y D OSOVER S.A.C.	3192-CSC	13/05/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 4,200.00
0000004037	G	20603612192	M Y D OSOVER S.A.C.	3192-CSC	13/05/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 30,800.00
<b>TOTAL DE MONTO GASTADO GIRADO</b>							<b>S/ 53,000.00</b>
2. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCION DE OBRA							
SIAF	Fase	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	11954-CSC	21/10/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 17,280.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	11954-CSC	21/10/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 135,605.69
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	11954-CSC	21/10/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 279,108.09
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	12709-CSC	02/11/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 28,256.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	12709-CSC	02/11/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 135,605.70
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	12709-CSC	02/11/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	12709-CSC	02/11/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 142,545.54
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	16317-CSC	05/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 20,181.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	16317-CSC	05/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	16317-CSC	05/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 84,341.44
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	18682-CSC	22/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 21,818.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	18682-CSC	22/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000013355	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	18682-CSC	22/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 123,631.75
0000001691	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	970	25/03/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 2,970.00
0000001691	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	971	25/03/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 20,950.00
0000001691	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	972	25/03/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000001691	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	973	25/03/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 99,820.68
0000007496	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	7496.24.65.2405872	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 27,643.63
0000007496	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	7496.24.65.2405873	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 10,300.00
0000007496	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	7496.24.81.2405860	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 11,058.00
0000007496	G	20609589648	CONSORCIO GONCHI MANYANPAMPA	7496.24.81.2405869	26/06/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 227,434.67
<b>TOTAL DE MONTO GASTADO GIRADO</b>							<b>S/ 2,988,550.19</b>

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

3. GASTOS EJECUTADOS A LA SUPERVISION DE OBRA							
SIAF	Fase	RUC	PROVEEDOR	C/IP	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	15559-CSC	25/11/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 2,149.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	15559-CSC	25/11/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 10,125.66
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	15559-CSC	30/11/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 676.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	15559-CSC	30/11/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 4,960.32
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17617-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 2,826.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17617-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 15,085.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17618-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 2,826.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17618-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 20,721.30
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17694-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 2,920.00
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17694-CSC	16/12/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 21,412.21
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	15559-CSC	30/01/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 5,636.32
0000016064	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	17617-CSC	31/01/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 5,636.30
0000005321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	5321.24.81.2402941	24/05/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 3,187.06
0000005321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	5321.24.81.2402945	24/05/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 659.00
0000006321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	6321.24.65.2404639	13/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 5,940.00
0000006321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	6321.24.81.2404637	13/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 3,729.74
0000006321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	6321.24.81.2404681	13/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,319.00
0000005321	G	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	5321.24.65.2405911	26/06/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,648.31
16080	D	20609732769	CONSORCIO SUPERVISOR BAUHAUS	E001-00000012	12/09/2025	2.6.8.1.4.3	S/ 6,763.39
<b>TOTAL DE MONTO GASTADO GIRADO</b>							<b>S/ 118,220.61</b>
4. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTION DE PROYECTOS							
SIAF	Fase	RUC	PROVEEDOR	C/IP	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000009210	G	10407412503	DEPAZ BAILON LUCIO YONEL	9932-CSC	15/09/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 6,000.00
0000009210	G	10407412503	DEPAZ BAILON LUCIO YONEL	11841-CSC	20/10/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 6,000.00
0000009578	G	10435937476	CASTROMONTE MIRANDA MAYRA JOHANNA	8875-CSC	01/09/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 3,500.00
0000012921	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	15871-CSC	29/11/2022	2.6.2.3.99.4	S/ 7,581.90
0000012969	G	10466867484	RAMIREZ DEPAZ NORMA SUSANA	12550-CSC	27/10/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 520.00
0000012969	G	10466867484	RAMIREZ DEPAZ NORMA SUSANA	12550-CSC	27/10/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 4,680.00
0000012969	G	10466867484	RAMIREZ DEPAZ NORMA SUSANA	16109-CSC	01/12/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 520.00
0000012969	G	10466867484	RAMIREZ DEPAZ NORMA SUSANA	16109-CSC	01/12/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 4,680.00
0000014627	G	10725707661	GARCIA SALAZAR WALTER BERNARDO	16152-CSC	01/12/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 2,000.00
0000014627	G	10725707661	GARCIA SALAZAR WALTER BERNARDO	17264-CSC	14/12/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 2,000.00
0000009117	G	-	VILLADEZA ANAYA FLAVIANO DEMETRIO	8533	10/11/2023	2.6.5.1.1.2	S/ 117,865.47
<b>TOTAL DE MONTO GASTADO GIRADO</b>							<b>S/ 155,347.37</b>

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G


#### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865, asciende a la suma de S/. 3,569,676.85 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Seis con 85/100 Soles). Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)	ESTADO	SITUACION
<b>01</b>	<b>PAGOS AL EXPEDIENTE TECNICO</b>			
01.01	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	S/ 10,000.00	TRAMITADO	PAGADO
01.02	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 8,000.00	TRAMITADO	PAGADO
01.03	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 35,000.00	TRAMITADO	PAGADO
	<b>PAGOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>			<b>S/ 53,000.00</b>
<b>02</b>	<b>PAGOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA</b>			
02.01	VALORIZACION N°01	S/ 431,993.78	TRAMITADO	PAGADO
02.02	VALORIZACION N°02	S/ 706,407.24	TRAMITADO	PAGADO
02.03	VALORIZACION N°03	S/ 504,522.44	TRAMITADO	PAGADO
02.04	VALORIZACION N°04	S/ 545,449.75	TRAMITADO	PAGADO
02.05	VALORIZACION N°05	S/ 523,740.68	TRAMITADO	PAGADO
02.06	VALORIZACION ADICIONAL N°01	S/ 276,436.30	TRAMITADO	PAGADO
02.07	REAJUSTE DE PRECIOS (CONTRACTUAL + ADICIONAL DE OBRA N°01)	S/ 203,558.68	NO TRAMITADO	NO PAGADO
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 3,192,108.87</b>
<b>03</b>	<b>PAGOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA</b>			
03.01	VALORIZACION N°01	S/ 23,547.30	TRAMITADO	PAGADO
03.02	VALORIZACION N°02	S/ 23,547.30	TRAMITADO	PAGADO
03.03	VALORIZACION N°03	S/ 24,332.21	TRAMITADO	PAGADO
03.04	VALORIZACION N°04	S/ 23,547.30	TRAMITADO	PAGADO
03.05	VALORIZACION N°05	S/ 10,988.74	TRAMITADO	PAGADO
03.06	VALORIZACION DE ADICIONAL N°01	S/ 5,494.37	TRAMITADO	PAGADO
03.07	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 6,763.39	TRAMITADO	PAGADO
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 118,220.61</b>
<b>04</b>	<b>PAGOS A LA GESTION DE PROYECTOS</b>			
04.01	SERVICIO DE ADMINISTRADOR	S/ 12,000.00	TRAMITADO	PAGADO
04.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/ 3,500.00	TRAMITADO	PAGADO
04.03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/ 7,581.90	TRAMITADO	PAGADO
04.04	SERVICIO DE MOVILIDAD	S/ 10,400.00	TRAMITADO	PAGADO
04.05	SERVICIO DE SECRETARIO	S/ 4,000.00	TRAMITADO	PAGADO
04.06	ADQUISICION DE TERRENO	S/ 117,865.47	TRAMITADO	PAGADO
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 155,347.37</b>
<b>05</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION</b>			
05.01	GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00	NO TRAMITADO	NO PAGADO
05.02	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00	NO TRAMITADO	NO PAGADO
05.03	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 7,000.00	NO TRAMITADO	NO PAGADO
05.04	CONSULTOR DE ELABORACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 30,000.00	NO TRAMITADO	NO PAGADO
05.05	CONSULTOR PARA LA TRANSFERENCIA DE PROYECTO	S/ 5,000.00	NO TRAMITADO	NO PAGADO
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 51,000.00</b>
	<b>COSTO FINAL DEL PROYECTO</b>			<b>S/ 3,569,676.85</b>

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 53,000.00
Ejecución de proyecto	S/ 3,192,108.87
Supervisión de proyecto	S/ 118,220.61
Gestión de Proyectos	S/ 155,347.37
Liquidación de Proyecto	S/ 51,000.00
<b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b>	<b>S/ 3,569,676.85</b>

### VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, CON CUI 2530865, por el monto final del proyecto de S/. 3,569,676.85 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Seis con 85/100 Soles). para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### VII. RECOMENDACIÓN:

- 7.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

7.2. Una vez emitida el acto resolutorio el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N° 001-2026-NBHC/MDSM/LTF-2530865, de fecha 15 de enero del 2026; CARTA N°010-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE, de fecha 20 de enero del 2026; INFORME N°194-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 21 de enero del 2026;

#### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "CREACION DEL CEMENTERIO EN EL CASERIO DE MANYANPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2530865, siendo su costo final de S/ 3,569,676.85 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Seis con 85/100 Soles) inc. IGV., para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 123-2026-MDSM/GDUR/G

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 53,000.00
Ejecución de proyecto	S/ 3,192,108.87
Supervisión de proyecto	S/ 118,220.61
Gestión de Proyectos	S/ 155,347.37
Liquidación de Proyecto	S/ 51,000.00
<b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b>	<b>S/ 3,569,676.85</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO.** – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
C.I.P. N° 106206

Archivo  
GDUR  
Exp.:264321