

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2635486

San Marcos, 01 de junio del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°2675-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 28 de mayo del 2025, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo".

Que, con fecha 08 de agosto del 2022, se viabilizo la inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667; con un monto de inversión de S/. 1,133,346.31 (Un Millón Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Seis Mil con 31/100 soles), sus costos fueron desagregados de la siguiente manera:

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO	COSTO ESTIMADO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INFRAESTRUCCTURA	S/ 983,655.62
EQUIPAMIENTO	S/ 35,400.00
SUB TOTAL	S/ 1,019,055.62
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 35,000.00
SUPERVISION	S/ 79,290.69
SUB TOTAL	S/ 114,290.69
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE:	S/ 1,133,346.31

Que, con fecha 17 de octubre de 2022, se suscribe el **CONTRATO DE PRESTACION N°410-2022-MDSM/GM**, para el contrato de consultoría para la evaluación del expediente técnico del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667; por un monto de S/. 9,600.00 (Nueve Mil Seiscientos con 00/100 soles), entre la municipalidad distrital de San Marcos y la contratista **ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO**, con **RUC N° 10450069774**, con un plazo de ejecución de contrato de 05 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por parte de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 28 de junio del 2023, se aprueba el Expediente técnico de la inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667; mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0369-2023-MDSM/GDUR/G, con un monto de **S/. 2,219,707.14 (Dos Millones Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Siete con 14/100 soles)**, se muestra el desagregado analítico de costos de la siguiente manera:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION		
DESCRIPCIÓN		MONTO
1. COSTO DE OBRAS GENERALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		S/ 34,208.66
2. COSTO DE TRABAJOS PRELIMINARES		S/ 121,679.61
3. COSTO DE GRADERIAS		S/ 747,558.72
4. COSTO DE CANAL DE CONCRETO		S/ 64,756.80
5. COSTO DE SARDINELES		S/ 12,516.68
6. COSTO DE MURO SECO		S/ 5,253.16
7. COSTO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO		S/ 10,476.16
8. COSTO DE BARANDAS		S/ 56,819.88
9. COSTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		S/ 40,971.56
10. COSTO DE FLETE		S/ 295,361.63
COSTO DIRECTO TOTAL		S/ 1,389,602.86
GASTOS GENERALES	10.2204496%	S/ 142,023.66
UTILIDAD	10.00%	S/ 138,960.29
SUB TOTAL (EJECUCION DE OBRA)		S/ 1,670,586.81
I.G.V.	18.00%	S/ 300,705.63
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		S/ 1,971,292.44
SUPERVISIÓN		S/ 96,234.70
EXPEDIENTE TÉCNICO		S/ 73,130.00
GESTIÓN DE PROYECTO		S/ 64,450.00
LIQUIDACIÓN		S/ 15,600.00
MONTO TOTAL DE INVERSION		S/ 2,219,707.14

Que, con fecha 11 de noviembre de 2023, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2023-MDSM/CS-1 para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667; al CONSORCIO PICHU.

Que, con fecha 02 de octubre del 2023, se suscribe el CONTRATO N°083-2023-MDSM/GM, proveniente del proceso de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2023-MDSM/CS-1 para la contratación de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667; entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO PICHU (conformado: EMPRESA J&F E.I.R.L con RUC N° 20408135517 y CORPORACION ACEBEDO S.A.C con RUC N° 20408005575) debidamente representado por su representante legal el Sr. Acebedo Mautino Felipe Paulino con DNI N° 10661017, por un monto contractual de **S/1,971,292.44 (Un millón novecientos setenta y un mil doscientos noventa y dos con 44/100 soles)**, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, con fecha 31 de octubre de 2023, se DESIGNA como INSPECTOR DE OBRA al Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez con CIP N° 164173, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 831-2023-MDSM/GDUR/G, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.

Que, con fecha 06 de noviembre de 2023, reunidos los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el inspector de obra Ing. Dunay Fausto Roque Rodríguez con CIP N°164173, los representantes legales y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; suscriben el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667**, entregándose el terreno sin observaciones.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2023, reunidos los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, inspector de obra y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; suscriben el ACTA DE INICIO DE OBRA del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 11 de noviembre de 2023, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 093-2023-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667; al CONSORCIO JAREDAY.**

Que, con fecha 29 de noviembre del 2023, se suscribe el CONTRATO N°113-2023-MDSM/GM, proveniente del proceso de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 093-2023-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667; entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO JAREDAY (integrado por: Sr. Antunez Celmi Florentino Antonio con RUC N° 10316063484 y Sr. Zarzosa Prudencio Jorge Arturo con RUC N° 10450069774), quienes nombran como representante legal al Sr. Adan Edwin Huaman Reyes con DNI N° 40394752, por el monto contractual de S/. 91,422.97 (Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veintidós con 97/100 soles), con un plazo de ejecución de 150 días calendarios.**

Que, con fecha 01 de diciembre del 2023, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; suscriben el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01; debido a la necesidad de ejecutar una prestación adicional restándole los presupuestos Deductivos de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 06 de diciembre del 2023, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; se suscribe el ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01, debido a que se superaron los incidentes que provocaron la suspensión del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 02 de marzo del 2024, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; suscriben el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02; suspender hasta la aprobación del adicional con deductivo vinculante de obra N°01 por parte de la entidad de proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 12 de abril del 2024, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; se suscribe el ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02, debido a que se superaron los incidentes que provocaron la suspensión del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.

Que, con fecha 12 de abril del 2024, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, supervisor de obra y equipo técnico del CONSORCIO PICHU; suscriben el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°03**; suspender hasta la aprobación del adicional con deductivo vinculante de obra N°01 por parte de la entidad de proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 08 de agosto del 2024, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 248-2024-MDSM-GM**, en su Artículo Primero, APRUEBA el adicional y deductivo vinculante de obra N°01 para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667**, por un monto de deductivo **S/. 438,899.98 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 98/100 soles)** y un monto del adicional por igual valor, sin incidencia porcentual.

Que, con fecha 23 de agosto del 2024, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra y equipo técnico del **CONSORCIO PICHU**; se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°03**, debido a la aprobación del adicional y deductivo vinculante de obra N°01 para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 30 de agosto del 2024, se suscribió el **ACTA DE CULMINACION DE OBRA** correspondiente al proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667**, registrándose la verificación de la ejecución del 100% de las partidas contempladas en el presupuesto contractual principal y en el adicional de obra N°01.

Que, con fecha 27 de setiembre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1035-2024-MDSM/GDUR/G**, se designa el **COMITÉ DE RECEPCIÓN** para la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 10 de octubre del 2024, se suscribió el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION** para la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667**, estableciéndose observaciones para su subsanación y pronunciamiento correspondiente.

Que, con fecha 04 de noviembre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1328-2024-MDSM/GDUR/G**, se reconformo el **COMITÉ DE RECEPCIÓN** para la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667.**

Que, con fecha 11 de noviembre de 2024, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667**; en el cual el comité, habiendo verificado el cumplimiento por parte del contratista de la ejecución de las partidas consideradas en el Expediente técnico del contrato contractual y adicional de obra N°01, registrándose la revisión del funcionamiento y operatividad de la infraestructura ejecutada se da por **RECEPCIONADA LA OBRA**; firmando en señal de conformidad dicha acta los miembros del **COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA**, designados mediante



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1328-2024-MDSM/GDUR/G, la misma que se encuentra integrada por los siguientes profesionales:

○ **Ing. Miguel David Giron Chavez CIP: 106206**

Presidente

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

○ **Ing. Julio Cesar Cerna Quiroz CIP: 83286**

Primer Miembro

Sub Gerente de Ejecución de Inversión Publica

○ **Ing. Nestor Javier Antequera Huamán CIP: 204368**

Segundo Miembro

Sub Gerente de Liquidación de Obras

○ **Ing. Juan Carlos Aquino Reyes CIP: 93565**

Asesor Técnico

Supervisor de Obra

Que, con fecha 15 de mayo del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº0648-2025-MDSM/GDUR/G** se aprueba la Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667; por el monto final de **S/. 1,985,702.60** (Un Millón Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Dos con 60/100 soles).

Que, con fecha 26 de noviembre del 2025 mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1764-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667; por el monto final de **S/. 73,721.11** (Setenta y Tres Mil Setecientos Veintiuno con 11/100 soles).

Que, mediante **INFORME Nº 236-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, suscrito con fecha 22 de enero del 2026 y recepcionado con fecha 22 de enero del 2026 por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual el Sub Gerente de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita **REPORTE SIAF Y NOTAS DE PAGO** del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667.

Que, mediante **INFORME Nº3227-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, suscrito con fecha 18 de noviembre del 2025 y recepcionado con fecha 19 de noviembre del 2025 por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual la Sub Gerencia de Liquidación de Obras Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita la autorización para la aplicación de liquidación y cierre de inversiones del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667.

Que, mediante **INFORME Nº 2914-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, suscrito con fecha 27 de enero del 2026 y recepcionado con fecha 28 de enero del 2026 por la Gerencia de Administración y Finanzas, en la cual el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos **REMITO SOLICITUD DE REPORTE SIAF Y NOTAS DE PAGO** del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH" con C.U.I. 2558667.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME Nº 184-2026-MDSM/SGT**, suscrito con fecha 03 de febrero del 2026 y recepcionado con fecha 04 de febrero del 2026 por la Gerencia de Administración y Finanzas, en la cual el Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos **REMITE COMPROBANTES DE PAGO Y REPORTE** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667.

Que, mediante **MEMORÁNDUM Nº 2373-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, suscrito con fecha 28 de noviembre del 2025 y recepcionado con fecha 01 de diciembre del 2025 por la Sub Gerencia de liquidación Obras, en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos Autoriza la aplicación de Liquidación y cierre de las 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 39 se encuentra el proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667.

Que, mediante **INFORME Nº 851-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, suscrito con fecha 02 de marzo del 2026 y recepcionada con fecha 03 de marzo del 2026 por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la cual la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667

Que, mediante **MEMORÁNDUM Nº 413-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, suscrito con fecha 04 de marzo del 2026 y recepcionado con fecha 05 de marzo del 2026 por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª – Sección C del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667, por un monto de S/ 41,000.00 (Cuarenta y Un Mil con 00/100 soles).

Que, con fecha 29 de abril de 2026, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Nº 003570-2026** al Sr. **BUSTOS FALCON FLAVIO VICTOR**, para la contratación de servicio de consultoría para elaboración de la Liquidación técnica financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667, por un monto de S/ 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 soles) con un plazo de 45 días calendarios según TDR.

Que, con fecha 30 de abril del 2026 mediante **CARTA Nº 001 – 2026-CAMINO HERRADURA TURURHUAY/LTF/FVBF** se solicita la información de Liquidación de contrato de obra, Liquidación de consultoría para supervisión de obra, reportes financieros y demás actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667.

Que, con fecha 04 de mayo del 2026 mediante **CARTA Nº 1288-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la subgerencia de liquidación de obras remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667, por un plazo de préstamo de 15 días calendarios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO	OBSERVACIÓN
01	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	I II	1 – 470 470-1063	SI	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRÉSTAMO
02	LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	I II	1-584 585-951	NO	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRÉSTAMO
03	DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO	-	-	-	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRÉSTAMO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

04	REPORTE FINANCIERO (REPORTE SIAF Y COMPROBANTES DE PAGO)	-	-	-	COPIA CONFORME	ADJUNTARA AL INFORME FINAL
----	--	---	---	---	----------------	----------------------------

Que, con fecha 15 de mayo del 2026, mediante **CARTA N° 002 – 2026-CAMINO HERRADURA TURURHUAY/LTF/FVBF** se hace la devolución de la documentación prestada a plazo del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667.

Que, con fecha 22 de mayo del 2026, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA**, entre el Consultor de la Liquidación técnica y financiera, comisión de verificación y liquidación de proyectos y autoridades Locales, de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667.

Que, con fecha 25 de mayo del 2026, mediante **CARTA N° 003 – 2026-CAMINO HERRADURA TURURHUAY/LTF/FVBF**, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha 27 de mayo del 2026, mediante **CARTA N°1545-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha 27 de mayo del 2026, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Con fecha 28 de mayo del 2026, Mediante **CARTA N°085-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación emite la conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, así continuar con el trámite correspondiente.

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

En el siguiente cuadro se visualiza los **gastos según especifica** del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, el cual asciende a la suma de **S/. 2,192,513.85 (Dos Millones Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos Trece con 85/100 Soles)**.

1. MONTOS PAGADOS EN LA ELABORACION, EJECUCION, SUPERVISION Y GESTION DEL PROYECTO

1.1. MONTOS PAGADOS POR EXPEDIENTE TECNICO



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
15335	10445655690	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	16774-CSC	7/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 5,000.00
15335	10445655690	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	16775-CSC	7/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 5,000.00
15335	10440383578	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	18885-CSC	26/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 400.00
15335	10440383578	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	18885-CSC	26/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 4,600.00
16760	10440383578	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	18960-CSC	26/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 400.00
16760	10440383578	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	NIETO RUBINA STEVEN JHONATAN	18960-CSC	26/12/2022	2.6.8 1.3 1	S/ 4,600.00
6880	10443369452	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6380	4/10/2023	2.6.8 1.3 1	S/ 3,200.00
6880	10443369452	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	6381	4/10/2023	2.6.8 1.3 1	S/ 36,800.00
7064	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	6407	4/10/2023	2.6.8 1.3 1	S/ 1,152.00
7064	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	6408	4/10/2023	2.6.8 1.3 1	S/ 8,448.00
TOTAL, MONTO PAGADO EN EXPEDIENTE TECNICO							S/ 69,600.00

1.2. MONTOS PAGADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
11687	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	12746	29/12/2023	2.6.2 3.2 3	S/ 23,440.00
11688	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	12749	29/12/2023	2.6.2 3.2 3	S/ 400,000.00
11690	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	12750	29/12/2023	2.6.2 3.2 3	S/ 62,801.89
12768	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	12747	9/01/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 1,182.78
12768	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	12748	15/01/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 98,564.62
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	49	21/02/2024	2.6.2 3.2 3	S/ 98,564.62

748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	50	21/02/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 16,067.00
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	51	21/02/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 287,032.42
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	334	20/03/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 1,182.78
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	335	20/03/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 7,460.00
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	336	20/03/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 177,859.42
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	748.24.81.2401056	23/04/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 343,907.93
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	748.24.81.2401157	23/04/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 14,329.00
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	748.24.65.2416477	1/10/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 394.26
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	748.24.81.2416452	1/10/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 17,556.00
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	748.24.81.2416476	1/10/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 400,000.00
748	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	748.24.81.2416686	1/10/2024	2.6. 2 3. 2 3	S/ 20,949.72
20285	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	20285.25.81.2532234	3/11/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 13,242.77
20285	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	20285.25.81.2532604	3/11/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 576.00
20285	20408005575	CORPORACION ACEBEDO S.A.C.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	20285.25.245.2532235	3/11/2025	2.6. 2 3. 2 3	S/ 591.39
TOTAL, MONTO PAGADO POR EJECUCION DE PROYECTO							S/ 1,985,702.60

1.3. MONTOS PAGADOS POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	2123.24.65.24000432	9/04/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,571.15
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	2123.24.65.24000433	9/04/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,828.44
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.24000431	9/04/2024	2.6. 8 1. 4 3	S/ 12,928.78



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.24000486	9/04/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 2,636.00
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	2123.24.65.24000841	15/04/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 1,371.34
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	2123.24.65.24000842	15/04/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 4,571.15
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.24000840	15/04/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 10,268.24
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.24000884	15/04/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 2,211.00
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	2123.24.65.2403799	5/06/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 1,828.46
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.2403797	5/06/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 16,252.85
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.2403874	5/06/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 2,466.00
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	BANCO DE LA NACION	2123.24.68.2426017	14/12/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 3,656.96
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.2425281	14/12/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 680.00
2123	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	2123.24.81.2426015	14/12/2024	2.6.8 1.4 3	S/ 1,331.26
24898	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	24898.25.81.2600531	8/01/2026	2.6.8 1.4 3	S/ 768.00
24898	20611845741	CONSORCIO JAREDAY	CONSORCIO JAREDAY	24898.25.81.2600469	8/01/2026	2.6.8 1.4 3	S/ 5,631.62
TOTAL, MONTO PAGADO POR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO							S/ 73,001.25

4. MONTO PAGADOS DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTO

SIAF	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
851	10316738830	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	851.24.81.2402193	16/05/2024	2.6.2 3.2 5	S/ 1,950.00
11077	10707303749	RIVAS JIMENEZ YEFNER ANTHONY	RIVAS JIMENEZ YEFNER ANTHONY	11017	19/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 4,000.00
11088	10774264324	AMADO CADILLO KEVEN VICTOR	AMADO CADILLO KEVEN VICTOR	11143	21/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 3,500.00
11089	10404415374	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	SOLIS ORTIZ TIMO JUVENAL	11920	27/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 5,000.00
11090	10727138035	ROMAN GARCIA ANNIK JAMIRA	ROMAN GARCIA ANNIK JAMIRA	11602	27/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 4,000.00
11091	10725747638	ANAYA AQUINO MAIRA ARCELA	ANAYA AQUINO MAIRA ARCELA	12431	28/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 4,000.00
11222	10710881435	LUNAREJO LUNA JHONATAN BRAYAN	LUNAREJO LUNA JHONATAN BRAYAN	12194	28/12/2023	2.6.2 3.2 6	S/ 3,500.00

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

11683	20600235576	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.	11934	28/12/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 1,260.00
11683	10087848308	GUTIERREZ TUDELA ALBERTO MELECIO	GUTIERREZ TUDELA ALBERTO MELECIO	12047	29/12/2023	2.6.2.3.2.6	S/ 10,000.00
11690	20603579781	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LARSA S.A.C.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LARSA S.A.C.	12976	5/01/2024	2.6.2.3.2.6	S/ 1,100.00
12261	20603579781	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LARSA S.A.C.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LARSA S.A.C.	12977	5/01/2024	2.6.2.3.2.6	S/ 9,900.00
12768	10316680238	ROBLES PAUCAR GABRIEL FLORES	ROBLES PAUCAR GABRIEL FLORES	13017	8/01/2024	2.6.2.3.2.6	S/ 5,000.00
12768	20605517103	EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.	EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.	13782	11/01/2024	2.6.2.3.2.6	S/ 1,100.00
12768	20605517103	EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.	EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.	13783	11/01/2024	2.6.2.3.2.6	S/ 9,900.00
TOTAL, MONTO PAGADOS DURANTE LA GESTION DE PROYECTO							S/ 64,210.00
MONTO TOTAL GIRADO DE PROYECTO:							S/ 2,192,513.85

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El cuadro resume el presupuesto de final del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH” con C.U.I. 2558667, que asciende a la suma de **S/. 2,234,233.71** (Dos Millones Doscientos treinta y cuatro mil dscientos treinta y tres con 71/100 Soles), Que adjunta en la liquidación técnica financiera:

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)	CLASIFICADOR / ESPECIFICA
1	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 69,600.00	
1.01	PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS EN LA FORMULACION EXPEDIENTE	S/ 10,000.00	2.6.8.1.3.1
1.02	PAGO POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00	2.6.8.1.3.1
	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 40,000.00	2.6.8.1.3.1
1.03	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 9,600.00	2.6.8.1.3.1
2	EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,985,702.60	



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

2.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 585,989.29	2.6. 2 3. 2 3
2.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 401,664.04	2.6. 2 3. 2 3
2.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 186,502.20	2.6. 2 3. 2 3
2.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 358,236.93	2.6. 2 3. 2 3
2.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 438,899.98	2.6. 2 3. 2 3
2.06	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 14,410.16	
02.06.01	PAGO DE LA PENALIDAD APLICADA SEG UN INFORME N°9926-2025-MDSM-GDUR/MDGCH CORRESPONDIENTE AL CO NCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 591.39	2.6. 2 3. 2 3
02.06.02	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 13,818.77	2.6. 2 3. 2 3
3	SUPERVISION DE OBRA	S/ 73,721.11	
3.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 18,421.73	2.6. 8 1. 4 3
3.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 21,964.37	2.6. 8 1. 4 3
3.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 20,547.31	2.6. 8 1. 4 3
3.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°01	S/ 5,668.22	2.6. 8 1. 4 3
3.05	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	S/ 6,399.62	2.6. 8 1. 4 3
3.06	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE	S/ 719.86	
4	GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 64,210.00	
4.01	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL DB5	S/ 1,950.00	2.6. 2 3. 2 5
4.02	PAGO POR SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO	S/ 4,000.00	2.6. 2 3. 2 6
4.03	PAGO POR SERVICIOS DE UN ASISTENTE TECNICO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	S/ 3,500.00	2.6. 2 3. 2 6
4.04	PAGO POR SERVICIO DE UN ASISTENTE Y ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL	S/ 13,500.00	2.6. 2 3. 2 6
4.05	PAGO POR SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN BANCO DE INVERSIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA	S/ 4,000.00	2.6. 2 3. 2 6
4.06	PAGO POR SERVICIO DE UNA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO	S/ 4,000.00	2.6. 2 3. 2 6
4.07	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y PLOTEO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	S/ 1,260.00	2.6. 2 3. 2 6
4.08	PAGO POR SERVICIO DE UN ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	S/ 10,000.00	2.6. 2 3. 2 6
4.09	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD (CAMIONETA 4X4) CON CONDUCTOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	S/ 22,000.00	2.6. 2 3. 2 6
5	LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA	S/ 41,000.00	
5.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00	---
5.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00	---
5.03	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 7,000.00	---
5.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 25,000.00	---
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 2,234,233.71	

A continuación, se muestra el cuadro resumen del costo final del proyecto:



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 759-2026-MDSM/GDUR/G

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 69,600.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,985,702.60
SUPERVISIÓN	S/ 73,721.11
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 64,210.00
LIQUIDACIÓN	S/ 41,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 2,234,233.71

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”** con C.U.I. 2558667, que asciende a la suma de **S/. 2,234,233.71 (Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 71/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra **DEJA CONSTANCIA** que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerva el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIÓN:

- ❖ Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- ❖ Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.
- ❖ Es todo cuando informo. Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 759-2026-MDSM/GDUR/G

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N° 003 – 2026-CAMINO HERRADURA TURURHUAY/LTF/FVBF**, fecha 25 de mayo del 2026; **CARTA N°085-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, 28 de mayo del 2026; **INFORME N°2675-2025-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 28 de mayo del 2026.

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°278-2024-MDSM-A**, con fecha 11 de julio del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL SECTOR TURURHUAY DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH"** con C.U.I. 2558667, siendo su costo final **S/ S. 2,234,233.71 (Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres con 71/100 Soles) inc. IGV**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 69,600.00
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,985,702.60
SUPERVISIÓN	S/ 73,721.11
GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 64,210.00
LIQUIDACIÓN	S/ 41,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 2,234,233.71

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificado cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**
HUARI - ANCASH

Jrg. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.F. N° 106206