



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

EXP.: 2633907

San Marcos, 18 de junio del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

VISTO:

INFORME N°2460-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO., de fecha 20 de mayo del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON C.U.I. 2595080.

CONSIDERANDO:

- *Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM.*
- *Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.*
- *Texto único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones con el Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF. Fe erratas del decreto Supremo N°082-2019-EF.*
- *Decreto Supremo N°344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019). Modificando por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto supremo N°168-2020-EF). Fe de erratas del Decreto Supremo N°344-2018-EF.*
- *Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.*
- *Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de San Marcos.*
- *Instructivo para el registro del Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, Dirección General de Programación Multianual de Inversiones*



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

Que con fecha **02 de junio del 2023**, se aprueba la viabilidad del proyecto IOARR: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, por un monto total de inversión de **S/ 465,306.34** (Cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos seis con 59/100 Soles)

Que con fecha **26 de octubre del 2023**, se firma el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 204-2023-MDSM**, para la contratación de los servicios un profesional para la elaboración de expediente técnico del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente de la Oficina General de Administración Mg. CPC. SARA LUZ VASQUEZ SARMIENTO, identificado con DNI N° 70609328 y de otra parte la empresa M & O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., representado por el Sr. MACEDO ONCOY WILMER ROLANDO identificado con DNI N° 46597951, por un monto de ejecución de **S/ 33,200.00 (Treinta y tres mil doscientos con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Treinta (30) días calendarios, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

Que con fecha **02 de febrero del 2024**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 59-2024-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba el Expediente Técnico IOARR: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, por un monto total de inversión de **S/ 775,251.96** (Setecientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y uno con 96/100 Soles)

Que, con fecha **06 de junio del 2024**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-167-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, al CONSORCIO PARIAYOC.

Que con fecha **03 de julio del 2024**, se firma el **CONTRATO N° 137-2024-MDSM/GM** derivado de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-167-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente Municipal Doc. Erik Eduardo CRIBILLERO DEPAZ, identificado con DNI N° 46580842 y de otra parte el CONSORCIO PARIAYOC, representado por su Representante Común, el señor DIAZ GARAY EDGARDO NIVARDO identificado con DNI N° 42137216, por un monto de ejecución de **S/ 640,251.96** (Seiscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y uno con 96/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendarios, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo el sistema de SUMA ALZADA.

Que con fecha **08 de julio del 2024**, se firma el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 196-2024-MDSM**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente de la Oficina General de Administración LIC. ADM. VILLANUEVA RODRIGUEZ ONORIO DANTE,



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

identificado con DNI Nº 25532990 y de otra parte la empresa GHIA INCONOP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA representado por el Sr. RODRIGUEZ ROSALES GEORGE LOUIS identificado con DNI Nº 15440691, por un monto de ejecución de **S/ 41,199.00 (Cuarenta y un mil ciento noventa y nueve con 00/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendarios, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo el sistema de ESQUEMA MIXTO.

Con fecha **16 de julio del 2024**, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080.

Con fecha **17 de julio del 2024** se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080, con un plazo de ejecución contractual de 60 días calendarios.

Que, con fecha **12 de setiembre del 2024**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080, por falta de aprobación del adicional con deductivo vinculante Nº 01.

Que, con fecha **15 de noviembre del 2024**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 378-2024-MDSM-GM**, Resolución que aprueba la Prestación Adicional con Deductivo Vinculante Nº 01 de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080, por el monto de **S/ 95,701.92 (Noventa y cinco mil setecientos uno con 92/100 Soles)**.

Que, con fecha **20 de noviembre del 2024**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE OBRA** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080, habiéndose superado las causas de suspensión.

Que, con fecha **25 de noviembre del 2024**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1454-2024-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la Ampliación de Plazo Nº 01 de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080, por el **veinte (20) días** calendarios.

Que, con fecha **12 de diciembre de 2024**, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI Nº2595080.

Con fecha **04 de febrero del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 0120-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto,





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

constatando la culminación de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080

Con fecha **27 de marzo del 2025**, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, debidamente firmado por el comité de recepción.

Con fecha **23 de mayo del 2025**, se suscribe el **ACTA DE TRANSFERENCIA PROVISIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA DE LLAVES, PARA SU CUSTODIA Y OPERACION** de la obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080.

Que, con fecha **29 de setiembre del 2025**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 01429-2025-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato de la Obra por la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de **S/ 722,098.59 (Setecientos veintidós mil noventa y ocho con 59/100 Soles)**.

Que, con fecha **16 de enero del 2026**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 0049-2026-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de obra: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de **S/ 53,559.00 (Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve con 25/100 Soles)**.

Que, con fecha **18 de noviembre del 2025**, se suscribe el **INFORME Nº 3227-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita autorización de la aplicación de liquidación y cierre de inversiones del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080.

Que, con fecha **28 de noviembre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM Nº2373-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**. (recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, con fecha 01 de diciembre del 2025), Memorándum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio del proceso para la aplicación de liquidación y cierre de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con numeral 42 suscribe el proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080.

Que, con fecha **18 de febrero del 2026**, se suscribe el **INFORME Nº 631-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita reportes SIAF y notas de pago del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, CON CUI N°2595080.



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080.

Que, con fecha **23 de febrero del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 5105-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite la solicitud de reporte SIAF y notas de pago del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080.**

Que, con fecha **02 de marzo del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 378-2026-MDSM/SGOT**, la Sub Gerencia de Tesorería deriva los comprobantes de pago y reporte del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080.**

Que, con fecha **02 de marzo del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 854-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita actualización de registro de variación del Formato 8A Sección C de la Inversión: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **03 de marzo del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 403-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, (recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 04 de marzo del 2026) memorándum que aprueba la variación de proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080**, en el formato 8A sección C, por el monto total de S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles).

Que, con fecha **29 de abril del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO N°003561-2026**, a la Sra. ORTIZ SIMON ELYDA ELIZABETH, por la contratación de servicio de consultoría para elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080**, ejecutada bajo la modalidad de contrata, por un monto de S/ 15,000.00 y un plazo de 30 días calendarios.

Que, con fecha **30 de abril de 2026**, mediante **CARTA N°001 – 2026/EEOS/CONSULTOR-LTF** se solicita a la sub gerencia de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080.**

Que, con fecha **04 de mayo de 2026**, mediante **CARTA N° 1274-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde la **CARTA N°001 – 2026/EEOS/CONSULTOR-LTF** remite documentación atendiendo a lo solicitado, respecto al proyecto: **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080**



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **15 de mayo de 2026**, mediante **CARTA N°002 – 2026/EEOS/CONSULTOR-LTF** se realiza la devolución de información proporcionado a préstamo del proyecto: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080, a la entidad.

Que, con fecha **18 de mayo de 2026**, en el Caserío de Pariayoc, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA**, del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080.

Que, con fecha **19 de mayo del 2026**, mediante **CARTA N°003 – 2026/EEOS/CONSULTOR-LTF**, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **19 de mayo del 2026**, mediante **CARTA N°1438-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la subgerencia d liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **20 de mayo del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **20 de mayo del 2026** mediante **CARTA N°063-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080.

Que, con fecha de recepción **20 de mayo del 2026**, mediante **INFORME N°2460-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA** del proyecto: **“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”**, CON CUI N°2595080, asimismo concluyó que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación; siendo el resumen de los cálculos de la



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

### 5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de **S/ 830,676.59** (Ochocientos treinta mil seiscientos setenta y seis con 59/100 soles).

#### 1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

| SIAF                       | FAS E | RUC         | PROVEEDOR                                 | GIRO A NOMBRE                             | C/P                    | FECHA      | CLASIFICADOR /ESPECIFICA | MONTO (S/.)  |
|----------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 00000<br>11186             | G     | 10478696022 | PAUCAR MELGAREJO<br>ROFELIO               | PAUCAR MELGAREJO<br>ROFELIO               | 10533                  | 13/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 7,000.00  |
| 00000<br>11187             | G     | 10728581889 | SANCHEZ LAGUNA<br>JEFFERSON PABLO         | SANCHEZ LAGUNA<br>JEFFERSON PABLO         | 10535                  | 13/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 6,000.00  |
| 00000<br>12363             | G     | 10731422830 | PAUCAR TADEO<br>ESTHER YANET              | PAUCAR TADEO<br>ESTHER YANET              | 12827                  | 29/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 5,000.00  |
| 00000<br>12668             | G     | 20601995906 | G & V CONSTRUCT<br>S.A.C.                 | G & V CONSTRUCT<br>S.A.C.                 | 14330                  | 12/01/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 550.00    |
| 00000<br>12668             | G     | 20601995906 | G & V CONSTRUCT<br>S.A.C.                 | G & V CONSTRUCT<br>S.A.C.                 | 14331                  | 12/01/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 4,950.00  |
| 00000<br>12671             | G     | 10107293197 | LAGUNA MEJIA EDGAR<br>PERSY               | LAGUNA MEJIA EDGAR<br>PERSY               | 14667                  | 15/01/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 8,000.00  |
| 00000<br>09660             | G     | 20600623380 | M & O INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION S.R.L. | DIRECCION GENERAL<br>DEL TESORO PUBLICO   | 9660.24.65.2<br>411010 | 15/08/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 1,106.67  |
| 00000<br>09660             | G     | 20600623380 | M & O INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION S.R.L. | M & O INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION S.R.L. | 9660.24.81.2<br>411123 | 15/08/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 28,109.33 |
| 00000<br>09660             | G     | 20600623380 | M & O INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION S.R.L. | M & O INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION S.R.L. | 9660.24.81.2<br>411129 | 15/08/2024 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 3,984.00  |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO |       |             |                                           |                                           |                        |            |                          | S/ 64,700.00 |

#### 2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

| SIAF           | FAS E | RUC         | PROVEEDOR                                    | PROVEEDOR                                    | C/P                     | FECHA      | CLASIFICADOR /ESPECIFICA | MONTO (S/.)   |
|----------------|-------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2414627 | 13/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 137,009.49 |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2414725 | 16/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 8,591.00   |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | DIRECCION GENERAL<br>DEL TESORO PUBLICO      | 13095.24.65.<br>2414637 | 16/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 5,150.00   |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARCOS  | 13095.24.65.<br>2414634 | 16/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 64,025.19  |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | DIRECCION GENERAL<br>DEL TESORO PUBLICO      | 13095.24.65.<br>2415786 | 25/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 15,450.00  |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2415779 | 25/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 243,715.78 |
| 00000<br>13095 | G     | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2415839 | 25/09/2024 | 2.6.2.3.5.2              | S/ 10,799.00  |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

|                            |   |             |                                              |                                              |                          |            |             |               |
|----------------------------|---|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
| 00000<br>13095             | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2418922  | 22/10/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 55,671.96  |
| 00000<br>13095             | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2419260  | 22/10/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 2,320.00   |
| 20055                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 20055.24.81.<br>2429198  | 27/12/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 3,828.00   |
| 20055                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | GARANTIAS/TESORO<br>PUBLICO                  | 20055.24.24<br>4.2428923 | 27/12/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 10,550.30  |
| 20055                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 20055.24.81.<br>2429096  | 27/12/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 81,323.62  |
| 13095                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2429199  | 27/12/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 392.00     |
| 13095                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 13095.24.81.<br>2429091  | 27/12/2024 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 9,409.04   |
| 00000<br>01587             | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 1587.25.81.2<br>503003   | 17/02/2025 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 61,079.49  |
| 00000<br>01587             | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 1587.25.81.2<br>503028   | 17/02/2025 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 2,545.00   |
| 23903                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 23903.25.81.<br>2536860  | 5/12/2025  | 2.6.2 3.5 2 | S/ 9,828.72   |
| 23903                      | G | 20600074114 | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | CONSTRUCTORA E<br>INGENIERIA V & Z<br>S.A.C. | 23903.25.81.<br>2538749  | 16/12/2025 | 2.6.2 3.5 2 | S/ 410.00     |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO |   |             |                                              |                                              |                          |            |             | S/ 722,098.59 |

### 3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTO

| FAS<br>E       | RUC | PROVEEDOR   | PROVEEDOR                                                            | C/P                                                                  | FECHA                  | CLASIFICADOR<br>/ESPECIFICA | MONTO (S/.)                 |
|----------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 00000<br>08470 | G   | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>420709 | 13/11/2024                  | 2.6.8 1.4 3<br>S/ 16,859.00 |
| 00000<br>08470 | G   | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>420780 | 13/11/2024                  | 2.6.8 1.4 3<br>S/ 2,299.00  |
| 00000<br>08470 | G   | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | BANCO DE LA NACION                                                   | 8470.24.68.2<br>421917 | 22/11/2024                  | 2.6.8 1.4 3<br>S/ 4,119.90  |
| 00000<br>08470 | G   | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>421915 | 22/11/2024                  | 2.6.8 1.4 3<br>S/ 1,862.10  |
| 00000<br>08470 | G   | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>422869 | 22/11/2024                  | 2.6.8 1.4 3<br>S/ 816.00    |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

|                                         |   |             |                                                                      |                                                                      |                         |            |               |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 00000<br>08470                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>422978  | 27/11/2024 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 4,038.10 |
| 00000<br>08470                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8470.24.81.2<br>423463  | 27/11/2024 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 1,112.00 |
| 00000<br>08470                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GARANTIAS/TESORO<br>PUBLICO                                          | 8470.24.244.<br>2422986 | 27/11/2024 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 4,119.90 |
| 00000<br>02296                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 2296.25.81.2<br>509316  | 23/04/2025 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 1,632.00 |
| 00000<br>02296                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 2296.25.81.2<br>509554  | 23/04/2025 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 222.00   |
| 00000<br>08987                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8987.25.81.2<br>512451  | 20/05/2025 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 4,746.00 |
| 00000<br>08987                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 8987.25.81.2<br>512678  | 20/05/2025 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 816.00   |
| 00000<br>08987                          | G | 20605382976 | GHIA INCONOP<br>EMPRESA INDIVIDUAL<br>DE RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | GARANTIAS/TESORO<br>PUBLICO                                          | 8987.25.244.<br>2512450 | 20/05/2025 | 2.6.8 1.4 3   | S/ 1,236.00 |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO              |   |             |                                                                      |                                                                      |                         |            | S/ 43,878.00  |             |
| TOTAL MONTO GASTADO GIRADO DEL PROYECTO |   |             |                                                                      |                                                                      |                         |            | S/ 830,676.59 |             |

### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080, asciende a la suma de S/ 876,357.59 (Ochocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y siete con 59/100 Soles). Como se detallas a continuación:

| ITEM | CONCEPTO                                                                                        | MONTO (S/.) | ESPECIFICA/<br>CLASIFICADOR |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                 |             |                             |
| 1    | EXPEDIENTE TECNICO                                                                              |             |                             |
| 1.1  | SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DE ET           | S/ 7,000.00 | 2.6.8 1.3 1                 |
| 1.2  | SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DE ET | S/ 6,000.00 | 2.6.8 1.3 1                 |
| 1.3  | SERVICIO DE MONITOR PARA LA FORMULACION DE ET                                                   | S/ 5,000.00 | 2.6.8 1.3 1                 |
| 1.4  | SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA LA FORMULACION DE ET                                     | S/ 5,500.00 | 2.6.8 1.3 1                 |
| 1.5  | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA FORMULACION DE ET                                         | S/ 8,000.00 | 2.6.8 1.3 1                 |



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

|          |                                                                                                                     |                      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1.6      | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO                                                                                  | S/ 33,200.00         | 2.6.8 1.3 1 |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                    | <b>S/ 64,700.00</b>  |             |
| <b>2</b> | <b>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</b>                                                                                   |                      |             |
| 2.1      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01                                                                              | S/ 214,775.68        | 2.6.2 3.5 2 |
| 2.2      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02                                                                              | S/ 269,964.78        | 2.6.2 3.5 2 |
| 2.3      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03                                                                              | S/ 57,991.96         | 2.6.2 3.5 2 |
| 2.4      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04                                                                              | S/ 63,624.49         | 2.6.2 3.5 2 |
| 2.5      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°01                                                                    | S/ 105,502.96        | 2.6.2 3.5 2 |
| 2.6      | PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS                                                                            | S/ 10,238.72         | 2.6.2 3.5 2 |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                    | <b>S/ 722,098.59</b> |             |
| <b>3</b> | <b>COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>                                                                                 |                      |             |
| 3.1      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01                                                                              | S/ 9,270.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.2      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02                                                                              | S/ 19,158.00         | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.3      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03                                                                              | S/ 6,798.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.4      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04                                                                              | S/ 1,854.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.5      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°01                                                                    | S/ 6,798.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.6      | PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°02                                                                    | S/ 5,562.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.7      | PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION                                   | S/ 4,119.00          |             |
| 3.7.1    | SALDO POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION                                  | S/ 2,883.00          | 2.6.8 1.4 3 |
| 3.7.2    | PENALIDAD APLICADA Y NO COBRADA                                                                                     | S/ 1,236.00          | 2.6.8 1.4 3 |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                    | <b>S/ 53,559.00</b>  |             |
| <b>4</b> | <b>LIQUIDACION DE PROYECTO</b>                                                                                      |                      |             |
| 4.1      | PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO                                                             | S/ 5,000.00          | NA          |
| 4.2      | PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                   | S/ 4,000.00          | NA          |
| 4.3      | PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO DE PROYECTO | S/ 7,000.00          | NA          |
| 4.4      | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO                      | S/ 15,000.00         | NA          |
| 4.5      | PAGO POR SERVICIO DE GESTION PARA LA GESTION DE TRANSFERENCIA DEL PROYECTO                                          | S/ 5,000.00          | NA          |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                    | <b>S/ 36,000.00</b>  |             |
|          | <b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>                                                                                     | <b>S/ 876,357.59</b> |             |

### VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE COBERTURA, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y ESCALERA DE ACCESO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE HUALLANCA DEL CENTRO**





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI 2551472, por el monto final del proyecto de S/ 876,357.59 (Ochocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y siete con 59/100 Soles). para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### VII. RECOMENDACIÓN:

- 7.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutive el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", CON CUI N°2595080, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°003-2026/EEOS/CONSULTOR-LTF, de fecha 19 de mayo del 2026; CARTA N°063-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE, de fecha 20 de mayo del 2026; INFORME N°2460-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO de fecha 20 de mayo del 2026;

### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1036-2026-MDSM/GDUR/G

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PARIAYOC DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, CON CUI N°2595080, siendo su costo final de S/ 876,357.59 (Ochocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y siete con 59/100 Soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE              | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| EJECUCIÓN DE PROYECTO                 | S/ 64,700.00                   |
| EJECUCIÓN DE PROYECTO                 | S/ 722,098.59                  |
| SUPERVISIÓN DE OBRA                   | S/ 53,559.00                   |
| LIQUIDACIÓN DE PROYECTO               | S/ 36,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b> | <b>S/ 876,357.59</b>           |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO.** – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH  
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
CIR N° 106206

Archivo  
GDUR  
Exp.: 2633907