

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G****EXP: 262799**

San Marcos, 08 de julio del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:**VISTO:**

CARTA N°005-2025-MDSM/CONSULTOR-PMPX, de fecha 03 de diciembre del 2025; **INFORME N°0033-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 08 de enero del 2026; **CARTA N°0111-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 08 de enero del 2026; **INFORME N°01708-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 12 de enero del 2026; **CARTA N°001-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX**, de fecha 16 de enero del 2026; **INFORME N°0149-2026-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 05 de febrero del 2026; **CARTA N°0432-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 05 de febrero del 2026; **CARTA N°002-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX**, de fecha 10 de febrero del 2026; **INFORME N°0872-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 05 de marzo del 2026; **INFORME N°01682-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR**, de fecha 11 de marzo del 2026; **INFORME N°07319-2026-MDSM-GDUR/MDGC**, de fecha 13 de marzo del 2026; **INFORME N°03880-2026-MDSM/SGA**, de fecha 01 de abril del 2026; **INFORME N°01496-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 10 de abril del 2026; **INFORME N°02920-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR**, de fecha 28 de abril del 2026; **CARTA N°01597-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 01 de junio del 2026; **INFORME N°03163-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 11 de junio del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N°0344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista";

Que, con fecha 24 de agosto del 2021, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0621-2021-COVID-19/GM/MDSM, se aprueba el expediente técnico del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403, con un costo de **S/ 4,794,342.74** (Son: Cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 74/100 soles), con fecha de presupuesto base junio



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

del 2021; la misma que cuenta con la implementación del PLAN COVID-19, con el plazo de ejecución de 150 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Contrata, y bajo el sistema de Contratación a Suma Alzada,

Que, con fecha 06 de diciembre del 2021, se suscribe **CONTRATO DE LICITACION PÚBLICA N°035-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO CARASH**, para la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 06 de diciembre del 2021, se suscribe el **CONTRATO DE CONSULTORIA N°045-2025-MDSM-OGA**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SAN PEDRO**, para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403, por el monto de **S/ 148,079.18 (Son: Ciento cuarenta y ocho mil Setenta y nueve con 18/100 soles) inc. IGV.**, que incluye todos los impuestos de ley, el sistema de contratación es tarifas y suma alzada, el plazo del presente contrato es de ciento ochenta (180) días calendario, de los cuales ciento cincuenta (150) días calendario corresponde a la revisión de expediente y supervisión de la ejecución de obra, y treinta (30) días calendario correspondiente al periodo de liquidación de contrato de obra y liquidación de contrato de supervisión;

Que, con fecha 07 de enero del 2022, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 08 de enero del 2022, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 12 de marzo del 2022, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION N°01** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 25 de abril del 2022, se suscribe el **ACTA DE REINICIO N°01** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 01 de julio del 2022, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION N°02** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 09 de agosto del 2022, mediante **CARTA NOTARIAL N°905-2022** se notifica la resolución de contrato de consultoría de supervisión de obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403, al **CONSORCIO SAN PEDRO**, por acumular la penalidad máxima de otras penalidades cobradas;

Que, con fecha 20 de setiembre del 2022, se suscribe el **ACTA DE REINICIO N°02** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha 30 de setiembre del 2022, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION N°03** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 21 de diciembre del 2022, mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA Nº512-2022-MDSM/HRI/A**, se aprueba Adicional con Deductivo Vinculante de Obra Nº1 de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403, el monto de incidencia del presupuesto Adicional con Deductivo vinculante de Obra Nº01 es de **S/.425,781.76 (Cuatrocientos veinticinco mil setecientos ochenta y uno con 76/100 soles)**, con un personaje de variación de **9.768 %**, con un plazo de ejecución de veintiséis (26) días calendarios Con fecha 21 de diciembre del 2022;

Que, con fecha 22 de febrero del 2023, se suscribe el **ACTA DE REINICIO Nº03** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 09 de marzo del 2023, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION Nº04** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 06 de junio del 2023, se suscribe el **ACTA DE REINICIO Nº04** de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 17 de junio del 2023, se suscribe el **ACTA DE CULMINACION** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 12 de julio del 2023, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº0393-2023-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la conformación del Comité de Recepción de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 19 de julio del 2023, se suscribe el **ACTA DE RECEPCION** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha 01 de agosto del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº0692-2024-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la Liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, ante el incumplimiento del **CONSORCIO SAN PEDRO**, en la elaboración de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403, la Municipalidad Distrital de San Marcos, realizó la contratación de la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, con la finalidad que la elabore, según **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº07018-2025**, por el monto de **S/ 7,000.00 (Son: Siete mil Quinientos con 00/100 soles) inc. IGV.;**

Que, con fecha de recepción 03 de diciembre del 2025, mediante **CARTA Nº005-2025-MDSM/CONSULTOR-PMPX**, la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI Nº2475403;

Que, con fecha de recepción 08 de enero del 2026, mediante **INFORME Nº0033-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita la conciliación financiera contable del servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CUI N°2475403;

Que, con fecha 08 de enero del 2026, mediante **CARTA N°0111-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, las observaciones de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 12 de enero del 2026, mediante **INFORME N°01708-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas la conciliación financiera contable del servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 16 de enero del 2026, mediante **CARTA N°001-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX**, la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el levantamiento de observaciones de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 05 de febrero del 2026, mediante **INFORME N°0149-2026-MDSM/OGA/SGOC**, la Oficina de Contabilidad, remite la conciliación financiera de la consultoría de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403, indicando que se registró y pagó un monto total de **S/ 89,835.00 (Son: Ochenta y nueve mil Ochocientos treinta y cinco con 00/100 soles)** Inc. IGV, a favor del **CONSORCIO SAN PEDRO**;

Que, con fecha 05 de febrero del 2026, mediante **CARTA N°0432-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, las observaciones de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 10 de febrero del 2026, mediante **CARTA N°002-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX**, la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el levantamiento de observaciones de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 05 de marzo del 2026, mediante **INFORME N°0872-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidaciones solicita el pronunciamiento respecto a la Valorización N°06 (Junio-2022) presentada por el **CONSORCIO SAN PEDRO**, así como el estado del **CONTRATO DE CONSULTORIA N°045-2025-MDSM-OGA**, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública;

Que, con fecha de recepción 11 de marzo del 2026, mediante **INFORME N°01682-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR**, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, indica que la solicitud debe ser derivada al área de Archivo Central, Tesorería y contabilidad, a fin que realicen la búsqueda de la Valorización N°06 (Junio-2022) presentada por el **CONSORCIO SAN PEDRO**, respecto al servicio de consultoría de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 13 de marzo del 2026, mediante **INFORME N°07319-2026-MDSM-GDUR/MDGC**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, el requerimiento de documentación en relación a la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 01 de abril del 2026, mediante **INFORME N°03880-2026-MDSM/SGA**, la Sub Gerencia de Abastecimiento remite su pronunciamiento respecto a lo solicitado;

Que, con fecha de recepción 10 de abril del 2026, mediante **INFORME N°01496-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, el pronunciamiento y análisis respecto a la Valorización N°06 (junio-2022) presentada por el **CONSORCIO SAN PEDRO**, así como el estado del **CONTRATO DE CONSULTORIA N°045-2025-MDSM-OGA**;

Que, con fecha de recepción 28 de abril del 2026, mediante **INFORME N°02920-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR**, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, indica que luego de realizar la búsqueda respectiva en su acervo documentario, no encontró la Valorización N°06 (junio-2022) presentada por el **CONSORCIO SAN PEDRO**;

Que, con fecha 01 de junio del 2026, mediante **CARTA N°01597-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite al Sr. Elvis Jubel Inga Abal, Representante Común del **CONSORCIO SAN PEDRO**, los cálculos de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**" CUI N°2475403;

Que, con fecha de recepción 11 de junio del 2026, mediante **INFORME N°03163-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: "**CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**" CUI N°2475403, informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra CONFORME, por lo que da el consentimiento para su **APROBACION** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo IX. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

(...)

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA	:"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2475403	
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN PEDRO	
	SIN IGV	INC IGV
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION -PORCENTAJE DE AVANCE	S/ 114,197.03	S/ 134,752.50
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD - SUMA ALZADA	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA	S/ 11,293.80	S/ 13,326.68
COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL	S/ 125,490.83	S/ 148,079.18
COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL	S/ 125,490.83	S/ 148,079.18
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 12,549.08	S/ 14,807.91
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 12,549.08	S/ 14,807.91
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - ADICIONAL	S/ 0.00	S/ 0.00



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
TOTAL DE VALORIZACIONES			S/ 76,131.36	S/ 89,835.00	S/ 98,970.76	S/ 116,785.50
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 49,359.47	S/ 58,244.18	S/ 22,839.41	S/ 26,950.50
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 76,131.36	S/ 89,835.00	S/ 98,970.76	S/ 116,785.50
1	VALORIZACION N° 01	Ene-22	S/ 18,271.53	S/ 21,560.40	S/ 18,271.53	S/ 21,560.40
2	VALORIZACION N° 02	Feb-22	S/ 21,316.78	S/ 25,153.80	S/ 21,316.78	S/ 25,153.80
3	VALORIZACION N° 03	Mar-22	S/ 8,374.45	S/ 9,881.85	S/ 8,374.45	S/ 9,881.85
4	VALORIZACION N° 04	Abr-22	S/ 4,567.88	S/ 5,390.10	S/ 4,567.88	S/ 5,390.10
5	VALORIZACION N° 05	May-22	S/ 23,600.72	S/ 27,848.85	S/ 23,600.72	S/ 27,848.85
6	VALORIZACION N° 06	Jun-22	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,839.41	S/ 26,950.50
INFORME DE COMPATIBILIDAD+ RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
INFORME DE COMPATIBILIDAD			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

PENALIDADES DE EJECUCION		SIN IGV	INC IGV
		S/ 14,033.90	S/ 16,560.00
PENALIDAD APLICADA Y COBRADA		S/ 14,033.90	S/ 16,560.00
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)		SIN IGV	INC IGV
		S/ 0.00	S/ 0.00
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) CONTRATO PRINCIPAL		S/ 12,549.08	S/ 14,807.91
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) EN CUMPLIMIENTO AL ART N° 155.1		-S/ 12,549.08	-S/ 14,807.91
MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA		S/ 76,131.36	S/ 89,835.00
SALDOS			
SALDO POR VALORIZACIONES		SIN IGV	INC IGV
		S/ 22,839.41	S/ 26,950.50
PAGO AL CONSULTOR DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA SEGÚN O.S N° 7018 del 2025		S/ 5,932.20	S/ 7,000.00
SALDO DE VALORIZACIONES A FAVOR DEL CONSORCIO SAN PEDRO		S/ 16,907.20	S/ 19,950.50
COSTO FINAL DEL PROYECTO		S/ 98,970.76	S/ 116,785.50

VERIFICAMOS

VERDADERO

(...)

X. VERIFICACIÓN DE MONTOS CON EL REPORTE SIAF Y CONCILIACIÓN FINANCIERA

La información obtenida en el Informe de Liquidación y del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, tenemos los datos del Reporte SIAF del año 2022, como se muestra en el cuadro siguiente:

AÑO Y N° DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2022-2595	S/ 148,079.18	S/ 89,835.00	S/ 58,244.18



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

De la verificación y análisis de los expedientes en el **SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA** del año fiscal 2022, buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403, se visualiza que se registraron y se realizaron pagos por un monto total **S/ 89,835.00 (Ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 Soles) Inc. IGV.**, a favor del **CONSORCIO SAN PEDRO**, se realizó la verificación con la Liquidación y el contrato de obra; quedando **CONCILIADO** con el monto que indica el SIAF-RP.

XI. ANÁLISIS

- Con fecha 09 de agosto del 2022, mediante **CARTA NOTARIAL** se notifica la resolución de contrato de consultoría de supervisión de obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403. Al consorcio **SAN PEDRO**, por acumular la penalidad máxima de otras penalidades cobradas. Inicio del plazo de para presentación de acuerdo RLCE.
- El plazo que tiene el consultor de la obra para presentar la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403, es de 15 días calendarios inicia 10 de agosto del 2022 y culmina el 25 de agosto del 2022.
- El consultor de supervisión no presenta la Liquidación de Consultoría de supervisión de obra de acuerdo al R.L.C.E.
- Plazo de la entidad para presentar la liquidación de contrato de consultoría de supervisión de obra de acuerdo al ARTICULO N°170, NUMERAL 170.3 del R.L.C.E. es de 15 días calendarios que inicia el 26 de agosto del 2022 y 09 de setiembre del 2022.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

OPINION N°009-2023/DTN

CONCLUSIONES

El criterio de que cuando se hubiese vencido tanto el plazo del contratista como el de la Entidad (cuando le corresponda) para iniciar el procedimiento de liquidación, cualquiera de estas podía dar inicio a dicho procedimiento, fue emitido en el marco de la vigencia del régimen general de contratación pública desarrollado por el D.L. N°1017 y su Reglamento; no obstante, dado que la regulación del procedimiento de liquidación contemplado en el artículo 179 del D.S. N°350-2015-EF no presentó variaciones sustanciales, se puede afirmar que dicho criterio es aplicable al marco normativo en el que se desarrolla la presente opinión (D.S. N°350-2015-EF).

- Con **CARTA N°005-2025-MDMS/CONSULTOR-PMPX**, de fecha 04 de diciembre del 2025, el ING. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARREROS, CONSULTOR con O.S. N°007018 del 29/09/2025, remite la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403. En cumplimiento al RLCE.
- Con **CARTA N°11-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 08 de enero del 2026, Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remite las observaciones de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, al ING. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARREROS, CONSULTOR con O.S. N°007018 del 29/09/2025. Con **CARTA N°001-2026-MDMS/CONSULTOR-PMPX**, de fecha 16 de enero del 2026, el ING. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARREROS, CONSULTOR con O.S. N°007018 del 29/09/2025, remite el levantamiento de observaciones de la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403.
- Con **CARTA N°432-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha 05 de febrero del 2026, Ing. NESTOR JAVIER ANTEQUEDA HUAMAN, Subgerente de Liquidación de Obras, remite las observaciones de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, al ING. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARREROS, CONSULTOR con O.S. N°007018 del 29/09/2025.
- Con **CARTA N°002-2026-MDMS/CONSULTOR-PMPX**, de fecha 10 de febrero del 2026, el ING. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARREROS, CONSULTOR con O.S. N°007018 del 29/09/2025, remite el levantamiento de observaciones de la presentación del informe del Expediente Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

- Con fecha 28 de abril del 2026, mediante **INFORME N°2920-2026-MDSM-GDUR/SGEIP-SAGR**, se remite pronunciamiento de la valorización y estado de **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0226-2021-MDSM/CS-1** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403.
- Con fecha 29 de mayo del 2026, mediante **CARTA N°1597-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, el ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN, Sub Gerente de Liquidación de Obras, remite cálculos de liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403. en cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 de la R.L.C.E. EL CONSORCIO SAN PEDRO no se pronuncia dentro de los plazos establecidos de acuerdo RLCE (30/05/2026 al 03/06/2026) quedando consentido con los cálculos notificado por la entidad.
- Revisado la documentación contenida en el expediente de la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403, la cual se encuentra conforme. Por lo tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la revisión necesaria, esta Sub-Gerencia da el consentimiento para la aprobación de la presente Liquidación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N°344-2018-EF)

XII. CONCLUSIONES

- De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403.
- Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, **APRUEBA** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI N°2475403, con un costo de prestación final de **S/ 116,785.50 (Son: Ciento dieciséis mil setecientos ochenta y cinco con 50/100 Soles) Inc. IG.V.**, en la cual contempla lo siguiente:
 - El monto pagado de las valorizaciones contractuales de la Supervisión de obra, según liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende a **S/ 89,835.00 (Son: Ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 Soles) Inc. IG.V.**
 - Saldo por concepto de recálculo de valorización N°6 junio del 2022 que asciende a **S/ 26,950.50 (Veintiséis mil novecientos cincuenta con 50/100 soles) Inc. IG.V.** En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra mediante O.S N°7018 por el monto de **S/ 7,000.00 (Son: Siete mil con 00/100) Inc. IG.V.**, quedando un saldo de **S/ 19,950.50 (Son: Diecinueve mil novecientos cincuenta con 50/100 soles) Inc. IG.V.**
 - La retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento del monto contratado, asciende a **S/ 14,807.91 (Catorce mil ochocientos siete con 91/100 Soles) Inc. IG.V.** En cumplimiento al art N°155.1 punto b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista (...).
 - El monto por la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra en cumplimiento al numeral 170.3, artículo 170°, del RLCE, y la OPINION N°009-2023/TDN; asciende a **S/ 7,000.00 (Son: siete mil con 00/100 soles), Inc. IG.V.**, a favor de la O.S N°07018-2025, por la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra.
- Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

XIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2475403, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°005-2025-MDSM/CONSULTOR-PMPX; CARTA N°001-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX; INFORME N°0149-2026-MDSM/OGA/SGOC; CARTA N°002-2026-MDSM/CONSULTOR-PMPX; INFORME N°03880-2026-MDSM/SGA; INFORME N°01496-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°02920-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR; CARTA N°01597-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°03163-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2475403, siendo su costo final de S/ 116,785.50 (Son: Ciento dieciséis mil Setecientos ochenta y cinco con 50/100 soles) Inc. IGV.

CONCEPTO	MONTO
VALORIZACIONES DE SUPERVISION (PAGADAS)	S/ 89,835.00
POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06 NO CANCELADA	S/ 26,950.50
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA	S/ 116,785.50

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del SALDO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06 NO CANCELADA, a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, por el monto de S/ 26,950.50 (Son: Veintiséis mil Novecientos cincuenta con 50/100 soles) inc. IGV., del cual se tendrá que descontar S/ 7,000.00 (Son: Siete mil con 00/100 soles) inc. IGV., debido a la contratación de la Ing. Priscila Ximena Prieto Marrero (ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°07018-2025) para que elabore la liquidación del contrato de supervisión de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2475403, por lo que el monto final por SALDO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06 NO CANCELADA, a favor del CONSORCIO SAN PEDRO es, S/ 19,950.50 (Son: Diecinueve mil Novecientos cincuenta con 50/100 soles) inc. IGV.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, EJECUTAR DE FORMA DEFINITIVA EL MONTO RETENIDO POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%), al CONSORCIO SAN PEDRO, ascendente a la suma de S/ 14,807.91 (Catorce mil Ochocientos siete con 91/100 soles) inc. IGV.; en estricto cumplimiento del literal b) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haber quedado consentida la resolución del contrato por causa imputable al contratista.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01144-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUMANITARIANISMO
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106206

Archivo
GDUR
Exp: 262799



Municipalidad Distrital de San Marcos